«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____ И.З. Унгарбаев
«_____» _____ 2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Кармакшинского район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Медеуов С.	-начальник производственного участка Октябрьского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-100 м между ВК56 и ВК50 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Кармакшинский район н.п. Жосалы
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-100 м между ВК56 и ВК50 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **608 260** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **543 089** тенге прочие **65 171** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **608 259,68** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **543 089** тенге прочие **65 170,68** тенге.

11.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом _____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт внутрипоселковой сети водопровода L-100 м между ВК56 и ВК50 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Медеуов С. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-100 м между ВК56 и ВК50 в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **608 259,68**
Лимит финансирования на 2016 год **608 259,68**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **608 259,68**
б) за отчетный месяц **608 259,68**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		54 /ОИ//2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт водопроводной сети L-100 м между ВК56 и ВК50 в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	тенге	**608 259,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**608 259,68**		**608 259,68**	**608 259,68**
	ИТОГО :		**608 259,68**					**608 259,68**		**608 259,68**	**608 259,68**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

И.З. Унгарбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

Жолмаханов И.Т.

Форма 2

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-100 м между ВК56 и ВК50 в пос.ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		390,0855	70,81	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	3,464	567,05	1964
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,529	938,64	7067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	9031
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,529	3408,14	25659
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	25659
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	5337

		НР второго уровня	%	4		3,38	1318
		Накладные расходы	%	-		17,06	6656
		Сметная прибыль	%	8		7,03	2742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	37021
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		12,0645	938,46	59,1%
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=609,39)	чел-ч	1,54	18,579	609,39	11322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	11322
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	6691
		НР второго уровня	%	4		59,72	721
		Накладные расходы	%	-		614,35	7412
		Сметная прибыль	%	8		124,23	1499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	20233
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		40,215	538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	39,089	553,99	21655
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	21655
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	12798
		НР второго уровня	%	4		34,27	1378
		Накладные расходы	%	-		352,51	14176
		Сметная прибыль	%	8		71,28	2866
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	38698
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		361,935	10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,375	938,64	1291

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	1291
4. 2	31-010101-103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,375	2656,39	3653
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	3653
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	763
		НР второго уровня	%	4		0,488091	177
		Накладные расходы	%	-		2,6	940
		Сметная прибыль	%	8		1,02	367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	4961
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		284,85932	98	59,1%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	30,765	522,63	16079
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	7,478	699,8	5233
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	21311
5. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	7,478	1534,78	11476
5. 4	34-030402-101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	29,91	12,07	361
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	11837
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	12595
		НР второго уровня	%	4		5,69	1620
		Накладные расходы	%	-		49,9	14215
		Сметная прибыль	%	8		11,83	3371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	45502

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 92169

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	92169
Всего заработная плата -	Тенге	64610
Накладные расходы -	Тенге	43399
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	38185
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	5214
Сметная прибыль -	Тенге	10845
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146414
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	108
Сметная заработная плата -	Тенге	64610
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	146414
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	108
Сметная заработная плата -	Тенге	64610

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводы запорная арматура

6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		6	2627,51	62,1%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	6,12	593,71	3634
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,21	699,8	147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				630,08	3780
6. 3	31-050501-101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,21	3003,15	631
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,11	631
6. 4	21-010401-101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,6	1742,56	11501
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1916,82	11501

		НР первого уровня	%	62,1	391,28	2348
		НР второго уровня	%	4	120,75	725
		Накладные расходы	%	-	512,03	3072
		Сметная прибыль	%	8	251,16	1507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3390,7	20344
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1	109059,96	62,1%
К=0,6)						
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	116,4	11,64	675,76	7866
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,683	376,65	1011
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			88764,01	8876
7. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	14,76	1,476	1879,36	2774
7. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,192	0,0192	2380,22	46
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	0,72	120,74	87
7. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,834	0,0834	1028,62	86
7. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,312	0,0312	1531,86	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			30401,49	3040
		НР первого уровня	%	62,1	55122,45	5512
		НР второго уровня	%	4	6567,3	657
		Накладные расходы	%	-	61689,74	6169
		Сметная прибыль	%	8	13659,98	1366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			184409,68	18441

8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,1	183864,51	62,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=675,76)	чел-ч	194	19,4	675,76	13110
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	2,683	627,75	1684
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147940,01	14794
8. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	2,46	1879,36	4623
8. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,32	0,032	2380,22	76
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,2	120,74	145
8. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,139	1028,62	143
8. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,052	1531,86	80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50669,16	5067
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,044	215,22	9
8. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,8	111,29	200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2097,92	210
		НР первого уровня	%	62,1		91870,75	9187
		НР второго уровня	%	4		11029,41	1103
		Накладные расходы	%	-		102900,16	10290
		Сметная прибыль	%	8		22941,17	2294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				309705,84	30971

9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ			101	1204,1	121614
в ценах I квартала 2016 года							
		НР второго уровня	%	4		48,16	4865
		Накладные расходы	%	-		48,16	4865
		Сметная прибыль	%	8		100,18	10118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1352,45	136597
10	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1	37354,92	62,1%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=619,84)	чел-ч	51,5	5,15	619,84	3192
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31921,76	3192
10. 2	21-130102-901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000235	86183,88	20
10. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,7	111,29	523
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5433,16	543
		НР первого уровня	%	62,1		19823,41	1982
		НР второго уровня	%	4		2287,13	229
		Накладные расходы	%	-		22110,55	2211
		Сметная прибыль	%	8		4757,24	476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64222,71	6422
11	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	698,16	62,1%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	0,414	1,656	660,08	1093
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,224	0,904	621,02	561

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,62	1654
11. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	1879,36	1684
11. 4	31-050102-0401	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 6,3 т	маш.-ч	0,001	0,004	2380,22	10
11. 5	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1531,86	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				424,89	1700
		НР первого уровня	%	62,1		256,86	1027
		НР второго уровня	%	4		38,2	153
		Накладные расходы	%	-		295,06	1180
		Сметная прибыль	%	8		79,46	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1072,68	4291
12	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,32 КГ	шт.		4	2278,17	9113
		НР второго уровня	%	4		91,13	365
		Накладные расходы	%	-		91,13	365
		Сметная прибыль	%	8		189,54	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	10235
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1257,95	62,1%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	1,4	1,4	643,88	901
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	699,8	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				922,43	922

13. 3 101	33-010201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1531,86	46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,96	46
13. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	178751,94	268
13. 5 2202	21-130816-	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				310,56	311
		НР первого уровня	%	62,1		572,83	573
		НР второго уровня	%	4		73,23	73
		Накладные расходы	%	-		646,06	646
		Сметная прибыль	%	8		152,32	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2056,33	2056
14 в ценах I квартала 2016 года	23-040104-0104 РСНБ РК 2015	-Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002 16,5кг	шт.		1	51739,55	51740
		НР второго уровня	%	4		2069,58	2070
		Накладные расходы	%	-		2069,58	2070
		Сметная прибыль	%	8		4304,73	4305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58113,86	58114
15	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1330,23	60,48
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	1,47	2,94	660,08	1941
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	699,8	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				964,31	1969

15. 3 501	31-060103-0506	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	маш.-ч	0,35	0,7	132,99	93
15. 4 101	33-010201-1039	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1531,86	61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,18	154
15. 5	21-130201-1303	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,0011	0,0022	177261,72	390
15. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55
15. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,73	565
		НР первого уровня	%	60,4		594,53	1189
		НР второго уровня	%	4		76,99	154
		Накладные расходы	%	-		671,52	1343
		Сметная прибыль	%	8		160,14	320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2161,89	4324
16	23-040502-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 (20) ГОСТ 5761-2005 4,25 КГ	шт.		2	1141,73	2283
		НР второго уровня	%	4		45,67	91
		Накладные расходы	%	-		45,67	91
		Сметная прибыль	%	8		94,99	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1282,39	2565
17	23-020103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80 0,53 КГ	шт.		4	366,54	1466

в ценах I квартала
2016 года

		НР второго уровня	%	4		14,66	59
		Накладные расходы	%	-		14,66	59
		Сметная прибыль	%	8		30,5	122
		- - -

107							
18.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000016	6598,38	0,11
18.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000001	178654,62	0,25
18.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00012	211	0,03
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40483	8
		НР первого уровня	%	62,1		36624,24	7
		НР второго уровня	%	4		6033,98	1
		Накладные расходы	%	-		42658,23	9
		Сметная прибыль	%	8		12550,69	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169434,3	34
19	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	3494,23	62,1%
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=784,47)	чел-ч	2,81	5,62	784,47	4409
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	2,88	131,21	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2393,31	4787
19. 3	31-060103-501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,17	2,34	132,99	311
19. 4	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,54	1531,86	827
19. 5	31-060202-501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6	1,2	23,38	28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				583,23	1166
19. 6	21-130701-201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,178	5987,37	1066
19. 7	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	1,02	179,73	183

	0303 М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
20. 9	21-020101-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,0266	18929,84	504
601						
20.10	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,01	0,002	15500,57	31
	2804 М100 ГОСТ 28013-98					
20.11	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,064	0,0128	94348,23	1208
	0101 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82					
20.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,004	0,0008	16704,87	13
	0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75					
мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
20.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00011	0,000022	22500,48	0,5
	0801 9179-77					
20.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,016	153,64	2
401						
20.15	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000062	111,29	0,01
1404						
20.16	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,024	1048,46	25
105						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	1869
	НР первого уровня	%	62,1		4671,07	934
	НР второго уровня	%	4		984,73	197
	Накладные расходы	%	-		5655,8	1131
	Сметная прибыль	%	8		2048,24	410
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27651,29	5530
21	21-040302- -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ	шт.		2	12685,02	25370
	0109 РСНВ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1					
	РК 2015 0,68 Т					
в ценах I квартала						
2016 года						
	НР второго уровня		4		507,4	1015

		Накладные расходы	%	-		507,4	1015
		Сметная прибыль	%	8		1055,39	2111
		- - -

1001							
24. 5	22-040603-107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	0,2176	352,59	77
24. 6	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	1,856	319,48	593
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	670
		НР первого уровня	%	54,8		39,28	267
		НР второго уровня	%	4		8,39	57
		Накладные расходы	%	-		47,67	324
		Сметная прибыль	%	8		17,46	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235,64	1602
25	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		2,7632	737,43	60,3%
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	1,724	651,72	1124
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,211385	699,8	148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	1272
25. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,03979	3003,15	119
25. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,171595	1534,78	263
25. 5	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,514508	12,07	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	389
25. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,303952	1410,07	429
25. 7	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,055264	1742,56	96

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			189,96	525
НР первого уровня	%	60,3	277,51	767
НР второго уровня	%	4	40,6	112
Накладные расходы	%	-	318,1	879
Сметная прибыль	%	8	84,44	233
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1139,98	3150

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	305129
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	92412
Материалы -	Тенге	17051
Всего заработная плата -	Тенге	41282
Местные материалы -	Тенге	25370
Накладные расходы -	Тенге	30297
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	25578
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	4719
Сметная прибыль -	Тенге	9817
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132525
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	65
Сметная заработная плата -	Тенге	41282
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3720
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3720
Накладные расходы -	Тенге	149
Сметная прибыль -	Тенге	310
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4178
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	208997
Материалы -	Тенге	565
Всего заработная плата -	Тенге	1969
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	206337
Накладные расходы -	Тенге	9597
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	1189

в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8408
Сметная прибыль -	Тенге	17488
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	236081
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3
Сметная заработная плата -	Тенге	1969
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	372785
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	68
Сметная заработная плата -	Тенге	43250

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	397298	
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	89912	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	54343	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	17949	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	253043	
- перевозка грузов	Тенге	0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	Тенге	64951	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	462250	
Накладные расходы II уровня	Тенге	18490	
ИТОГО:	Тенге	480740	
Сметная прибыль	Тенге	38459	
ИТОГО по смете:	Тенге	5191	519199

Глава 8. Временные здания и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	12 876
	Всего по главе	12 876
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	532 075

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	11 014
	Всего по главе	11 014

	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	543 089
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	543 089
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	543 089
Решение Правительства	НДС 12%	65 171
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	608 260
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	608 260

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
"Октябрьский групповой водопровод"
_____ Медеуов

Подрядчик:
Директор ТОО "Арда Құрылыс"
_____ Жолмаханов И