*Форма-2*

*Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент*
*Подрядчик ТОО "Молдир булак суы"*
*Договор № 59 от " 19 " ноября 2015г.*

*Выполненные работы:*
*Установка регулятора давления диам.100мм с усатройством камеры (размер 5х4х2м) по ул.Гагарина-Байтореева*

**АКТ**

**Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2015г.**

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ** | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | Е0101-164-2 | м3 | 13 | 218,93 | 2846 | 3216 |
| 2 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /д.1500мм-1шт/ | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | м3 | 1,47 | 1989,22 | 2924 | 2263 |
| 3 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах | Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | м3 | 13 | 8887,28 | 115535 | 26203 |
| 4 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 | 4 | 32800,00 | 131200 | -- |
| 5 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | С143001-45 | м3 | 15,661 | -250,00 | -3915 | -- |
| 6 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | С143001-46 | м3 | 11,37 | -134,00 | -1524 | -- |
| 7 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | шт | 1 | 1080,00 | 1080 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | комплект | 1 | 13400,00 | 13400 | -- |
| 9 | СТРЕМЯНКА | С12021-222 | т | 0,015 | 151200,00 | 2268 | -- |
| 10 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | Е0115-60-1 | м2 | 36 | 190,21 | 6848 | 3548 |
| 11 | Простая окраска стен битумной смесью по штукатурке подготовленными под окраску | Е0115-180-1 | м2 | 36 | 23902,08 | 860475 | 859 |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | Е0101-166-2 | м3 | 27 | 134,10 | 3621 | 4091 |
| | **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТРА ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | |
| 13 | Отключение в/п сети диам. 100 мм | Е0122-38-3 | откл. | 1 | 665,13 | 665 | 603 |
| 14 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | Е0122-35-3 | шт | 3 | 411,46 | 1234 | 930 |
| 15 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | С130902-67 Изм. и доп.вып.19 | шт | 3 | 15504,00 | 46512 | -- |
| 16 | Установка регулятора давления диам. 100 мм | Е0122-35-3 | шт | 1 | 411,46 | 411 | 310 |
| 17 | Регулятор давления чугунные фланцевые после себя диам..100мм (Ру-16) | Прайс лист ТОО "AVG" | шт | 1 | 16513,57 | 16514 | -- |
| 18 | Установка полиэтиленовых БОРТОВОК | Е0122-34-1 | шт | 2 | 299,69 | 599 | 333 |
| 19 | Бортовка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С130804-3380 Изм. и доп.вып.18 | шт | 2 | 552,00 | 1104 | -- |
| 20 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | Е0122-40-3 | фланец | 8 | 156,43 | 1251 | 1310 |
| 21 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | шт | 8 | 384,00 | 3072 | -- |
| 22 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/СТ.ТРУБА, ОТСТОЙНИК, КАТУШКИ// | Е0122-33-5 | т | 0,05894 | 121294,13 | 7149 | 6239 |
| 23 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм | С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | м | 2 | 806,00 | 1612 | -- |
| 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм/КАТУШКИ/ | С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | м | 0,6 | 772,00 | 463 | -- |
| 25 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | С130905-17 Изм. и доп.вып.19 | шт | 1 | 10564,00 | 10564 | -- |
| 26 | Установка вентилей диам. 15 мм | Е0116-15-1 | 1шт | 2 | 309,24 | 618 | 691 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | С130901-6 | шт | 2 | 266,00 | 532 | -- |
| 28 | Подключение в/п сети диам. 100 мм | Е0122-38-3 | подкл. | 1 | 665,13 | 665 | 603 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | 1227724 | **51199** |
| | С накладными расходами | | | | | 51199 | |
| | Итого: | | | | | 1278923 | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 76735 | |
| | Итого: | | | | | 1355659 | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 16268 | |
| | Итого: | | | | | 1371927 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 12485 | |
| | Затраты на выслугу лет 1% | | | | | 13719 | |
| | Затраты на дополн. отпуска 0,4% | | | | | 5488 | |
| | Итого: | | | | | 1403618 | |
| | СК=2,55742 | | | | | 3589639 | |
| | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 71793 | |
| | Итого по смете: | | | | | 3661431 | |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,986051235 | | | | | 3610359 | |
| | НДС 12% | | | | | 433243 | |
| | **Итого к оплате** | | | | | 4043602 | |

"Сдал"

Директор ТОО "Молдир булак суы"

_____ Рахманов М.

"Принял"

Директор: ГКП "Упр.ВиК" акимата г.Шымкент

_____ Е.Зейнетаев

Гл.инженер: ГКП "Упр.ВиК" акимата г.Шымкент

_____ Б.Байболов

Вед.инженер: ГКП "Упр.ВиК" акимата г.Шымкент

_____ С.Исакулов