Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мелдір бұлақ суы"
Договор №253 от 13 11 2015 г

Выполненные работы:
установка расходомера со строительством камеры на водопроводной сети диам.300мм площадки №3 по ул. Толстого Енебек.района

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 на водохозяйственном строительстве	ЕО101-18-2 т.ч. п-1,6 п-3,29,доп.изм №1К=1	м3	32,4	45,68	1480	491
2	отключение водопроводной сети диам.300мм	ЕО122-38-7	откл	1	2062	2062	1737
3	резка трубы диам.300мм	ЕО122-40-8	резка	2	708,82	1418	1375
4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.300мм	ЕО122-40-8	фланец	2	708,82	1418	1375
5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С130809-17 изм и доп.вып.18	шт	2	1877	3754	
6	водоотлив из котлованов	ЕО101-173-2	м3	5	343,74	1719	1076
7	монтаж ультразвукового расходомера наружный диаметр трубопровода 300мм	ЦО111-350-9	шт	1	2717,47	2717	1918
8	Расходомер ультразвуковой типа "Жетысу-Эргомер"-125-БА. Dy 300мм	Прайс лист ТОО "Взлет"	шт	1	137380,36	137380	
9	Установка стальных сварных фасонных частей диам.до 300мм/ст.трубы/	ЕО122-33-6	т	0,2626	78096,82	20508	15440
10	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80общего назначения прямошовные d 1325 мм,толщина стенки 9,0мм	С130806-115 изм и доп.вып.16 СН РК8.02-04-2002	м	3	4774	14322	
11	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,d 273мм,толщина стенки 8,0мм	С130806-108 изм и доп.вып.16 СН РК8.02-04-2003	м	1	3881	3881	
12	Устройство днищ и перекрытии при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300мм	ЕО106-24-4	м3	3,6	7464,28	26871	4360
13	кладка стен приямков и каналов	ЕО108-6-9	м3	13,2624	7698,61	102102	16057
14	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	ЕО115-60-1	м2	44	190,21	8369	4337
15	простая окраска стен битумной смесью по штукатурке подготовленными под окраску	ЕО115-180-1	м2	44	23902,08	1051692	1050
16	установка люков	ЕО123-24-1	шт	1	284,5	285	290
17	люк чугунный с шарниром,тип Т /С250/ГОСТ 3634-99	С131104-15 изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	компл	1	14400	14400	
18	стремянка	С12021-222	т	0,0136	151200	2056	
	Итого прямые затраты по смете:					1 396 434	49506
	С накладными расходами					49506	
	Итого:					1 445 940	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					86756	
	Итого:					1 532 697	
	Временные здания и сооружения 1,2%					18 392	
	Итого					1 551 089	
	Зимние удорожания 0,91%					14 115	

	Затраты на выслугу лет 1%					15511	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					6204	
	Итого:					1 586 919	
	СК=2,55742					4 058 418	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					81168	
	Итого по смете:					4 139 587	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					3 932 607	
	НДС 12%					471 913	
	Всего к оплате:					**4 404 520**	

Сдал
Директор ТОО "Мелдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.гл.инженера ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов