2016

ЗАКАЗЧИК КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Данас и К"

Форма КС №3

Наименование объекта: Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __апрель__ 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	2016-03-11.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце июль без НДС	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		Стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		6 290 506	1176024							141123	1317147

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

Р.Гилажев

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

Добрин С.П.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Бримжанова Ф.Т.

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Заказчик КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

Наименование объекта - Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

Договор №22 от 2016-03-11.

АКТ

выполненных работ за апрель 2016.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	286	103,07	1,03	29479	295	30307	0,66	189
		м		102,04	0,16	29184	47	103,68	--	--
2	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	31,7	1744,78	19,17	55310	608	3927	0,61	19
		1кВт		100,35	7,19	3181	228	115,2	0,04	1
3	С131204-45	Радиаторы отопительные алюминиевые	191	566,00	--	108106	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-22-3	Установка терморегуляторов радиаторных	25	65,18	1,62	1630	40	1669	0,32	8
		комплект		57,94	--	1448	--	115,2	--	--
5	С130904-17	Стоимость терморегулятора радиаторного д-20мм	25	1230,00	--	30750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	24	62,81	--	1507	--	641	0,12	3
		комплект		23,18	--	556	--	115,2	--	--
7	Е0120-30-1	Установка стальных крепежных элементов для трубопровода	2	107,97	1,26	216	3	22	0,05	--
		кг		8,96	0,47	18	1	115,2	--	--
		Холодное водоснабжение								
8	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	2	467,63	9,73	935	19	511	1,23	2
		м		217,94	3,64	436	7	115,2	0,02	--
9	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые 63х10,5 мм	2	432,00	--	864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые 20х3,4 мм	4	32,00	--	128	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	442,82	12,31	1771	49	1383	1,66	7
		м		295,43	4,62	1182	18	115,2	0,02	--
12	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	4	339,34	7,98	1357	32	1092	1,30	5
		м		234,07	2,98	936	12	115,2	0,01	--
13	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые-25х4,2 мм	4	53,00	--	212	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	45	693,94	10,44	31227	470	4232	0,44	20
		м		77,72	3,91	3497	176	115,2	0,02	1
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода .. горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	11,10	--	499	--	560	0,05	2
		м		10,80	--	486	--	115,2	--	--
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	76,51	1,59	77	2	79	0,41	--
		1счетчик		68,18	--	68	--	115,2	--	--
17	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	11,10	--	499	--	560	0,05	2
		м		10,80	--	486	--	115,2	--	--
19	Е0110-35-1	Установка шкафа для пожарного крана	2	165,54	24,11	331	48	239	0,68	1
		шт		101,35	9,11	203	18	108	0,04	--
20	С130804	Шкаф пожарный навесной с секцией для двух огнетушителей	2	6912,66	--	13825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	476,40	39,63	1906	159	1257	1,48	6
		1шт		256,79	15,91	1027	64	115,2	0,07	--
22	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый сварной Dy 20 мм	4	3716,00	--	14864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-15-2	Установка задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	476,40	39,63	476	40	314	1,48	1
		1шт		256,79	15,91	257	16	115,2	0,07	--
24	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
25	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	621,61	0,65	2486	3	495	0,59	2
		м		107,26	0,25	429	1	115,2	--	--
26	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7,5	749,92	1,44	5624	11	898	0,57	4
		м		103,40	0,55	776	4	115,2	--	--
27	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5933,96	21,75	11868	43	827	1,97	4
		комплект		349,27	9,09	700	18	115,2	0,04	--
28	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	144,60	1,59	289	3	293	0,71	1
		шт		127,26	--	255	--	115,2	--	--
29	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	2	5360,00	--	10720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9130,88	39,63	18262	79	937	2,24	4
		комплект		390,87	15,91	782	32	115,2	0,07	--
31	С130810-183	Ревизии и прочистка пластмассовые, д-100мм	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-182	Прочистки пластмассовые, д-50мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			369200	1903			283
			Тенге			45906	642			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108437				
		Материалы -	Тенге			80				
		Всего заработная плата -	Тенге				221			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108106				
		Сдача и испытание -	Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			239				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6521				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			115196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				257			2
		Сметная заработная плата -	Тенге			260763				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			117856				
Материалы -			Тенге				46328			
Всего заработная плата -			Тенге			95343				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5				
Местные материалы -			Тенге			1151				
Сдача и испытание -			Тенге			50002				
		Накладные расходы -	чел.-ч							25
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				7500			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329411				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			чел.-ч							310
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				53828			
		Сметная заработная плата -	Тенге			444607				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		4446
	Затраты на выслугу лет, 1%		1778
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		6225
	Всего по главе		450832
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		450832
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		1152965
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.		23059
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		1176024
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		141123
	НДС (12%)		1317147
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

_____ **Р.Гилажев**

12.05.2016.

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

_____ **Добрин С.П.**

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ **Бримжанова Ф.Т.**