ЗАКАЗЧИК КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Данас и К"

Форма КС №3

Наименование объекта: Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __апрель__ 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	2016-03-11.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце июль без НДС	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		4973359	4440499							532860	4973359

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

_____ **Р.Гилажев**

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

_____ **Добрин С.П.**

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ **Бримжанова Ф.Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области
Наименование объекта - Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр
Договор №22 от 2016-03-11.

АКТ

выполненных работ за апрель 2016.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0153-2-2	Разборка кладки стен из ракушеблока м3	2,4	4642,60	1951,37	11142	4683	8195	18,87	45
				2691,23	524,12	6459	1258	106,2	2,82	7
2	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича м3	11	4899,14	1880,99	53891	20691	41544	21,24	234
				3018,15	538,09	33200	7919	106,2	2,91	32
3	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2	246	1458,25	14,00	358729	3444	88711	1,97	484
				328,61	5,29	80839	1301	108	0,03	6
4	Е0110-88-3	Устройство коробов с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	30	1990,68	17,38	59720	521	12201	2,21	66
				370,01	6,55	11100	196	108	0,03	1
5	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	1	9198,36	419,80	9198	420	1022	5,22	5
				804,71	157,50	805	158	106,2	0,76	1
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка стен								
6	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки потолка с соскабливанием набела м2	1078	39,21	0,66	42268	711	39312	0,24	261
				38,48	0,11	41481	119	94,5	--	1
		Оконные и дверные проемы								
7	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	24	460,21	24,15	11045	580	5746	1,28	31
				213,70	7,99	5129	192	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12061-189	Блоки оконные пластиковые со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:поворотной створкой	24	9880,00	--	237120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	320,85	30,15	2567	241	2283	1,96	16
		шт		290,70	2,90	2326	23	97,2	0,19	1
10	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,76	379,71	40,10	2187	231	2042	1,71	10
		м2		313,09	15,16	1803	87	108	0,07	--
11	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные со стоимостью металлической коробки	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Потолок						
13	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки потолка с соскабливанием набела	478,7	39,21	0,66	18770	316	17457	0,24	116
		м2		38,48	0,11	18420	53	94,5	--	--
14	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими и финишными месями по штукатурке	478,7	122,50	4,93	58641	2358	53963	0,64	305
		м2		117,43	1,86	56212	892	94,5	0,01	4
15	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1436,1	31,00	--	44519	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	478,7	37,00	--	17712	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Полы						
17	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки	68	358,97	192,06	24410	13060	17995	1,11	76
		1м2		166,91	72,15	11350	4906	110,7	0,40	27
18	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	410,7	17,38	0,93	7138	382	7543	0,11	47
		1м2		16,45	0,14	6756	57	110,7	--	1
19	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	68	116,63	10,56	7931	718	8110	0,70	48
		1м2		106,07	1,67	7213	114	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	478,7	362,29	14,01	173428	6707	54052	0,67	323
		1м2		99,79	2,21	47769	1058	110,7	0,01	6
		Разные работы								
21	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	239,23	27,10	--	6483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	239,23	38,60	--	9234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	239,23	56,25	56,25	134456	13456	2422	0,22	52
		т			11,25		--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ З. ТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1221343	55063			2116
			Тенге			333338	16332			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1171143				
	Материалы -		Тенге			330762				
	Всего заработная плата -		Тенге				349670			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241040				
	Местные материалы -		Тенге			186610				
	Транспортные расходы -		Тенге			11088				
		Накладные расходы -	Тенге			362404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1625560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2387
		Сметная заработная плата -	Тенге				404031			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53212				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1678772				
		Затраты на выслугу лет, 1%				16788				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6715				
		Всего по главе				23503				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				1702275				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				1702275				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.				4353431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				87069				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				4440499				
		НДС (12%)				532860				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4973359				

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

Р.Гилажев

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

Добрин С.П.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Бримжанова Ф.Т.