ЗАКАЗЧИК КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Данас и К"

Наименование объекта: Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

Форма КС №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __июль__ 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	2016-03-11.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце без НДС	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		17289731,20	2677879,64							321345,56	2999225,20

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

_____ Р.Гилажев

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

_____ Шакиев Е.К.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ Бримжанова Ф.Т.

Подрядчик ТОО "Данас и К" Форма 2В

Заказчик КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

Наименование объекта - Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

Договор №22 от 2016-03-11.

АКТ

выполненных работ за ИЮЛЬ 2016.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	24,285	1412,59	11,20	34305	272	8451	1,71	42
		м2		285,75	4,23	6939	103	120	0,02	1
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	24,285	358,58	3,43	8708	83	1913	0,46	11
		м2		73,73	1,31	1791	32	105	0,01	--
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,285	306,50	2,10	7443	51	1678	0,39	9
		м2		65,03	0,79	1579	19	105	--	--
		ПОЛЫ								
4	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,8	1181,42	14,85	17485	220	4035	1,54	23
		1м2		243,95	2,32	3610	34	110,7	0,02	--
5	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	496,373	178,36	0,09	88533	45	8319	0,09	47
		1м		15,12	0,02	7505	10	110,7	--	--
6	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,836	179,41	2,26	2841	36	880	0,29	5
		1м		49,84	0,34	789	5	110,7	--	--
7	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	463,9	935,06	6,13	433774	2841	35736	0,44	204
		м2		67,28	2,31	31209	1073	110,7	0,01	5
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
8	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	98	139,20	1,49	13641	146	4078	0,26	25
		м2		43,47	0,56	4260	55	94,5	--	--
9	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	292	319,43	2,54	93274	741	7479	0,15	43
		м2		26,14	0,96	7633	281	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	0,38	151,64	0,07	58	--	40	0,67	--
		м2		111,24	0,02	42	--	94,5	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
11	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1144,51	11,11	4120	40	1007	1,48	5
		м2		238,61	4,16	859	15	115,2	0,02	--
12	Е0120-31-1	Установка вентилятора канального массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1260	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	115,2	0,07	--
13	С131301	Стоимсть вентилятора канального	1	6005,63	--	6006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	446	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	115,2	0,03	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
15	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	14	406,36	101,48	5689	1421	4006	1,44	20
		шт		236,34	58,07	3309	813	97,2	0,26	4
16	С151702-27	Светильники тип ЛП0021-2Х36	14	2480,00	--	34720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-80	Лампы	96	101,00	--	9696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	40	14,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	46,05	--	276	--	183	0,20	1
		шт		31,36	--	188	--	97,2	--	--
20	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	35,69	--	464	--	376	0,19	2
		шт		29,77	--	387	--	97,2	--	--
21	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156,00	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-146	Розетка штепсельная	33	195,00	--	6435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	33	75,08	--	2477	--	1735	0,34	11
		шт		54,09	--	1785	--	97,2	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1040	42,99	19,99	44705	20787	28588	0,14	142
		м		23,00	7,54	23918	7846	90	0,04	38
26	Е0115-61-3	Заделка борозд цементно-известковым раствором	20,8	294,04	2,59	6116	54	2713	0,75	16
		м2		137,04	0,98	2850	20	94,5	0,05	1
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
27	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7581,17	1,62	7581	2	5854	38,38	38
		шт		7226,55	--	7227	--	81	--	--
28	С131301	Контрольная панель Гранит-9	1	5954,66	--	5955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	1	50054,50	--	50055	--	40128	238,36	238
		компл		49540,50	--	49541	--	81	--	--
30	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	48	373,39	1,62	17923	78	13626	2,02	97
		шт		350,47	--	16823	--	81	--	--
31	С131301	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41	48	421,04	--	20210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	3	461,89	1,62	1386	5	1073	2,02	6
		шт		441,37	--	1324	--	81	--	--
33	С131301	Пожарный извещатель ручной ИПР	3	495,06	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	3	3239,80	--	9719	--	4860	25,25	76
		шт		1999,80	--	5999	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С131301	Стоимость светового звукового извещателя	3	680,79	--	2042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	136,79	--	410	--	366	0,79	2
		шт		125,44	--	376	--	97,2	--	--
37	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	3	462,00	--	1386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	708,78	--	2126	--	1785	4,04	12
		шт		654,48	--	1963	--	90,9	--	--
39	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151603-115	Кабели контрольные, марка КСПВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,255	48300,00	--	12317	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0121-12-1	Прокладка кабельных коробов	250	66,59	2,05	16647	513	15874	0,40	100
		м короба		64,54	0,78	16135	196	97,2	0,21	52
42	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	250	10,09	4,55	2524	1136	1339	0,03	8
		м		4,95	1,31	1237	328	85,5	0,01	2
43	С131301	Кабельный канал 10х12мм	255	14,31	--	3649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1540,60	--	1541	--	1178	9,09	9
		шт		1454,40	--	1454	--	81	--	--
45	С131301	Блок питания	1	3833,52	--	3834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-403-3	Провод прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	20	47,61	14,95	952	299	528	0,16	3
		м		26,56	4,34	531	87	85,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	50586,00	--	1032	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	75,08	--	75	--	53	0,34	--
		шт		54,09	--	54	--	97,2	--	--
49	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151801-146	Розетка штепсельная	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	75,08	--	75	--	53	0,34	--
		шт		54,09	--	54	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1021768	29265			1287
			Тенге			216433	11107			107
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			213463				
	Материалы -		Тенге			8081				
	Всего заработная плата -		Тенге				109812			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93542				
	Сдача и испытание -		Тенге			1107				
		Накладные расходы -	Тенге			93014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18389				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			324866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							731
		Сметная заработная плата -	Тенге				123764			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796210				
	Материалы -		Тенге			647859				
	Всего заработная плата -		Тенге				115373			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1032				
	Местные материалы -		Тенге			15886				
	Сдача и испытание -		Тенге			473				
		Накладные расходы -	Тенге			116919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			967917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				132911			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			3665				
Всего заработная плата -			Тенге				2355			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6006				
Сдача и испытание -			Тенге			115				
		Накладные расходы -	Тенге			2713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			889				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			15697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1308480				
		Затраты на выслугу лет, 1%				10124,04				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4049,62				
		Всего по главе				14173,66				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				1026577,66				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				1026577,66				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.				2625372,19				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				52507,45				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2677879,64				
		НДС (12%)				321345,56				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2999225,2				

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

Подрядчик
ТОО "Данас и К"