ЗАКАЗЧИК КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Данас и К"

Форма КС №3

Наименование объекта: Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __июнь__ 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	2016-03-11.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце без НДС	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		14 290 506	3 571 429							428 571	4 000 000

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

_____ Р.Гилажев

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

_____ Жангалиев А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ Бримжанова Ф.Т.

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области
Наименование объекта - Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр
Договор №22 от 2016-03-11.

АКТ
выполненных работ за июнь 2016.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка стен								
1	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	620,6	89,20	4,29	55356	2661	50687	0,52	325
		м2		84,79	1,64	52620	1016	94,5	0,01	5
2	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	620,6	37,00	--	22962	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1015	154,02	2,35	156330	2385	43805	0,27	270
		м2		44,77	0,90	45441	914	94,5	--	4
4	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	35	150,92	2,35	5282	82	1511	0,27	9
		м2		44,77	0,90	1567	32	94,5	--	--
5	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	50	1096,79	2,63	54839	131	18141	2,30	115
		м2		382,95	0,99	19148	49	94,5	--	--
		Потолок								
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	478,7	304,08	2,91	145562	1394	42756	0,56	270
		м2		93,41	1,10	44718	527	94,5	0,01	3
		Оконные и дверные проемы								
7	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,35	448,56	128,16	12717	3633	6705	1,03	29
		м2		174,40	44,59	4944	1264	108	0,17	5
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	28,35	4010,00	--	113684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	6,5	392,85	24,17	2554	157	1183	0,96	6
		м2		160,30	8,22	1042	53	108	0,04	--
10	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,5	13000,00	--	84500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Крыльцо						
11	Е0157-2-8	Разборка цементного стяжки	12,8	432,02	240,08	5530	3073	3598	1,28	16
		1м2		191,95	90,19	2457	1154	99,63	0,50	6
12	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,8	135,18	13,20	1730	169	1582	0,80	10
		1м2		121,98	2,09	1561	27	99,63	0,02	--
13	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	8	380,76	17,51	3046	140	937	0,78	6
		1м2		114,76	2,76	918	22	99,63	0,02	--
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,5	11747,55	245,78	29369	614	959	2,06	5
		м3		313,09	92,84	783	232	94,5	0,45	1
15	Е0106-1-15	Устройство бетонного крыльца и пандуса из бетона В15	2,5	11416,58	125,81	28541	315	510	1,12	3
		м3		168,19	47,54	420	119	94,5	0,23	1
16	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток	8	1794,47	14,65	14356	117	1797	1,22	10
		м2		197,43	5,49	1579	44	110,7	0,03	--
17	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлокаркаса козырька	0,176	5636,81	2856,97	992	503	395	11,83	2
		т		1998,07	771,41	352	136	81	2,93	1
18	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,171	172800,00	--	29549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса козырька	0,176	622,84	180,65	110	32	48	1,54	--
		т		336,38	--	59	--	81	--	--
21	Е0113-44-7	Очистка щетками	5,95	69,86	--	416	--	337	0,39	2
		м2		69,86	--	416	--	81	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,95	22,68	0,06	135	--	32	0,03	--
		м2		6,68	0,03	40	--	81	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,95	41,98	0,05	250	--	46	0,05	--
		м2		9,57	--	57	--	81	--	--
24	Е0109-38-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж покрытий арочной конструкции сотовым поликарбонатом	8	816,86	171,63	6535	1373	3719	3,16	25
		м2		529,40	44,45	4235	356	81	0,19	2
25	С11011прим	Поликарбонат сотовый, толщиной 16мм	8	1690,20	--	13522	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Отмостка						
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,772	3321,95	--	35784	--	7282	3,73	40
		м3		610,65	--	6578	--	110,7	--	--
27	Е0111-2-9	Бетонная отмостка толщ.80мм из бетона В15	8,6176	12439,29	--	107197	--	6220	4,21	36
		м3		652,05	--	5619	--	110,7	--	--
				Разные работы						
28	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	478	6,08	--	2906	--	2354	0,05	22
		м2		6,08	--	2906	--	81	--	--
29	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	239,23	27,10	--	6483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	239,23	38,60	--	9234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	239,23	56,25	56,25	13456	13456	2422	0,22	52
		т			11,25		2691	90	--	--
		Электроосвещение								
32	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	171,30	58,14	1028	349	723	0,56	3
		шт		87,72	36,29	526	218	97,2	0,16	1
33	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПО22х60	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	34	406,36	101,48	13816	3450	9730	1,44	49
		шт		236,34	58,07	8036	1975	97,2	0,26	9
35	С151701-27прим	Светильник подвесной, тип ЛП001-2х36	34	2480,00	--	84320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп	56	14,00	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1066506	20580			1308
			Тенге			208498	8137			38
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			105174				
	Материалы -		Тенге			2483				
	Всего заработная плата -		Тенге				10754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90330				
	Сдача и испытание -		Тенге			122				
		Накладные расходы -	Тенге			10453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			122565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12322			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923376				
	Материалы -		Тенге			259102				
	Всего заработная плата -		Тенге				200743			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211705				
	Местные материалы -		Тенге			218076				
	Транспортные расходы -		Тенге			11088				
		Накладные расходы -	Тенге			192669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66963				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1183007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				229643			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			37956				
Материалы -			Тенге			1083				
Всего заработная плата -			Тенге				5137			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			30320				
		Накладные расходы -	Тенге			4161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2527				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			44645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1350211				
		Затраты на выслугу лет, 1%				13502				1812
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5401				
		Всего по главе				18903				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				1369115				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				1369115				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015.				3501401				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				70028				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				3571429				
		НДС (12%)				428571				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4000000				

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по

Р.Тилажев

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

Жангалиев А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Бримжанова Ф.Т.