ЗАКАЗЧИК КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Данас и К"

Форма КС №3

Наименование объекта: Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за __май__ 2016года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	2016-03-11.				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце без НДС	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		4 000 000	3 571 429							428 571	4 000 000

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

Р.Гилажев

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

Жанталиев А.Б.

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Брімжанова Ф.Т.

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас и К"
Заказчик КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области
Наименование объекта - Работа по перепланировке цокольного этажа зданий под молодежный центр
Договор №22 от 2016-03-11.

АКТ

выполненных работ за май 2016.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка стен								
1	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений с соскабливанием набела и масляннлй краски	478	39,21	0,66	18742	315	17431	0,24	116
		м2		38,48	0,11	18393	53	94,5	--	--
2	Е0115-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	457,4	89,20	4,29	40799	1961	37357	0,52	239
		м2		84,79	1,64	38783	749	94,5	0,01	4
3	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3234	31,00	--	100254	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	457,4	37,00	--	16924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35	729,70	7,91	25539	277	11995	2,06	72
		м2		359,66	2,99	12588	105	94,5	0,01	1
6	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Шпаклевка оштукатуренных откосов сухими смесями выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	35	170,46	7,65	5966	268	5474	0,93	32
		м2		162,60	2,90	5691	102	94,5	0,01	--
7	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	105	31,00	--	3255	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	35	37,00	--	1295	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,6	1096,79	2,63	13819	33	4572	2,30	29
		м2		382,95	0,99	4825	12	94,5	--	--
		Потолок								
10	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки потолка с соскабливанием набела	478,7	39,21	0,66	18770	316	17457	0,24	116
		м2		38,48	0,11	18420	53	94,5	--	--
		Оконные и дверные проемы								
11	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	24	238,47	5,58	5723	134	2770	0,59	14
		м2		94,05	2,12	2257	51	120	0,01	--
12	С12069-17	Доски подоконные,пластиковые, толщина 34 мм, шириной 450 мм	40,92	1270,00	--	51968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
13	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	98	1589,00	6,15	155722	603	20777	1,32	130
		м2		222,01	2,34	21757	229	94,5	0,01	1
		Отопление								
14	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4мм	108	90,00	--	9720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7мм	84	164,00	--	13776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 мм	38	53,00	--	2014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 мм	130,6	32,00	--	4179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 мм	94	266,00	--	25004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	84	419,78	6,85	35261	575	25366	1,44	121
		м		259,56	2,58	21803	216	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	108	316,13	5,44	34142	587	24416	1,08	117
		м		194,21	2,04	20974	220	115,2	0,01	1
21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	38	344,14	8,14	13077	309	10582	1,33	50
		м		238,70	3,04	9071	115	115,2	0,01	1
22	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	130,6	448,92	12,56	58629	1640	46035	1,69	221
		м		301,28	4,71	39347	615	115,2	0,02	3
23	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	94	408,79	9,92	38426	932	24469	1,26	118
		м		222,25	3,71	20892	349	115,2	0,02	2
24	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1281	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	115,2	0,07	--
25	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	63	482,27	40,42	30383	2546	20183	1,51	95
		1шт		261,88	16,22	16498	1022	115,2	0,07	5
27	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый сварные Dy 20мм	35	3716,00	--	130060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	28	331,00	--	9268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение и силовое оборудование								
29	Ц0108-572-3	Монтаж корпуса, высота и ширина до 600х600 мм	1	1303,15	68,98	1303	69	285	2,02	2
		шт		320,17	13,64	320	14	85,5	0,08	--
30	С151702прим=13	Корпус ЩРВ-9(ЩР 1)	1	1278,84	--	1279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	503,60	13,33	1007	27	396	1,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		229,27	2,32	459	5	85,5	0,01	--
32	С151801-10	Выключатель автоматический ИЭК	2	343,00	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151702прим	Шина нулевая N	1	146,63	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151702прим	Шина заземления PE	1	87,28	--	87	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-572-3	Монтаж корпуса, высота и ширина до 600х600 мм(ЩР1)	1	1303,15	68,98	1303	69	285	2,02	2
		шт		320,17	13,64	320	14	85,5	0,08	--
36	С151702прим	Корпус ЩРВ-12(ЩР1)	1	1846,87	--	1847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	503,60	13,33	1007	27	396	1,01	2
		шт		229,27	2,32	459	5	85,5	0,01	--
38	С151801-10	Выключатель автоматический ИЭК	2	343,00	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151702прим	Шина нулевая N	1	146,63	--	147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151702прим	Шина заземления PE	1	87,28	--	87	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,052	16300,00	--	848	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,034	26100,00	--	887	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1040	27,17	--	28254	--	25269	0,15	160
		м		25,00	--	25997	--	97,2	--	--
44	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	32123,00	--	13106	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,612	50586,00	--	30959	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	28900,00	--	1179	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			976985	10850			1644
			Тенге			279902	3991			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38297				
	Материалы -		Тенге			5129				
	Всего заработная плата -		Тенге				27591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5422				
	Сдача и испытание -		Тенге			275				
		Накладные расходы -	Тенге			26632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3896				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				31586			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504021				
	Материалы -		Тенге			118783				
	Всего заработная плата -		Тенге				124067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97212				
	Местные материалы -		Тенге			161404				
		Накладные расходы -	Тенге			117832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
		Сметная заработная плата -	Тенге				141742			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			433389				
	Материалы -		Тенге			75464				
	Всего заработная плата -		Тенге				132234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221541				
	Сдача и испытание -		Тенге			3972				
		Накладные расходы -	Тенге			152334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			620866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							817
		Сметная заработная плата -	Тенге				155084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1356				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1350211				
		Затраты на выслугу лет, 1%				13502				1812
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5401				
		Всего по главе				18903				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				1369115				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				1369115				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015.				3501401				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				70028				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				3571429				
		НДС (12%)				428571				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4000000				

Заказчик
КГУ «Молодежный ресурсный центр города Атырау» управления по вопросам молодежной политики Атырауской области

_____ **Р.Тилажев**

Технадзор
ТОО "Универсал-Сервес LTD"

_____ **Жангалиев А.Б.**

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

_____ **Бримжанова Ф.Т.**