Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдир булак суы"
Договор № 31 от " 27 " февраля 2015г.

Выполненные работы:
Замена задвижки (затвора) диам.1000мм
на водоводе Кумушбулакского водозабора
инв.№ 900109572

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2015г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	24	218,93	5254	5937
2	Разборка камеры	Е0146-34-5	м3	16	1254,83	20077	16344
3	Отключение водвода диам. 1000 мм	Е0122-38-14	откл.	1	7170,03	7170	5707
4	Водоотлив из котлованов	Е0101-173-2	м3	5	343,74	1719	1076
5	Резка трубы диам. 1000 мм	Е0122-40-16	резка	2	2067,57	4135	3639
6	Демонтаж задвижек диам. 1000 мм	Е0122-35-14	шт	1	10900,76	10901	8412
7	Демонтаж болтов /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	Е0109-49-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	шт	60	32,84	1970	939
8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм	Е0122-35-14	шт	1	20903,94	20904	14020
9	Задвижка, PN 16, DN 1000 мм ГОСТ 13547-79	Прайслист	шт	1	473766,41	473766	--
10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	Е0122-40-16	фланец	1	2067,57	2068	1819
11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	С130809-26 Изм. и доп.вып.18	шт	1	18619,00	18619	--
12	Кладка стен камеры и плит перекрытия	Е0108-22-1	м3	19,6	2772,71	54345	16964
13	Подключение водвода диам. 1000 мм	Е0122-38-14	подкл.	1	7170,03	7170	5707
	Итого прямые затраты по смете:					**628099**	**80564**
	С накладными расходами					80 564	
	Итого:					708 663	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					42 520	
	Итого:					751 182	
	Временные здания и сооружения 1,2%					9 014	
	Итого:					760 197	
	Зимние удорожания 0,91%					6 918	
	Затраты на выслугу лет 1%					7 602	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					3 041	

	Итого:					*777 757*	
	СК=2,55742					*1 989 051*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*39 781*	
	Итого по смете:					*2 028 832*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					*1 927 390*	
	НДС 12%					*231 286,80*	
	Итого к оплате					***2 158 676,80***	

"Сдал"
Директор ТОО "Молдир булак сулы"
Рахманов М.

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Б.Калмырзаев
Начальник ПТО:
Д.Лесов
Инженер ПТО
К.Дяникулов
Директор ТОО"Водканал-1"
М.Оспанов