Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдир булак суы"
Договор № 173 от " 01 " сентября 2015г.

Выполненные работы: Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносом ИВ в распредел. ящики в мкр.16 дом № 5, на 90 абон. 103 серий, инв.№ 900109528

АКТ

Приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопровод						
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	Е0116-14-6	м	94	274,69	25821	27359
2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	88,924	432,00	38415	--
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	Е0116-14-4	м	25	313,87	7847	8436
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	23,425	164,00	3842	--
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой потности диам. 70 мм /КОЖУХ/	Е0116-13-2	м	54	165,79	8953	7366
6	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диам.70x2,2мм /КОЖУХ/	С130804-88	м	53,892	254,00	13689	--
7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм /КОЖУХ/	Е0122-47-1	м	54	267,08	14422	10684
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой потности диам. 50 мм /КОЖУХ/	Е0116-13-1	м	162	157,59	25530	22851
9	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диам.50x2,2мм /КОЖУХ/	С130804-87	м	161,676	158,00	25545	--
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм /КОЖУХ/	Е0122-47-1	м	156	267,08	41664	30865
11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 40мм	С130901-10	шт	7	702	4914	
12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 15мм	С130901-6	шт	90	266	23940	
13	Муфта, диам.63 мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	10	59,22	592	
14	Муфта, диам.50мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	81	29,96	2427	
15	Муфта, диам.75мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	27	56,4	1523	
16	Отвод, диам.63мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	6	132,18	793	

17	Отвод, диам.40мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	7	57,36	402	
18	Тройник, диам. 63х40мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	5	177,66	888	
19	Переходник, диам.75х50мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	4	111,04	444	
20	Клипсы п/п диам.63мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	32	15,86	508	
21	Клипсы п/п диам.50мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	54	14,1	761	
22	Клипсы металлические, диам.75мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	18	75,79	1364	
23	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-26-11	отверст.	24	360,3	8647	6748
24	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-26-11	отверст.	36	199,11	7168	5568
25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.75 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-10	отверст.	54	206,2	11135	8352
26	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	Е0146-33-1	м3	0,6	12849,73	7710	4986
27	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	С143002-5 Изм.идоп.вып. 17	м3	0,6	5011	3007	
	Металлический ящик на 10 аб.- 3шт						
28	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е0109-62-7	т	0,09891	57770,9	5714	3018
29	Монтаж стеллажей и других конструкции, массой до 0,5т	Е0109-53-2	т	0,09891	11244,84	1112	689
30	Сталь листовая, толщина 1,5мм	С11011-869 Изм.и доп.вып.17 Прим.	кг	93,96	54	5074	
31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класа А-IV, А-V, А-VI, d 12мм	С12041-31 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,00495	58600	290	
32	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е0126-33-4	м3	0,189	14253,55	2694	569
33	Укладка резиновых прокладок толщиной 30мм	Е0107-28-1	м2	2,2	41,93	92	97
34	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	С11011-699	кг	9,9	166	1643	--
35	Очистка щетками	Е0113-44-7	м2	7,56	69,86	528	428
36	Обеспыливание	Е0113-44-9	м2	7,56	72,63	549	217
37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	7,56	36,77	278	31
38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е0113-26-2	м2	7,56	46,53	352	20

39	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	2,4	164,00	394	
40	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40x20 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	30	37,01	1110	--
41	Заглушка п/п диам.40мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	3	19,39	58	--
42	Петля накладная	С11011-819	шт	18	40	720	
43	Шарниры	С11011-818 Прим.	шт	6	21	126	
44	Хомутики для крепления труб	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	100шт	0,09	1523,78	137	--
45	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816.Прим.	шт	3	583	1749	
46	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 3x58,5мм	С11011-136	кг	25,35	368	9329	
	Металлический ящик на 15 абонентов-4шт						
47	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е0109-62-7	т	0,22028	57770,9	12726	6722
48	Монтаж стеллажей и других конструкции, массой до 0,5т	Е0109-53-2	т	0,22028	11244,84	2477	1534
49	Сталь листовая, толщина 1,5мм	С11011-869 Изм.и доп.вып.17 Прим.	кг	211,88	54	11442	
50	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класа A-IV, A-V, A-VI, d 12мм	С12041-31 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0084	58600	492	
51	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е0126-33-4	м3	0,44	14253,55	6272	1325
52	Укладка резиновых прокладок толщиной 30мм	Е0107-28-1	м2	5,733333	41,93	240	254
53	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	С11011-699	кг	25,8	166	4283	--
54	Очистка щетками	Е0113-44-7	м2	17,28	69,86	1207	978
55	Обеспыливание	Е0113-44-9	м2	17,28	72,63	1255	496
56	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	17,28	36,77	635	72
57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е0113-26-2	м2	17,28	46,53	804	45
58	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	4	164,00	656	
59	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40x40 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	4	42,3	169	--
60	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40x20 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	60	37,01	2221	--
61	Заглушка п/п диам.40мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	8	19,39	155	--
62	Петля накладная	С11011-819	шт	24	40	960	
63	Шарниры	С11011-818 Прим.	шт	16	21	336	

64	Хомутики для крепления труб	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	100шт	0,2	1523,78	305	--
65	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816.Прим.	шт	4	583	2332	
	Итого прямые затраты по смете:					**362866**	**149710**
	С накладными расходами					149 710	
	Итого:					512 576	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					30 755	
	Итого:					543 330	
	Временные здания и сооружения 0,88%					4 781	
	Итого:					548 112	
	Зимние удорожания 0,31%					1 699	
	Затраты на выслугу лет 1%					5 481	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2 192	
	Итого:					557 484	
	СК=2,38968					1 332 209	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					26 644	
	Итого по смете:					1 358 853	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,945368508					1 284 617	
	НДС 12%					154 154	
	Итого к оплате					1 438 771	

"Сдал"

Директор ТОО "Молдир булак суы"

_____ Рахманов М.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Инженер ПТО

_____ К.Дяникулов

Директор ИП "Батырханов М."

_____ М.Батырханов