Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мелдір бұлақ суы"
Договор №252 от 13.11 2015 г

Выполненные работы: Ремонт внутриподвальной водопроводной сети по ул.Республики 21
инв №900106442

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76мм	ЕО116-10-4	м	62	60,52	3752	4390
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб диам.63	ЕО116-14-6 изхм и доп.вып.15	м	62	239,92	14875	17410
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/пдиам.40мм	ЕО116-14-4 изм и доп.вып.15	м	56	274,41	15367	18243
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	С130804-73 изм и доп.вып.16СН РК8.02-04-2002	м	62	432	26784	
5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2011	С130804-71 изм и доп.вып.16СН РК8.02-04-2003	м	56	164	9184	
6	Установка полиэтиленовых фасон.частей	ЕО122-34-1	шт	82	75,47	6189	7436
7	Муфта полипропиленовая PP-R срединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-196-0 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	20	25	500	
8	Муфта полипропиленовая PP-R срединительная приварная DN 63СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-196-2-изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	18	54	972	
9	Отвод полипропиленовый PP-R 90С приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-211-2-изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	20	31	620	
10	Отвод полипропиленовый PP-R 90С приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-211-4-изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	6	108	648	
11	Тройники полипропиленовый PP-R равнопрохожной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-218-8 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	1	126	126	
12	Тройники полипропиленовый PP-R равнопрохожной приварной DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-221-0 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2003	шт	8	139	1112	
13	адаптер с вн.резьбой диам.63мм	Прайс лист ТОО"Gakko"	шт	1	910,64	911	
14	адаптер с вн.резьбой диам.40мм	Прайс лист ТОО"Gakko"	шт	8	388,95	3112	
15	установка вентилей диам.40мм	ЕО116-15-2	1шт	8	473,47	3788	2765
16	вентили проходные муфтовые латунные 152Б3р для воды Ру 1МПа Dy 40мм	С130901-10	шт	8	702	5616	
17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.40мм	ЕО116-29-1	м	56	10,99	615	766

18	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.63мм	ЕО116-29-2	м	62	11,13	690	848
	Итого прямые затраты по смете:					**94 860**	**51858**
	С накладными расходами					51858	
	Итого:					146 718	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					8803	
	Итого:					155 521	
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 866	
	Итого					157 388	
	Зимние удорожания 0,91%					1 432	
	Затраты на выслугу лет 1%					1574	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					630	
	Итого:					161 023	
	СК=2,55742					411 804	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					8236	
	Итого по смете:					420 040	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					400 800	
	НДС 12%					48 096	
	Всего к оплате:					**448 896**	

Сдал
Директор ТОО "Мелдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРИМ":
_____ Б.Калмырзаев
Начальник ПТО
_____ Д.Несов
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Наальник участка
_____ М.Батырханов