Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Дата составления
11.09.2017

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы / Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	1	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,000**	**1765,43**	**58259**
			Накладные расходы			*620,27*	*20469*
			Сметная прибыль			*130,77*	*4316*
2	2	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,000**	**2236,42**	**31310**
			Накладные расходы			*774,58*	*10844*
			Сметная прибыль			*165,66*	*2319*
3	3	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,000**	**2930,67**	**82059**
			Накладные расходы			*1000,50*	*28014*
			Сметная прибыль			*217,09*	*6078*
4	4	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,000**	**1259,52**	**15114**
			Накладные расходы			*344,53*	*4134*
			Сметная прибыль			*93,30*	*1120*
5	5	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**11,000**	**1856,62**	**20423**
			Накладные расходы			*508,12*	*5589*
			Сметная прибыль			*137,53*	*1513*
6	6	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,000**	**1259,52**	**6298**
			Накладные расходы			*344,53*	*1723*
			Сметная прибыль			*93,30*	*466*
7	7	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**8,000**	**1074,31**	**8594**
			Накладные расходы			*384,75*	*3078*
			Сметная прибыль			*79,58*	*637*
8	8	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**5,000**	**848,52**	**4243**
			Накладные расходы			*170,33*	*852*
			Сметная прибыль			*62,85*	*314*
9	9	**11-160601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1662,90**	**1663**
			Накладные расходы			*488,19*	*488*
			Сметная прибыль			*123,18*	*123*
10	10	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**10,000**	**2477,79**	**24778**
			Накладные расходы			*778,36*	*7784*
			Сметная прибыль			*183,54*	*1835*
11	11	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,000**	**1259,52**	**12595**
			Накладные расходы			*344,53*	*3445*
			Сметная прибыль			*93,30*	*933*
12	12	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2185,93**	**2186**
			Накладные расходы			*773,98*	*774*
			Сметная прибыль			*161,92*	*162*
13	13	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,000**	**3969,82**	**3970**
			Накладные расходы			*277,81*	*278*
			Сметная прибыль			*294,06*	*294*
			Раздел: Водопровод противопожарный, В2				
14	14	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,000**	**2701,55**	**27015**
			Накладные расходы			*359,19*	*3592*
			Сметная прибыль			*200,11*	*2001*
15	15	**23-010103-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,576**	**2332,25**	**15336**
			Накладные расходы			*75,04*	*493*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*172,76*	*1136*
16	16	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	79,000	2028,55	160255
			Накладные расходы			*287,40*	*22705*
			Сметная прибыль			*150,26*	*11871*
			Раздел: Кран пожарный				
17	17	23-030103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	60,000	744,00	44640
			Накладные расходы			*23,94*	*1436*
			Сметная прибыль			*55,11*	*3307*
18	18	23-030103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3,000	5141,22	15424
			Накладные расходы			*165,42*	*496*
			Сметная прибыль			*380,83*	*1142*
19	19	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3,000	442,81	1328
			Накладные расходы			*14,25*	*43*
			Сметная прибыль			*32,80*	*98*
20	20	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,000	92,58	926
			Накладные расходы			*33,26*	*333*
			Сметная прибыль			*6,86*	*69*
21	21	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,000	92,58	7313
			Накладные расходы			*33,26*	*2628*
			Сметная прибыль			*6,86*	*542*
22	22	Прайс-лист стр.12	Мотопомпа бензиновая для чистой воды KIPOR KGP 20	шт	1,000	79376,25	79376
			Накладные расходы			*2553,93*	*2554*
			Сметная прибыль			*5879,72*	*5880*
23	23	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,400	571,77	8233
			Накладные расходы			*18,40*	*265*
			Сметная прибыль			*42,35*	*610*
			Раздел: Водопровод горячего водоснабжения, ТЗ				
24	24	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	2930,67	23445
			Накладные расходы			*1000,50*	*8004*
			Сметная прибыль			*217,09*	*1737*
25	25	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,192	156,09	1123
			Накладные расходы			*5,02*	*36*
			Сметная прибыль			*11,56*	*83*
26	26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,000	1259,52	11336
			Накладные расходы			*344,53*	*3101*
			Сметная прибыль			*93,30*	*840*
27	27	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	17,34	156
			Накладные расходы			*0,56*	*5*
			Сметная прибыль			*1,28*	*12*
28	28	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,000	1856,62	5570
			Накладные расходы			*508,12*	*1524*
			Сметная прибыль			*137,53*	*413*
29	29	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	24,48	73
			Накладные расходы			*0,79*	*2*
			Сметная прибыль			*1,81*	*5*
30	30	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	8,16	65
			Накладные расходы			*0,26*	*2*
			Сметная прибыль			*0,60*	*5*
31	31	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,000	848,52	2546
			Накладные расходы			*170,33*	*511*
			Сметная прибыль			*62,85*	*189*
32	32	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	2160,57	12963
			Накладные расходы			*768,16*	*4609*
			Сметная прибыль			*160,04*	*960*
33	33	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиль полипропиленовый для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	480,26	2882
			Накладные расходы			*15,45*	*93*
			Сметная прибыль			*35,57*	*213*
34	34	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4,000	11883,28	47533
			Накладные расходы			*4306,60*	*17226*
			Сметная прибыль			*880,24*	*3521*
35	35	51-040106-0148 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	144401,53	288803
			Накладные расходы			*4646,12*	*9292*
			Сметная прибыль			*10696,41*	*21393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	51-040106-0135 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	68068,18	136136
			Накладные расходы			*2190,10*	*4380*
			Сметная прибыль			*5042,09*	*10084*
			Раздел: Водомерный узел				
37	37	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	17930,94	17931
			Накладные расходы			*4631,20*	*4631*
			Сметная прибыль			*1328,22*	*1328*
38	38	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	6407,05	12814
			Накладные расходы			*206,15*	*412*
			Сметная прибыль			*474,60*	*949*
39	39	51-010101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	176868,07	176868
			Накладные расходы			*5690,74*	*5691*
			Сметная прибыль			*13101,34*	*13101*
40	40	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	979,85	3919
			Накладные расходы			*31,53*	*126*
			Сметная прибыль			*72,58*	*290*
41	41	23-010101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	1455,44	4366
			Накладные расходы			*46,83*	*140*
			Сметная прибыль			*107,81*	*323*
42	42	23-030301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1,000	37097,63	37098
			Накладные расходы			*1193,62*	*1194*
			Сметная прибыль			*2747,97*	*2748*
43	43	23-030302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-PulsE UniT A4/D1, типа SEnsus	шт.	1,000	21003,83	21004
			Накладные расходы			*675,80*	*676*
			Сметная прибыль			*1555,84*	*1556*
44	44	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	979,85	3919
			Накладные расходы			*31,53*	*126*
			Сметная прибыль			*72,58*	*290*
45	45	23-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,000	2320,18	2320
			Накладные расходы			*74,65*	*75*
			Сметная прибыль			*171,86*	*172*
46	46	23-040905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1222,53	1223
			Накладные расходы			*39,34*	*39*
			Сметная прибыль			*90,56*	*91*
47	47	23-040501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	918,49	918
			Накладные расходы			*29,55*	*30*
			Сметная прибыль			*68,04*	*68*
48	48	23-010101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,200	296,93	59
			Накладные расходы			*9,55*	*2*
			Сметная прибыль			*21,99*	*4*
49	49	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,230	952,25	1171
			Накладные расходы			*30,64*	*38*
			Сметная прибыль			*70,54*	*87*
50	50	23-051206-1409 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	41303,47	82607
			Накладные расходы			*1328,94*	*2658*
			Сметная прибыль			*3059,52*	*6119*
			Раздел: Демонтажные работы				
51	51	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	130,000	812,78	105662
			Накладные расходы			*278,84*	*36249*
			Сметная прибыль			*60,21*	*7827*
52	52	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж полипропиленовой трубы, диаметр до 20 мм.	м	128,000	262,49	33599
			Накладные расходы			*90,00*	*11521*
			Сметная прибыль			*19,44*	*2489*
53	53	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Демонтаж полипропиленовой трубы, диаметр до 50 мм.	м	90,000	204,73	18426
			Накладные расходы			*68,70*	*6183*
			Сметная прибыль			*15,17*	*1365*
54	54	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Демонтаж полипропиленовой трубы, диаметр до 63 мм.	м	154,000	198,19	30521
			Накладные расходы			*66,22*	*10199*
			Сметная прибыль			*14,68*	*2261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	10,000	1035,38	10354
			Накладные расходы			*357,22*	*3572*
			Сметная прибыль			*76,69*	*767*
			Раздел: Мусор				
56	56	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	0,485	2560,49	1242
			Накладные расходы			*932,46*	*452*
			Сметная прибыль			*189,67*	*92*
57	57	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,485	81,68	40
			Накладные расходы			*2,63*	*1*
			Сметная прибыль			*6,05*	*3*
58	58	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	0,485	151,76	74
			Накладные расходы			*4,88*	*2*
			Сметная прибыль			*11,24*	*5*
			Раздел: Обвязка чиллера				
59	59	11-202701-0201 РСНБ РК 2015	**Чиллеры, производительность до 5300 кВт. Монтаж**	чиллер	1,000	400459,13	400459
			Накладные расходы			*143411,45*	*143411*
			Сметная прибыль			*29663,64*	*29664*
60	60	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство. Из доп.сметы**	м2 стяжки	55,000	792,07	43564
			Накладные расходы			*180,75*	*9941*
			Сметная прибыль			*58,67*	*3227*
61	61	ПРАЙС-ЛИСТ	**Чиллер воздушного охлаждения GRELLSOWRF 160Квт. Из доп.сметы**	шт	1,000	15361639,29	15361639
			Накладные расходы			*494261,24*	*494261*
			Сметная прибыль			*1137899,21*	*1137899*
62	62	ПРАЙС-ЛИСТ	**Гидравлический модуль 1LKHM-2 SHANDONG LARK**	шт	1,000	7254055,56	7254056
			Накладные расходы			*233399,47*	*233399*
			Сметная прибыль			*537337,45*	*537337*
63	63	ПРАЙС-ЛИСТ	**Вентилятор К160/1**	шт	1,000	20170,91	20171
			Накладные расходы			*649,00*	*649*
			Сметная прибыль			*1494,14*	*1494*
64	64	ПРАЙС-ЛИСТ	**Вентилятор К250/1**	шт	1,000	27668,69	27669
			Накладные расходы			*890,24*	*890*
			Сметная прибыль			*2049,53*	*2050*
65	65	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шумоглушитель KSG 900x500**	шт	1,000	24568,16	24568
			Накладные расходы			*790,48*	*790*
			Сметная прибыль			*1819,86*	*1820*
66	66	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шумоглушитель KSG 160/9**	шт	1,000	8554,71	8555
			Накладные расходы			*275,25*	*275*
			Сметная прибыль			*633,68*	*634*
67	67	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шумоглушитель KSG 250/9**	шт	1,000	10887,81	10888
			Накладные расходы			*350,32*	*350*
			Сметная прибыль			*806,50*	*807*
68	68	ПРАЙС-ЛИСТ	**Вентилятор для прямоугольных каналов КЕ(КТ) 90x50/458D**	шт	1,000	195097,49	195097
			Накладные расходы			*6277,27*	*6277*
			Сметная прибыль			*14451,67*	*14452*
69	69	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	1,000	1441,42	1441
			Накладные расходы			*46,38*	*46*
			Сметная прибыль			*106,77*	*107*
70	70	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs**	шт.	1,000	4341,60	4342
			Накладные расходы			*139,69*	*140*
			Сметная прибыль			*321,60*	*322*
71	71	23-041001-3104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	101435,55	101436
			Накладные расходы			*3263,69*	*3264*
			Сметная прибыль			*7513,74*	*7514*
72	72	23-041009-0908 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,000	176177,77	352356
			Накладные расходы			*5668,53*	*11337*
			Сметная прибыль			*13050,21*	*26100*
73	73	21-110404-1413 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	0,046	622,27	29
			Накладные расходы			*20,02*	*1*
			Сметная прибыль			*46,09*	*2*
			ИТОГО:				25536375
			В том числе :				
			Накладные расходы				1159853
			Сметная прибыль				1891583
			Итого с временными		1,2 %	26874,00	25563249
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	15865,00	25579114
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		1,0697784		27363983,42
			Понижающий коэф К=0,9				24627585,08

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3		5	6		8
			Итого с НДС		12 %	2085310,21	**27582895,29**

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" _____ **Получатель ТОО"ВиК" Шинкеров Т.** _____

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за 11 сентября 2017года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**

ДОГОВОР: **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	84 226 461,03	94 333 636,35	24 627 585,08	27 582 895,29
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	84 226 461,03	94 333 636,35	24 627 585,08	27 582 895,29
4	Всего к оплате	84 226 461,03	94 333 636,35	24 627 585,08	27 582 895,29

Заказчик:

КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент

Директор _____ **Каскаев З.Ж.**

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ **Акжігіт Т.**

Подрядчик:

ТОО "ВиК"

Директор _____ **Шингисов Г.Е.**