СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за 27 июля 2017года

ЗАКАЗЧИК: : **Коммунальное государственное учреждение «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу » отдела физической культуры и спорта города Шымкент.**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**

Доп соглашение: **№01 от 26 июля 2017г.**

к договору **№23 от 27.06.2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	21 183 110,70	23 725 083,99	5 357 142,85	6 000 000
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	21 183 110,70	23 725 083,99	5 357 142,85	6 000 000
4	Всего к оплате	21 183 110,70	23 725 083,99	5 357 142,85	6 000 000

Заказчик:
КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу»
И.О.Директора _____Султанов Х.Ш

Инженер
ТОО "Фараб құрылыс"
Директор _____Акжігіт Т.

Подрядчик:
ТОО "ВиК"
Директор _____Шингисов Г.

Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Окраска металлоконструкции				
1	1	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1784,758	186,87	333509
			Накладные расходы			*36,53*	*65205*
			Сметная прибыль			*13,84*	*24704*
2	2	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1784,758	155,40	277355
			Накладные расходы			*23,87*	*42605*
			Сметная прибыль			*11,51*	*20545*
3	3	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	740,183	4354,55	3223162
			Накладные расходы			*293,02*	*216888*
			Сметная прибыль			*322,56*	*238753*
			Раздел: Монтажные работы по требуне/ Земляные работы				
4	4	12-010101-0302 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой	м3 грунта	81,300	8228,34	668964
			Накладные расходы			*2805,98*	*228126*
			Сметная прибыль			*609,51*	*49553*
5	5	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	70,070	6353,10	445162
			Накладные расходы			*2150,39*	*150678*
			Сметная прибыль			*470,60*	*32975*
			Раздел: Монолитный фундамент Фм-1-12шт				
6	6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,400	18990,18	45576
			Накладные расходы			*1147,74*	*2755*
			Сметная прибыль			*1406,68*	*3376*
7	7	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,120	31228,03	191116
			Накладные расходы			*3486,43*	*21337*
			Сметная прибыль			*2313,19*	*14157*
8	8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,148	24265,67	3599
			Накладные расходы			*7099,83*	*1053*
			Сметная прибыль			*1797,46*	*267*
9	9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	170108,93	25231
			Накладные расходы			*5473,26*	*812*
			Сметная прибыль			*12600,66*	*1869*
10	10	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,210	265840,91	55763
			Накладные расходы			*21240,98*	*4456*
			Сметная прибыль			*19691,92*	*4131*
			Раздел: Монолитный фундамент под перегородки-51,3м.п.				
11	11	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,714	22828,11	176096
			Накладные расходы			*2355,54*	*18171*
			Сметная прибыль			*1690,97*	*13044*
12	12	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,075	23417,73	1765
			Накладные расходы			*6733,53*	*508*
			Сметная прибыль			*1734,65*	*131*
13	13	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	168119,50	11116
			Накладные расходы			*5409,25*	*358*
			Сметная прибыль			*12453,30*	*823*
14	14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	163703,76	1514
			Накладные расходы			*5267,17*	*49*
			Сметная прибыль			*12126,20*	*112*
			ИТОГО:				5459928
			В том числе :				
			Накладные расходы				752997
			Сметная прибыль				404439
			Итого с временными		1,2 %	65519,00	5525447
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	38678,00	5564125
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		1,0697784		5952381
			Понижающий коэф К=0,9				5357142,85
			Итого с НДС		12 %	642857,14	6000000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		**1,0697881**		**5952381**
			Понижающий коэф.К=0,9				**5357142,85**
			Итого с НДС		**12 %**	**642857,14**	**6000000**

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" Шактуй Б. _____

Подрядчик ТОО"ВиК" Ишмухаметов Г. _____

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ за 5 октября 2017года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**

ДОГОВОР: **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	104 575 967,86	117 125 083,99	7 049 753,41	7 895 723,81
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	104 575 967,86	117 125 083,99	7 049 753,41	7 895 723,81
4	Всего к оплате	104 575 967,86	117 125 083,99	7 049 753,41	7 895 723,81

Заказчик:

КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент

Директор_____Каскаев З.Ж

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор_____Акжігіт Т.

Подрядчик:

ТОО "ВиК"

Директор_____Шингисов Г.Е.

Форма 2-В

Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Дата составления
05.10.2017

Акт приемки выполненных работ №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	116,000	1194,47	138558
			Накладные расходы			*337,62*	*39164*
			Сметная прибыль			*88,48*	*10264*
2	2	23-051001-0243 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	772,000	1886,59	1456446
			Накладные расходы			*60,70*	*46861*
			Сметная прибыль			*139,75*	*107885*
3	3	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	4,000	23305,23	93221
			Накладные расходы			*1995,49*	*7982*
			Сметная прибыль			*1726,31*	*6905*
4	4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	52,000	304,94	15857
			Накладные расходы			*75,38*	*3920*
			Сметная прибыль			*22,59*	*1175*
5	5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	128,000	2930,67	375126
			Накладные расходы			*1000,50*	*128064*
			Сметная прибыль			*217,09*	*27787*
6	6	23-010602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	115,072	196,44	22605
			Накладные расходы			*6,32*	*727*
			Сметная прибыль			*14,55*	*1674*
7	7	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	78,000	1765,43	137704
			Накладные расходы			*620,27*	*48381*
			Сметная прибыль			*130,77*	*10200*
8	8	23-010602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	73,164	501,38	36683
			Накладные расходы			*16,13*	*1180*
			Сметная прибыль			*37,14*	*2717*
9	9	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2291,91	206272
			Накладные расходы			*763,89*	*68750*
			Сметная прибыль			*169,77*	*15279*
10	10	23-010602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,140	1167,25	99380
			Накладные расходы			*37,56*	*3198*
			Сметная прибыль			*86,46*	*7361*
11	11	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	154,000	2222,83	342315
			Накладные расходы			*736,49*	*113419*
			Сметная прибыль			*164,65*	*25357*
12	12	23-010602-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63X8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	145,684	2152,67	313609
			Накладные расходы			*69,26*	*10090*
			Сметная прибыль			*159,46*	*23230*
13	13	23-020401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	114,20	2855
			Накладные расходы			*3,67*	*92*
			Сметная прибыль			*8,46*	*211*
14	14	23-020401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	211,10	8444
			Накладные расходы			*6,79*	*272*
			Сметная прибыль			*15,64*	*625*
15	15	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	120,000	1856,62	222795
			Накладные расходы			*508,12*	*60974*
			Сметная прибыль			*137,53*	*16503*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	23-020401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	229,43	13766
			Накладные расходы			*7,38*	*443*
			Сметная прибыль			*16,99*	*1020*
17	17	23-020401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	422,16	25330
			Накладные расходы			*13,58*	*815*
			Сметная прибыль			*31,27*	*1876*
18	18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	304,000	1259,52	382894
			Накладные расходы			*344,53*	*104737*
			Сметная прибыль			*93,30*	*28363*
19	19	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	134,000	17,34	2324
			Накладные расходы			*0,56*	*75*
			Сметная прибыль			*1,28*	*172*
20	20	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	192,74	19274
			Накладные расходы			*6,20*	*620*
			Сметная прибыль			*14,28*	*1428*
21	21	23-020401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	662,85	46399
			Накладные расходы			*21,33*	*1493*
			Сметная прибыль			*49,10*	*3437*
22	22	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	73,39	3302
			Накладные расходы			*2,36*	*106*
			Сметная прибыль			*5,44*	*245*
23	23	23-020401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77,000	73,39	5651
			Накладные расходы			*2,36*	*182*
			Сметная прибыль			*5,44*	*419*
24	24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	52,000	2477,79	128845
			Накладные расходы			*778,36*	*40475*
			Сметная прибыль			*183,54*	*9544*
25	25	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12,000	2477,79	29733
			Накладные расходы			*778,36*	*9340*
			Сметная прибыль			*183,54*	*2202*
26	26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2503,15	10013
			Накладные расходы			*784,18*	*3137*
			Сметная прибыль			*185,42*	*742*
27	27	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2503,15	5006
			Накладные расходы			*784,18*	*1568*
			Сметная прибыль			*185,42*	*371*
28	28	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2503,15	5006
			Накладные расходы			*784,18*	*1568*
			Сметная прибыль			*185,42*	*371*
29	29	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	42,000	575,68	24179
			Накладные расходы			*129,57*	*5442*
			Сметная прибыль			*42,64*	*1791*
30	30	21-110404-1304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	144,07	2377
			Накладные расходы			*4,64*	*76*
			Сметная прибыль			*10,67*	*176*
31	31	21-110404-1409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	454,50	7499
			Накладные расходы			*14,62*	*241*
			Сметная прибыль			*33,67*	*556*
32	32	21-110404-1412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	13,200	522,98	6903
			Накладные расходы			*16,83*	*222*
			Сметная прибыль			*38,74*	*511*
33	33	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1055,92	8447

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*225,19*	*1802*
			Сметная прибыль			*78,22*	*626*
34	34	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	1122,24	8978
			Накладные расходы			*36,11*	*289*
			Сметная прибыль			*83,13*	*665*
			Раздел: Монтажные работы / Электрооборудование / Кабели сечения				
35	35	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,102	427,49	42793
			Накладные расходы			*90,85*	*9094*
			Сметная прибыль			*31,67*	*3170*
36	36	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	155,000	534,34	82823
			Накладные расходы			*120,35*	*18655*
			Сметная прибыль			*39,58*	*6135*
37	37	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	748,000	25,15	18814
			Накладные расходы			*0,81*	*605*
			Сметная прибыль			*1,86*	*1394*
38	38	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	45,000	28,60	1287
			Накладные расходы			*0,92*	*41*
			Сметная прибыль			*2,12*	*95*
39	39	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	40,000	44,60	1784
			Накладные расходы			*1,43*	*57*
			Сметная прибыль			*3,30*	*132*
40	40	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	55,000	66,33	3648
			Накладные расходы			*2,13*	*117*
			Сметная прибыль			*4,91*	*270*
41	41	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	100,000	62,93	6293
			Накладные расходы			*2,02*	*202*
			Сметная прибыль			*4,66*	*466*
42	42	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25,000	439,07	10977
			Накладные расходы			*71,11*	*1778*
			Сметная прибыль			*32,52*	*813*
43	43	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,020	194273,32	3837
			Накладные расходы			*6250,75*	*123*
			Сметная прибыль			*14390,62*	*284*
			Раздел: Пожарная сигнализация				
44	44	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	4,000	1769,57	7078
			Накладные расходы			*507,47*	*2030*
			Сметная прибыль			*131,08*	*524*
45	45	23-080303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1,000	10712,93	10713
			Накладные расходы			*344,69*	*345*
			Сметная прибыль			*793,55*	*794*
46	46	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	2904,65	2905
			Накладные расходы			*93,46*	*93*
			Сметная прибыль			*215,16*	*215*
47	47	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	17,000	1355,16	23038
			Накладные расходы			*379,87*	*6458*
			Сметная прибыль			*100,38*	*1706*
48	48	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	14,000	244,41	3422
			Накладные расходы			*7,86*	*110*
			Сметная прибыль			*18,10*	*253*
49	49	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3,000	764,73	2294
			Накладные расходы			*24,61*	*74*
			Сметная прибыль			*56,65*	*170*
50	50	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	25,000	2713,77	67844
			Накладные расходы			*759,85*	*18996*
			Сметная прибыль			*201,02*	*5026*
51	51	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	25,000	815,04	20376
			Накладные расходы			*26,22*	*656*
			Сметная прибыль			*60,37*	*1509*
52	52	13-100702-0502 РСНБ РК 2015	Установка контроля шлейфа	шт	4,000	1165,91	4664
			Накладные расходы			*306,53*	*1226*
			Сметная прибыль			*86,36*	*345*
53	53	23-080303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	4,000	7795,15	31181
			Накладные расходы			*250,81*	*1003*
			Сметная прибыль			*577,42*	*2310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5,000	14754,26	73771
			Накладные расходы			*4228,88*	*21144*
			Сметная прибыль			*1092,91*	*5465*
55	55	23-080304-0610 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Маяк-220-С	шт.	3,000	770,64	2312
			Накладные расходы			*24,80*	*74*
			Сметная прибыль			*57,08*	*171*
56	56	23-080304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели Маяк-12-К	шт.	2,000	2751,84	5504
			Накладные расходы			*88,54*	*177*
			Сметная прибыль			*203,84*	*408*
57	57	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	396,000	680,13	269331
			Накладные расходы			*131,70*	*52152*
			Сметная прибыль			*50,38*	*19950*
58	58	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,396	19370,17	7671
			Накладные расходы			*623,24*	*247*
			Сметная прибыль			*1434,83*	*568*
59	59	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	85,000	272,73	23182
			Накладные расходы			*56,88*	*4835*
			Сметная прибыль			*20,20*	*1717*
60	60	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	117393,81	5283
			Накладные расходы			*3777,15*	*170*
			Сметная прибыль			*8695,84*	*391*
61	61	23-060903-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, числом жил - 2 и сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,040	43068,41	1723
			Накладные расходы			*1385,73*	*55*
			Сметная прибыль			*3190,25*	*128*
62	62	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	481,000	427,49	205625
			Накладные расходы			*90,85*	*43699*
			Сметная прибыль			*31,67*	*15231*
63	63	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	85,000	25,15	2138
			Накладные расходы			*0,81*	*69*
			Сметная прибыль			*1,86*	*158*
64	64	23-061710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 15 мм	м	396,000	42,38	16784
			Накладные расходы			*1,36*	*540*
			Сметная прибыль			*3,14*	*1243*
			Раздел: Монтажные работы/ Фасад				
65	65	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	24,600	641,53	15782
			Накладные расходы			*170,96*	*4206*
			Сметная прибыль			*47,52*	*1169*
66	66	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,970	1388,45	299864
			Накладные расходы			*342,55*	*73981*
			Сметная прибыль			*102,85*	*22212*
67	67	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Отделка фасадов, АСПОЛ+откосы	м2	220,890	2706,63	597869
			Накладные расходы			*253,41*	*55975*
			Сметная прибыль			*200,49*	*44287*
68	68	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая+откосы	м2	220,890	557,06	123049
			Накладные расходы			*60,40*	*13342*
			Сметная прибыль			*41,26*	*9115*
69	69	11-150201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню цоколь	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,900	4362,09	82443
			Накладные расходы			*1234,53*	*23333*
			Сметная прибыль			*323,12*	*6107*
70	70	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	18,900	896,47	16943
			Накладные расходы			*236,82*	*4476*
			Сметная прибыль			*66,41*	*1255*
			Раздел: Отделочные работы / Потолок				
71	71	11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИПЕКС	м2	168,880	1630,50	275359
			Накладные расходы			*419,37*	*70823*
			Сметная прибыль			*120,78*	*20397*
72	72	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	168,880	836,20	141217
			Накладные расходы			*242,18*	*40900*
			Сметная прибыль			*61,94*	*10461*
			Раздел: Стены				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	24,600	641,53	15782
			Накладные расходы			*170,96*	*4206*
			Сметная прибыль			*47,52*	*1169*
74	74	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	205,900	2184,65	449820
			Накладные расходы			*434,92*	*89551*
			Сметная прибыль			*161,83*	*33320*
			ИТОГО:				**7185014**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1271324**
			Сметная прибыль				**532223**
			Итого с временными		**1,2 %**	**86220,00**	**7271234**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**50899,00**	**7322133**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		**1,0697784**		**7833059**
			Понижающий коэф К=0,9				**7049753,41**
			Итого с НДС		**12 %**	**845970,41**	**7895723,81**

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" Шакуров Д. _____ **Подрядчик ТОО"ВиК"** Пинтилов _____

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ за 20 сентября 2017года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**

ДОГОВОР: **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	97 526 214,45	109 229 360,18	13 299 753,42	14 895 723,83
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	97 526 214,45	109 229 360,18	13 299 753,42	14 895 723,83
4	Всего к оплате	97 526 214,45	109 229 360,18	13 299 753,42	14 895 723,83

Заказчик:

КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент

Директор_____Каскаев З.Ж

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор_____Ақжігіт Т.

Подрядчик:

ТОО "ВиК"

Директор_____Шингисов Г.Е.

Форма 2-В

Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Дата составления
20.09.2017

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Обвязка чиллера				
1	1	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2,000	5963,48	11927
			Накладные расходы			*2137,17*	*4274*
			Сметная прибыль			*441,74*	*883*
2	2	11-201001-0308 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм. Установка	пластина	1,000	1931,39	1931
			Накладные расходы			*546,70*	*547*
			Сметная прибыль			*143,07*	*143*
3	3	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	1728,54	1729
			Накладные расходы			*587,66*	*588*
			Сметная прибыль			*128,04*	*128*
4	4	11-201001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	1747,53	1748
			Накладные расходы			*588,27*	*588*
			Сметная прибыль			*129,45*	*129*
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Приточная камера П1 ПКЦКП-25 (30 000м3/ч)в комплекте с автоматикой. Из доп.сметы	шт	1,000	2882799,97	2882800
			Накладные расходы			*92754,18*	*92754*
			Сметная прибыль			*213540,74*	*213541*
6	6	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1,000	12627,85	12628
			Накладные расходы			*4296,66*	*4297*
			Сметная прибыль			*935,40*	*935*
7	7	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,000	3055,78	3056
			Накладные расходы			*260,44*	*260*
			Сметная прибыль			*226,35*	*226*
8	8	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,000	525,58	526
			Накладные расходы			*172,95*	*173*
			Сметная прибыль			*38,93*	*39*
9	9	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка воздухоотводчика	комплект	1,000	207,93	208
			Накладные расходы			*72,26*	*72*
			Сметная прибыль			*15,40*	*15*
10	10	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	4472,44	4472
			Накладные расходы			*1392,46*	*1392*
			Сметная прибыль			*331,29*	*331*
11	11	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4472,44	8945
			Накладные расходы			*1392,46*	*2785*
			Сметная прибыль			*331,29*	*663*
12	12	23-040902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	26491,13	52982
			Накладные расходы			*852,35*	*1705*
			Сметная прибыль			*1962,31*	*3925*
13	13	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4472,44	8945
			Накладные расходы			*1392,46*	*2785*
			Сметная прибыль			*331,29*	*663*
14	14	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,000	2473,96	2474
			Накладные расходы			*808,75*	*809*
			Сметная прибыль			*183,26*	*183*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	23-041013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	56403,47	56403
			Накладные расходы			*1814,78*	*1815*
			Сметная прибыль			*4178,03*	*4178*
16	16	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11,000	3046,33	33510
			Накладные расходы			*370,28*	*4073*
			Сметная прибыль			*225,65*	*2482*
17	17	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	11,000	575,68	6333
			Накладные расходы			*129,57*	*1425*
			Сметная прибыль			*42,64*	*469*
18	18	21-110404-1413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	12,054	622,27	7501
			Накладные расходы			*20,02*	*241*
			Сметная прибыль			*46,09*	*556*
19	19	11-260301-0203 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие металлопластом	м2 поверхности покрытия изоляции	11,000	3046,53	33512
			Накладные расходы			*1006,37*	*11070*
			Сметная прибыль			*225,67*	*2482*
20	20	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,013	236643,51	3176
			Накладные расходы			*7614,01*	*102*
			Сметная прибыль			*17529,15*	*235*
			Раздел: Теплоснабжение вентиляционной установки П1 (Узел защиты от замерзания)				
21	21	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,000	2503,15	15019
			Накладные расходы			*784,18*	*4705*
			Сметная прибыль			*185,42*	*1113*
22	22	23-040902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	16443,23	98659
			Накладные расходы			*529,06*	*3174*
			Сметная прибыль			*1218,02*	*7308*
23	23	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2503,15	2503
			Накладные расходы			*784,18*	*784*
			Сметная прибыль			*185,42*	*185*
24	24	23-041005-2005 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	307767,71	307768
			Накладные расходы			*9902,44*	*9902*
			Сметная прибыль			*22797,61*	*22798*
25	25	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2503,15	2503
			Накладные расходы			*784,18*	*784*
			Сметная прибыль			*185,42*	*185*
26	26	23-041001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	94385,75	94386
			Накладные расходы			*3036,86*	*3037*
			Сметная прибыль			*6991,54*	*6992*
27	27	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	1592,19	1592
			Накладные расходы			*530,66*	*531*
			Сметная прибыль			*117,94*	*118*
28	28	23-041013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	36611,83	36612
			Накладные расходы			*1177,99*	*1178*
			Сметная прибыль			*2711,99*	*2712*
29	29	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80,000	2291,91	183353
			Накладные расходы			*763,89*	*61111*
			Сметная прибыль			*169,77*	*13582*
30	30	23-010602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,680	1167,25	88337
			Накладные расходы			*37,56*	*2842*
			Сметная прибыль			*86,46*	*6544*
31	31	23-020401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	114,20	2284
			Накладные расходы			*3,67*	*73*
			Сметная прибыль			*8,46*	*169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20,000	1259,52	25190
			Накладные расходы			*344,53*	*6891*
			Сметная прибыль			*93,30*	*1866*
33	33	23-020401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	192,74	3855
			Накладные расходы			*6,20*	*124*
			Сметная прибыль			*14,28*	*286*
34	34	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	73,39	2935
			Накладные расходы			*2,36*	*94*
			Сметная прибыль			*5,44*	*217*
35	35	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	80,000	575,68	46055
			Накладные расходы			*129,57*	*10366*
			Сметная прибыль			*42,64*	*3411*
36	36	21-110404-1409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	88,000	454,50	39996
			Накладные расходы			*14,62*	*1287*
			Сметная прибыль			*33,67*	*2963*
			Раздел: Вентиляция П1				
37	37	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,000	67344,42	67344
			Накладные расходы			*22598,94*	*22599*
			Сметная прибыль			*4988,48*	*4988*
38	38	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8,000	1716,76	13734
			Накладные расходы			*583,92*	*4671*
			Сметная прибыль			*127,17*	*1017*
39	39	23-050301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-300, размер 300х300 мм	м2	8,000	8155,43	65243
			Накладные расходы			*262,40*	*2099*
			Сметная прибыль			*604,11*	*4833*
40	40	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,600	4531,45	79753
			Накладные расходы			*734,34*	*12924*
			Сметная прибыль			*335,66*	*5908*
41	41	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,000	4094,09	65505
			Накладные расходы			*575,66*	*9211*
			Сметная прибыль			*303,27*	*4852*
42	42	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,240	3829,90	115816
			Накладные расходы			*481,70*	*14567*
			Сметная прибыль			*283,70*	*8579*
43	43	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Переход стальной 300х300/400х400 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	0,570	4531,45	2583
			Накладные расходы			*734,34*	*419*
			Сметная прибыль			*335,66*	*191*
44	44	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Переход стальной 400х400/500х500 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	0,730	4094,09	2989
			Накладные расходы			*575,66*	*420*
			Сметная прибыль			*303,27*	*221*
45	45	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Переход стальной 500х500/600х600 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	0,890	4094,09	3644
			Накладные расходы			*575,66*	*512*
			Сметная прибыль			*303,27*	*270*
46	46	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Переход стальной 600х600/800х600 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	1,060	3829,90	4060
			Накладные расходы			*481,70*	*511*
			Сметная прибыль			*283,70*	*301*
47	47	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1716,76	1717
			Накладные расходы			*583,92*	*584*
			Сметная прибыль			*127,17*	*127*
48	48	23-050306-2161 РСНБ РК 2015	Воздухосборные решетки, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1,000	15244,16	15244
			Накладные расходы			*490,48*	*490*
			Сметная прибыль			*1129,20*	*1129*
49	49	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	62,700	265,91	16673
			Накладные расходы			*8,56*	*536*
			Сметная прибыль			*19,70*	*1235*
			Раздел: Вентиляция В1				
50	50	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	15784,78	15785
			Накладные расходы			*1999,91*	*2000*
			Сметная прибыль			*1169,24*	*1169*
51	51	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8,000	1716,76	13734

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*583,92*	*4671*
			Сметная прибыль			*127,17*	*1017*
52	52	23-050301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-300, размер 300х300 мм	м2	8,000	8155,43	65243
			Накладные расходы			*262,40*	*2099*
			Сметная прибыль			*604,11*	*4833*
53	53	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,600	4531,45	79753
			Накладные расходы			*734,34*	*12924*
			Сметная прибыль			*335,66*	*5908*
54	54	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,000	4094,09	65505
			Накладные расходы			*575,66*	*9211*
			Сметная прибыль			*303,27*	*4852*
55	55	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,240	3829,90	115816
			Накладные расходы			*481,70*	*14567*
			Сметная прибыль			*283,70*	*8579*
56	56	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Переход стальной 300х300/400х400 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	0,570	4531,45	2583
			Накладные расходы			*734,34*	*419*
			Сметная прибыль			*335,66*	*191*
57	57	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Переход стальной 400х400/500х500 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	0,730	4094,09	2989
			Накладные расходы			*575,66*	*420*
			Сметная прибыль			*303,27*	*221*
58	58	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Переход стальной 500х500/600х600 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	0,890	4094,09	3644
			Накладные расходы			*575,66*	*512*
			Сметная прибыль			*303,27*	*270*
59	59	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Переход стальной 600х600/800х600 толщ.=0,7 L=300 мм	м2	1,060	3829,90	4060
			Накладные расходы			*481,70*	*511*
			Сметная прибыль			*283,70*	*301*
60	60	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1716,76	1717
			Накладные расходы			*583,92*	*584*
			Сметная прибыль			*127,17*	*127*
61	61	23-050306-2161 РСНБ РК 2015	Воздухосборные решетки, размерами 800 мм х 600 мм	шт.	1,000	15244,16	15244
			Накладные расходы			*490,48*	*490*
			Сметная прибыль			*1129,20*	*1129*
62	62	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	62,700	265,91	16673
			Накладные расходы			*8,56*	*536*
			Сметная прибыль			*19,70*	*1235*
			Раздел: Вентиляция В2				
63	63	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4393,04	4393
			Накладные расходы			*392,26*	*392*
			Сметная прибыль			*325,41*	*325*
64	64	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1891,02	3782
			Накладные расходы			*589,52*	*1179*
			Сметная прибыль			*140,08*	*280*
65	65	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,000	1991,18	3982
			Накладные расходы			*592,75*	*1185*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
66	66	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,480	4826,39	2317
			Накладные расходы			*898,27*	*431*
			Сметная прибыль			*357,51*	*172*
67	67	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,450	4632,18	15981
			Накладные расходы			*828,29*	*2858*
			Сметная прибыль			*343,12*	*1184*
68	68	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,060	4531,45	22929
			Накладные расходы			*734,34*	*3716*
			Сметная прибыль			*335,66*	*1698*
69	69	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,000	265,91	4521
			Накладные расходы			*8,56*	*145*
			Сметная прибыль			*19,70*	*335*
			Раздел: Вентиляция В3				
70	70	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4393,04	4393
			Накладные расходы			*392,26*	*392*
			Сметная прибыль			*325,41*	*325*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	1891,02	3782
			Накладные расходы			*589,52*	*1179*
			Сметная прибыль			*140,08*	*280*
72	72	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,750	4632,18	22003
			Накладные расходы			*828,29*	*3934*
			Сметная прибыль			*343,12*	*1630*
73	73	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,900	265,91	505
			Накладные расходы			*8,56*	*16*
			Сметная прибыль			*19,70*	*37*
			Раздел: Вентиляция ВЕ1-ВЕ6				
74	74	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,960	4775,03	4584
			Накладные расходы			*896,61*	*861*
			Сметная прибыль			*353,71*	*340*
75	75	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,100	4826,39	48746
			Накладные расходы			*898,27*	*9072*
			Сметная прибыль			*357,51*	*3611*
76	76	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6,000	1891,02	11346
			Накладные расходы			*589,52*	*3537*
			Сметная прибыль			*140,08*	*840*
77	77	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,000	1991,18	3982
			Накладные расходы			*592,75*	*1185*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
78	78	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	3015,62	6031
			Накладные расходы			*282,76*	*566*
			Сметная прибыль			*223,38*	*447*
79	79	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4,000	4393,04	17572
			Накладные расходы			*392,26*	*1569*
			Сметная прибыль			*325,41*	*1302*
80	80	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,700	265,91	1516
			Накладные расходы			*8,56*	*49*
			Сметная прибыль			*19,70*	*112*
			Раздел: Тепловой пункт				
81	81	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Блок узла ввода. Установка	узел	1,000	22972,32	22972
			Накладные расходы			*5790,86*	*5791*
			Сметная прибыль			*1701,65*	*1702*
82	82	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Блок системы отопления. Установка	узел	1,000	22972,32	22972
			Накладные расходы			*5790,86*	*5791*
			Сметная прибыль			*1701,65*	*1702*
83	83	51-040201-0103 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зп-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1,000	3073618,19	3073618
			Накладные расходы			*98893,76*	*98894*
			Сметная прибыль			*227675,42*	*227675*
84	84	51-020406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,000	37175,91	37176
			Накладные расходы			*1196,14*	*1196*
			Сметная прибыль			*2753,77*	*2754*
			Раздел: Демонтажные работы				
85	85	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щиты, Щитки. Демонтаж	шт.	3,000	337,31	1012
			Накладные расходы			*122,67*	*368*
			Сметная прибыль			*24,99*	*75*
86	86	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	26,000	221,28	5753
			Накладные расходы			*80,39*	*2090*
			Сметная прибыль			*16,39*	*426*
87	87	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	45,000	76,12	3425
			Накладные расходы			*27,65*	*1244*
			Сметная прибыль			*5,64*	*254*
88	88	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	35,000	69,77	2442
			Накладные расходы			*25,41*	*889*
			Сметная прибыль			*5,17*	*181*
			Раздел: Монтажные работы / Электрооборудование				
89	89	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	шт	1,000	70018,46	70018
			Накладные расходы			*15770,46*	*15770*
			Сметная прибыль			*5186,55*	*5187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	173936,61	173937
			Накладные расходы			*5596,42*	*5596*
			Сметная прибыль			*12884,19*	*12884*
91	91	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,000	10332,41	10332
			Накладные расходы			*1669,16*	*1669*
			Сметная прибыль			*765,36*	*765*
92	92	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,60	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,49*	*310*
93	93	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4061,12	4061
			Накладные расходы			*840,00*	*840*
			Сметная прибыль			*300,82*	*301*
94	94	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,000	2358,78	28305
			Накладные расходы			*426,41*	*5117*
			Сметная прибыль			*174,72*	*2097*
95	95	23-070204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5628,70	5629
			Накладные расходы			*181,10*	*181*
			Сметная прибыль			*416,94*	*417*
96	96	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	485,30	3397
			Накладные расходы			*15,61*	*109*
			Сметная прибыль			*35,95*	*252*
97	97	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	485,30	2427
			Накладные расходы			*15,61*	*78*
			Сметная прибыль			*35,95*	*180*
98	98	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,000	10332,41	10332
			Накладные расходы			*1669,16*	*1669*
			Сметная прибыль			*765,36*	*765*
99	99	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,79	3699
			Накладные расходы			*119,01*	*119*
			Сметная прибыль			*273,98*	*274*
100	100	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2358,78	9435
			Накладные расходы			*426,41*	*1706*
			Сметная прибыль			*174,72*	*699*
101	101	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1470,66	1471
			Накладные расходы			*47,32*	*47*
			Сметная прибыль			*108,94*	*109*
102	102	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	485,30	1456
			Накладные расходы			*15,61*	*47*
			Сметная прибыль			*35,95*	*108*
103	103	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,000	10332,41	10332
			Накладные расходы			*1669,16*	*1669*
			Сметная прибыль			*765,36*	*765*
104	104	23-070201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,38	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
105	105	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2358,78	9435
			Накладные расходы			*426,41*	*1706*
			Сметная прибыль			*174,72*	*699*
106	106	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4170,74	4171
			Накладные расходы			*134,19*	*134*
			Сметная прибыль			*308,94*	*309*
107	107	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1470,66	1471
			Накладные расходы			*47,32*	*47*
			Сметная прибыль			*108,94*	*109*
108	108	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1521,60	1522
			Накладные расходы			*48,96*	*49*
			Сметная прибыль			*112,71*	*113*
109	109	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	485,30	485
			Накладные расходы			*15,61*	*16*
			Сметная прибыль			*35,95*	*36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,000	10332,41	10332
			Накладные расходы			*1669,16*	*1669*
			Сметная прибыль			*765,36*	*765*
111	111	23-070201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,38	3587
			Накладные расходы			*115,42*	*115*
			Сметная прибыль			*265,73*	*266*
112	112	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4061,12	4061
			Накладные расходы			*840,00*	*840*
			Сметная прибыль			*300,82*	*301*
113	113	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2358,78	9435
			Накладные расходы			*426,41*	*1706*
			Сметная прибыль			*174,72*	*699*
114	114	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5628,70	5629
			Накладные расходы			*181,10*	*181*
			Сметная прибыль			*416,94*	*417*
115	115	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	485,30	1941
			Накладные расходы			*15,61*	*62*
			Сметная прибыль			*35,95*	*144*
116	116	13-080303-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	3607,93	3608
			Накладные расходы			*846,77*	*847*
			Сметная прибыль			*267,25*	*267*
117	117	23-070208-0704 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,000	1497,61	1498
			Накладные расходы			*48,19*	*48*
			Сметная прибыль			*110,93*	*111*
118	118	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,000	3921,40	3921
			Накладные расходы			*827,20*	*827*
			Сметная прибыль			*290,47*	*290*
119	119	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1,000	1604,76	1605
			Накладные расходы			*51,63*	*52*
			Сметная прибыль			*118,87*	*119*
120	120	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	30,000	7311,02	219331
			Накладные расходы			*1638,89*	*49167*
			Сметная прибыль			*541,56*	*16247*
121	121	Прайс-лист стр.15	Светильник OLYMPIC LED 4000K	шт	30,000	79491,11	2384733
			Накладные расходы			*2557,63*	*76729*
			Сметная прибыль			*5888,23*	*176647*
122	122	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	9,000	2563,80	23074
			Накладные расходы			*453,72*	*4083*
			Сметная прибыль			*189,91*	*1709*
123	123	23-070101-0332 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.1 ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	666,08	3996
			Накладные расходы			*21,43*	*129*
			Сметная прибыль			*49,34*	*296*
124	124	23-070101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1662,89	4989
			Накладные расходы			*53,50*	*161*
			Сметная прибыль			*123,18*	*370*
125	125	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10,000	1878,34	18783
			Накладные расходы			*478,86*	*4789*
			Сметная прибыль			*139,14*	*1391*
126	126	23-070101-0727 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-240/3798 ГОСТ 17677-82	шт.	10,000	1045,78	10458
			Накладные расходы			*33,65*	*336*
			Сметная прибыль			*77,47*	*775*
127	127	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	19,000	679,12	12903
			Накладные расходы			*21,85*	*415*
			Сметная прибыль			*50,30*	*956*
128	128	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4,000	2563,80	10255
			Накладные расходы			*453,72*	*1815*
			Сметная прибыль			*189,91*	*760*
129	129	23-070102-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	2294,92	9180
			Накладные расходы			*73,84*	*295*
			Сметная прибыль			*169,99*	*680*
130	130	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21,000	2168,19	45532

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*552,29*	*11598*
			Сметная прибыль			*160,61*	*3373*
131	131	23-070102-1303 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	21,000	2244,22	47129
			Накладные расходы			*72,21*	*1516*
			Сметная прибыль			*166,24*	*3491*
132	132	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	46,000	335,56	15436
			Накладные расходы			*10,80*	*497*
			Сметная прибыль			*24,86*	*1143*
133	133	23-070219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220	шт.	46,000	95,89	4411
			Накладные расходы			*3,09*	*142*
			Сметная прибыль			*7,10*	*327*
134	134	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3,000	2168,19	6505
			Накладные расходы			*552,29*	*1657*
			Сметная прибыль			*160,61*	*482*
135	135	23-070101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А	шт.	3,000	5348,92	16047
			Накладные расходы			*172,10*	*516*
			Сметная прибыль			*396,22*	*1189*
136	136	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14,000	501,66	7023
			Накладные расходы			*148,00*	*2072*
			Сметная прибыль			*37,16*	*520*
137	137	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14,000	358,42	5018
			Накладные расходы			*11,53*	*161*
			Сметная прибыль			*26,55*	*372*
138	138	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1065,58	3197
			Накладные расходы			*283,55*	*851*
			Сметная прибыль			*78,93*	*237*
139	139	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	748,74	2246
			Накладные расходы			*24,09*	*72*
			Сметная прибыль			*55,46*	*166*
140	140	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	25,000	460,04	11501
			Накладные расходы			*135,61*	*3390*
			Сметная прибыль			*34,08*	*852*
141	141	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25,000	688,23	17206
			Накладные расходы			*22,14*	*554*
			Сметная прибыль			*50,98*	*1275*
142	142	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,000	514,53	1544
			Накладные расходы			*152,06*	*456*
			Сметная прибыль			*38,11*	*114*
143	143	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	721,33	2164
			Накладные расходы			*23,21*	*70*
			Сметная прибыль			*53,43*	*160*
144	144	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	92,000	104,00	9568
			Накладные расходы			*3,35*	*308*
			Сметная прибыль			*7,70*	*709*
			Раздел: Кабели сечения				
145	145	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105,000	99,46	10444
			Накладные расходы			*24,14*	*2535*
			Сметная прибыль			*7,37*	*774*
146	146	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1143,000	84,15	96189
			Накладные расходы			*20,10*	*22980*
			Сметная прибыль			*6,23*	*7125*
147	147	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	732978,89	47644
			Накладные расходы			*23583,62*	*1533*
			Сметная прибыль			*54294,73*	*3529*
148	148	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	515205,66	20608
			Накладные расходы			*16576,76*	*663*
			Сметная прибыль			*38163,38*	*1527*
149	149	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	220120,74	9905
			Накладные расходы			*7082,39*	*319*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16305,24*	*734*
150	150	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,250	186694,36	46674
			Накладные расходы			*6006,90*	*1502*
			Сметная прибыль			*13829,21*	*3457*
151	151	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,848	117393,81	99550
			Накладные расходы			*3777,15*	*3203*
			Сметная прибыль			*8695,84*	*7374*
152	152	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	732,898	427,49	313310
			Накладные расходы			*90,85*	*66584*
			Сметная прибыль			*31,67*	*23208*
			Раздел: Технологическое оборудование				
153	153	Прайс-лист стр.18	Сиденье пластиковое; Габариты: 459х409х319	шт	125,000	6536,87	817108
			Накладные расходы			*210,32*	*26290*
			Сметная прибыль			*484,21*	*60527*
			Раздел: Демонтажные работы				
154	154	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	234,870	258,41	60692
			Накладные расходы			*86,12*	*20226*
			Сметная прибыль			*19,14*	*4496*
155	155	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой	м2	168,880	212,66	35914
			Накладные расходы			*77,44*	*13079*
			Сметная прибыль			*15,75*	*2660*
156	156	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	328,280	258,41	84830
			Накладные расходы			*86,12*	*28270*
			Сметная прибыль			*19,14*	*6284*
157	157	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж ворот и дверей	т	2,659	81408,90	216500
			Накладные расходы			*19757,33*	*52543*
			Сметная прибыль			*6030,29*	*16037*
158	158	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	2510,81	2511
			Накладные расходы			*899,25*	*899*
			Сметная прибыль			*185,99*	*186*
159	159	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,470	441,43	649
			Накладные расходы			*160,76*	*236*
			Сметная прибыль			*32,70*	*48*
160	160	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4,000	1662,59	6650
			Накладные расходы			*598,22*	*2393*
			Сметная прибыль			*123,15*	*493*
161	161	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	5,760	585,17	3371
			Накладные расходы			*210,81*	*1214*
			Сметная прибыль			*43,35*	*250*
162	162	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	15,057	1402,06	21111
			Накладные расходы			*400,49*	*6030*
			Сметная прибыль			*103,86*	*1564*
163	163	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	215,100	208,34	44815
			Накладные расходы			*75,76*	*16296*
			Сметная прибыль			*15,43*	*3320*
164	164	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 40 мм	м3	8,604	15899,89	136803
			Накладные расходы			*4518,32*	*38876*
			Сметная прибыль			*1177,77*	*10134*
165	165	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	6,540	2560,49	16745
			Накладные расходы			*932,46*	*6098*
			Сметная прибыль			*189,67*	*1240*
166	166	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,540	81,68	534
			Накладные расходы			*2,63*	*17*
			Сметная прибыль			*6,05*	*40*
167	167	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,540	151,76	993
			Накладные расходы			*4,88*	*32*
			Сметная прибыль			*11,24*	*74*
			ИТОГО:				13685729
			В том числе :				
			Накладные расходы				1022423
			Сметная прибыль				1013758
			Итого с временными		1,2 %	80413,00	13766142
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	47471,00	13813613

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		1,0000784		**14777503,80**
			Понижающий коэф К=0,9				**13299753,42**
			Итого с 12% НДС		12 %	1595970,41	**14895723,83**

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" Шыгаев Б. _____ **Подрядчик ТОО"ВиК"** Шинтасов Г. _____

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за 18 июля 2017года

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу » отдела физической культуры и спорта города Шымкент.**

ПОДРЯТЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**

ДОГОВОР: **№23 от 27 июня 2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	15 825 967,85	17 725 083,99	15 825 967,85	17 725 083,99
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	15 825 967,85	17 725 083,99	15 825 967,85	17 725 083,99
4	Всего к оплате	15 825 967,85	17 725 083,99	15 825 967,85	17 725 083,99

Заказчик:
КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу»
И.О.Директора _____ **Султанов Х.Ш**

Инженер
ТОО "Фараб құрылыс"
Директор _____ **Акжігіт Т.**

Подрядчик:
ТОО "ВиК"
Директор _____ **Шингисов Г.**

Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы /II Фасад-1-9 (АС-11)				
1	1	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж обшивки из профлиста	м2 кровли	28,300	125,43	3550
			Накладные расходы			*45,64*	*1292*
			Сметная прибыль			*9,29*	*263*
2	2	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлического ограждения на кровле	т конструкций	0,446	42021,42	18758
			Накладные расходы			*12422,22*	*5545*
			Сметная прибыль			*3112,70*	*1390*
3	3	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оцинкованного листа на парапете	м2 кровли	10,330	125,43	1296
			Накладные расходы			*45,64*	*471*
			Сметная прибыль			*9,29*	*96*
4	4	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	73,420	5180,51	380353
			Накладные расходы			*1881,34*	*138128*
			Сметная прибыль			*383,74*	*28174*
5	5	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	2,850	441,43	1258
			Накладные расходы			*160,76*	*458*
			Сметная прибыль			*32,70*	*93*
6	6	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,000	2510,81	2511
			Накладные расходы			*899,25*	*899*
			Сметная прибыль			*185,99*	*186*
			Раздел: Фасад 9-1				
7	7	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлического ограждения на кровле	т конструкций	0,446	42021,42	18758
			Накладные расходы			*12422,22*	*5545*
			Сметная прибыль			*3112,70*	*1390*
8	8	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оцинкованного листа на парапете	м2 кровли	10,330	125,43	1296
			Накладные расходы			*45,64*	*471*
			Сметная прибыль			*9,29*	*96*
9	9	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	72,160	5180,51	373825
			Накладные расходы			*1881,34*	*135758*
			Сметная прибыль			*383,74*	*27691*
10	10	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	5,700	441,43	2516
			Накладные расходы			*160,76*	*916*
			Сметная прибыль			*32,70*	*186*
11	11	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,000	2510,81	5022
			Накладные расходы			*899,25*	*1798*
			Сметная прибыль			*185,99*	*372*
			Раздел: Фасад Д-А				
12	12	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж обшивки из профлиста	м2 кровли	1,390	125,43	174
			Накладные расходы			*45,64*	*63*
			Сметная прибыль			*9,29*	*13*
13	13	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлической лестницы	т конструкций	0,338	42021,42	14185
			Накладные расходы			*12422,22*	*4193*
			Сметная прибыль			*3112,70*	*1051*
14	14	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлической решетки	т	0,010	14743,85	151
			Накладные расходы			*4106,95*	*42*
			Сметная прибыль			*1092,14*	*11*
15	15	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	41,890	5180,51	217011
			Накладные расходы			*1881,34*	*78809*
			Сметная прибыль			*383,74*	*16075*
			Раздел: Фасад А-Д				
16	16	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж обшивки из профлиста	м2 кровли	1,390	125,43	174
			Накладные расходы			*45,64*	*63*
			Сметная прибыль			*9,29*	*13*
17	17	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлической решетки	т	0,010	14743,85	151
			Накладные расходы			*4106,95*	*42*
			Сметная прибыль			*1092,14*	*11*
18	18	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	41,890	5180,51	217011

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1881,34*	*78809*
			Сметная прибыль			*383,74*	*16075*
19	19	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж обшивки из профлиста	м2 кровли	10,200	125,43	1279
			Накладные расходы			*45,64*	*466*
			Сметная прибыль			*9,29*	*95*
			Раздел: Демонтажные работы на отм. 0.000				
20	20	11-460401-0606 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного потолка из ДВП	м2	148,020	778,84	115284
			Накладные расходы			*254,63*	*37690*
			Сметная прибыль			*57,69*	*8540*
21	21	11-460401-0606 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного потолка из проф. листа	м2	18,010	778,84	14027
			Накладные расходы			*254,63*	*4586*
			Сметная прибыль			*57,69*	*1039*
22	22	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	278,310	258,41	71918
			Накладные расходы			*86,12*	*23967*
			Сметная прибыль			*19,14*	*5327*
23	23	12-030101-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянной панели	м2	9,600	2100,82	20168
			Накладные расходы			*719,62*	*6908*
			Сметная прибыль			*155,62*	*1494*
24	24	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Демонтаж резинового мата	м2	875,340	138,74	121445
			Накладные расходы			*50,20*	*43946*
			Сметная прибыль			*10,28*	*8996*
25	25	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	121,300	941,94	114258
			Накладные расходы			*339,48*	*41179*
			Сметная прибыль			*69,77*	*8464*
26	26	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	24,380	946,01	23064
			Накладные расходы			*337,40*	*8226*
			Сметная прибыль			*70,07*	*1708*
27	27	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из мраморных плиток. Разборка покрытия	м2	44,730	941,94	42133
			Накладные расходы			*339,48*	*15185*
			Сметная прибыль			*69,77*	*3121*
28	28	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 100 мм	м3	87,534	15899,89	1391781
			Накладные расходы			*4518,32*	*395507*
			Сметная прибыль			*1177,77*	*103095*
29	29	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	21,680	441,43	9570
			Накладные расходы			*160,76*	*3485*
			Сметная прибыль			*32,70*	*709*
30	30	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	15,000	2510,81	37662
			Накладные расходы			*899,25*	*13489*
			Сметная прибыль			*185,99*	*2790*
31	31	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	74,830	5180,51	387657
			Накладные расходы			*1881,34*	*140781*
			Сметная прибыль			*383,74*	*28715*
32	32	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	11,400	441,43	5032
			Накладные расходы			*160,76*	*1833*
			Сметная прибыль			*32,70*	*373*
33	33	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,000	2510,81	10043
			Накладные расходы			*899,25*	*3597*
			Сметная прибыль			*185,99*	*744*
34	34	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка монолитной лестницы	м3	6,000	17859,44	107157
			Накладные расходы			*4971,08*	*29826*
			Сметная прибыль			*1322,92*	*7938*
35	35	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	88,380	12055,16	1065435
			Накладные расходы			*3620,33*	*319965*
			Сметная прибыль			*892,97*	*78921*
36	36	12-180101-2401 РСНБ РК 2015	Снятие отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	м	7,500	571,94	4290
			Накладные расходы			*163,29*	*1225*
			Сметная прибыль			*42,37*	*318*
37	37	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 100 мм	м3	12,530	15899,89	199226
			Накладные расходы			*4518,32*	*56615*
			Сметная прибыль			*1177,77*	*14757*
			Раздел: Демонтаж трибуны				
38	38	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	74,400	170,36	12675
			Накладные расходы			*62,04*	*4616*
			Сметная прибыль			*12,62*	*939*
39	39	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	74,400	91,63	6818
			Накладные расходы			*33,37*	*2483*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	12-070101-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*6,79*	*505*
			Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов	м2	74,400	208,36	15502
			Накладные расходы			*75,88*	*5645*
			Сметная прибыль			*15,43*	*1148*
			Раздел: Кровля между осями 5-8				
41	41	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	48,820	125,43	6123
			Накладные расходы			*45,64*	*2228*
			Сметная прибыль			*9,29*	*454*
42	42	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	48,820	208,34	10171
			Накладные расходы			*75,76*	*3699*
			Сметная прибыль			*15,43*	*753*
43	43	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,232	430,33	12580
			Накладные расходы			*149,03*	*4357*
			Сметная прибыль			*31,88*	*932*
44	44	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянного настила	м2 кровли	50,000	93,80	4690
			Накладные расходы			*31,53*	*1576*
			Сметная прибыль			*6,95*	*347*
			Раздел: Кровля между осями Г-Д				
45	45	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	22,310	125,43	2798
			Накладные расходы			*45,64*	*1018*
			Сметная прибыль			*9,29*	*207*
46	46	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	22,310	208,34	4648
			Накладные расходы			*75,76*	*1690*
			Сметная прибыль			*15,43*	*344*
47	47	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	14,616	430,33	6290
			Накладные расходы			*149,03*	*2178*
			Сметная прибыль			*31,88*	*466*
48	48	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянного настила	м2 кровли	20,000	93,80	1876
			Накладные расходы			*31,53*	*631*
			Сметная прибыль			*6,95*	*139*
			Раздел: Зачистка металлоконструкции				
49	49	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	837,949	430,33	360598
			Накладные расходы			*149,03*	*124883*
			Сметная прибыль			*31,88*	*26711*
50	50	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	934,380	430,33	402096
			Накладные расходы			*149,03*	*139254*
			Сметная прибыль			*31,88*	*29785*
51	51	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,790	430,33	4213
			Накладные расходы			*149,03*	*1459*
			Сметная прибыль			*31,88*	*312*
			Раздел: Мусор				
52	52	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	84,908	2560,49	217406
			Накладные расходы			*932,46*	*79173*
			Сметная прибыль			*189,67*	*16104*
53	53	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	84,908	81,68	6935
			Накладные расходы			*2,63*	*223*
			Сметная прибыль			*6,05*	*514*
54	54	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	84,908	151,76	12886
			Накладные расходы			*4,88*	*415*
			Сметная прибыль			*11,24*	*955*
			Раздел: Проемы / Окна				
55	55	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,490	3379,79	8416
			Накладные расходы			*662,18*	*1649*
			Сметная прибыль			*250,35*	*623*
56	56	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,490	22574,42	56210
			Накладные расходы			*726,33*	*1809*
			Сметная прибыль			*1672,18*	*4164*
			Раздел: Витражи				
57	57	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	204,864	48701,77	9977256
			Накладные расходы			*1566,98*	*321019*
			Сметная прибыль			*3607,54*	*739056*
			ИТОГО:				16129616
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2301785**
			Сметная прибыль				**1194786**
			Итого с временными		1,2 %	193555,00	**16323171**
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	114262,00	**16437433**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		1,069[illegible]		**17584408,72**
			Понижающий коэф К=0.9				**15825967,85**
			Итого с НДС		12 %	1899116,14	**17725083,99**

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" Шакуров Б. _____ **Подрядчик ТОО"ВиК"** Шадиросов Г. _____

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ за 08 ноября 2017года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**

ДОГОВОР: **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 2 от 07 ноября 2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	139 901 423,01	156 689 593,76	35 325 455,15	39 564 509,77
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	139 901 423,01	156 689 593,76	35 325 455,15	39 564 509,77
4	Всего к оплате	139 901 423,01	156 689 593,76	35 325 455,15	39 564 509,77

Заказчик:

КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент

Директор _____ **Каскаев З.Ж**

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ **Акжігіт Т.**

Подрядчик:

ТОО "ВиК"

Директор _____ **Шингисов Г.Е.**

Форма 2-В

Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Дата составления
08.11.2017

Акт приемки выполненных работ №7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отделочные работы / Стены				
1	1	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,380	2184,65	267358
			Накладные расходы			*434,92*	*53226*
			Сметная прибыль			*161,83*	*19804*
2	2	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИПЕКС+откосы	м2	333,200	1218,79	406101
			Накладные расходы			*290,19*	*96691*
			Сметная прибыль			*90,28*	*30082*
3	3	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами+откосы	м2	333,200	678,75	226160
			Накладные расходы			*193,32*	*64413*
			Сметная прибыль			*50,28*	*16753*
			Раздел: Проемы/ Окна				
4	4	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,760	3379,79	19468
			Накладные расходы			*662,18*	*3814*
			Сметная прибыль			*250,35*	*1442*
5	5	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,760	22574,42	130029
			Накладные расходы			*726,33*	*4184*
			Сметная прибыль			*1672,18*	*9632*
6	6	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	6,400	848,05	5428
			Накладные расходы			*124,53*	*797*
			Сметная прибыль			*62,82*	*402*
7	7	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6,400	754,71	4830
			Накладные расходы			*24,28*	*155*
			Сметная прибыль			*55,90*	*358*
8	8	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8,000	66,27	530
			Накладные расходы			*2,13*	*17*
			Сметная прибыль			*4,91*	*39*
9	9	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	1,300	148,57	193
			Накладные расходы			*25,82*	*34*
			Сметная прибыль			*11,00*	*14*
			Раздел: Двери				
10	10	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,980	2688,16	5323
			Накладные расходы			*584,89*	*1158*
			Сметная прибыль			*199,12*	*394*
11	11	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,470	4220,43	6204
			Накладные расходы			*706,54*	*1039*
			Сметная прибыль			*312,62*	*460*
12	12	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,980	34147,55	67612
			Накладные расходы			*1098,70*	*2175*
			Сметная прибыль			*2529,45*	*5008*
13	13	21-090202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,470	24771,39	36414
			Накладные расходы			*797,02*	*1172*
			Сметная прибыль			*1834,92*	*2697*
14	14	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5638,77	11278
			Накладные расходы			*181,43*	*363*
			Сметная прибыль			*417,69*	*835*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	21-090404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	1,000	852,24	852
			Накладные расходы			*27,42*	*27*
			Сметная прибыль			*63,13*	*63*
			Раздел: Усиление стен 1-го этажа				
16	16	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	600,000	80,43	48256
			Накладные расходы			*27,22*	*16334*
			Сметная прибыль			*5,96*	*3575*
17	17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,618	82798,71	133952
			Накладные расходы			*25517,78*	*41283*
			Сметная прибыль			*6133,24*	*9922*
18	18	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	175931,68	40112
			Накладные расходы			*5660,61*	*1291*
			Сметная прибыль			*13031,98*	*2971*
19	19	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,176	235770,75	277266
			Накладные расходы			*7585,93*	*8921*
			Сметная прибыль			*17464,50*	*20538*
20	20	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,210	236789,89	49726
			Накладные расходы			*7618,72*	*1600*
			Сметная прибыль			*17539,99*	*3683*
21	21	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	300,000	7080,37	2124112
			Накладные расходы			*1181,46*	*354439*
			Сметная прибыль			*524,47*	*157342*
22	22	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	300,000	3555,62	1066687
			Накладные расходы			*506,64*	*151991*
			Сметная прибыль			*263,38*	*79014*
			Раздел: Гаражное здание				
23	23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,730	33056,18	57187
			Накладные расходы			*4441,53*	*7684*
			Сметная прибыль			*2448,61*	*4236*
24	24	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,169	20941,99	3547
			Накладные расходы			*6442,28*	*1091*
			Сметная прибыль			*1551,26*	*263*
25	25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	163703,76	9105
			Накладные расходы			*5267,17*	*293*
			Сметная прибыль			*12126,20*	*674*
26	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	171063,22	19455
			Накладные расходы			*5503,96*	*626*
			Сметная прибыль			*12671,35*	*1441*
			Раздел: МС-1				
27	27	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,780	36975,07	28841
			Накладные расходы			*5395,02*	*4208*
			Сметная прибыль			*2738,89*	*2136*
28	28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,213	20941,99	4451
			Накладные расходы			*6442,28*	*1369*
			Сметная прибыль			*1551,26*	*330*
29	29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	163703,91	7375
			Накладные расходы			*5267,18*	*237*
			Сметная прибыль			*12126,22*	*546*
30	30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	166682,47	27916
			Накладные расходы			*5363,01*	*898*
			Сметная прибыль			*12346,85*	*2068*
			Раздел: Перемычки ПРМ-1-3				
31	31	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,850	43141,11	36670
			Накладные расходы			*6378,70*	*5422*
			Сметная прибыль			*3195,64*	*2716*
32	32	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,188	21748,64	4098
			Накладные расходы			*6797,20*	*1281*
			Сметная прибыль			*1611,01*	*304*
33	33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	163703,76	7403
			Накладные расходы			*5267,17*	*238*
			Сметная прибыль			*12126,20*	*548*
34	34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	166682,47	23872
			Накладные расходы			*5363,01*	*768*
			Сметная прибыль			*12346,85*	*1768*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,022	74313,45	1610
			Накладные расходы			*24452,17*	*530*
			Сметная прибыль			*5504,70*	*119*
36	36	21-050301-9910 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,002	214652,92	495
			Накладные расходы			*6906,46*	*16*
			Сметная прибыль			*15900,22*	*37*
37	37	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,019	213633,93	4135
			Накладные расходы			*6873,68*	*133*
			Сметная прибыль			*15824,74*	*306*
			Раздел: Кровля				
38	38	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Толь. Из доп.сметы	м2 изолируемой поверхности	34,500	491,75	16966
			Накладные расходы			*46,35*	*1599*
			Сметная прибыль			*36,43*	*1257*
39	39	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. по периметру пергамин. Из доп.сметы	м2 изолируемой поверхности	192,560	558,46	107536
			Накладные расходы			*90,12*	*17353*
			Сметная прибыль			*41,37*	*7966*
40	40	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Из доп.сметы	м2 утепляемого покрытия	192,560	669,68	128954
			Накладные расходы			*211,89*	*40801*
			Сметная прибыль			*49,61*	*9552*
41	41	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012. Из доп.сметы	м3	28,900	30231,07	873678
			Накладные расходы			*972,69*	*28111*
			Сметная прибыль			*2239,34*	*64717*
42	42	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,мауэрлатов. Из доп.сметы	м3	2,280	93615,41	213443
			Накладные расходы			*12670,65*	*28889*
			Сметная прибыль			*6934,47*	*15811*
43	43	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Из доп.сметы	м3	2,280	7108,83	16208
			Накладные расходы			*584,50*	*1333*
			Сметная прибыль			*526,58*	*1201*
44	44	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев. Из доп.сметы	м3	2,541	78986,11	200704
			Накладные расходы			*12423,83*	*31569*
			Сметная прибыль			*5850,82*	*14867*
45	45	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад. Из доп.сметы	м3	2,541	8194,88	20823
			Накладные расходы			*1116,60*	*2837*
			Сметная прибыль			*607,03*	*1542*
46	46	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев. Из доп.сметы	м3	0,658	76364,02	50248
			Накладные расходы			*9495,64*	*6248*
			Сметная прибыль			*5656,59*	*3722*
47	47	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов. Из доп.сметы	м3	0,658	7108,83	4678
			Накладные расходы			*584,50*	*385*
			Сметная прибыль			*526,58*	*346*
48	48	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка досками обшивки. Из доп.сметы	м2	16,597	3136,54	52056
			Накладные расходы			*338,10*	*5611*
			Сметная прибыль			*232,34*	*3856*
49	49	21-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86. Из доп.сметы	м3	0,415	20947,84	8693
			Накладные расходы			*674,00*	*280*
			Сметная прибыль			*1551,69*	*644*
50	50	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад. Из доп.сметы	м3	0,415	8194,88	3401
			Накладные расходы			*1116,60*	*463*
			Сметная прибыль			*607,03*	*252*
51	51	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. Из доп.сметы	м2 кровли	217,200	2963,08	643581
			Накладные расходы			*344,34*	*74791*
			Сметная прибыль			*219,49*	*47673*
52	52	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. Из доп.сметы	м2 обработанной поверхности	75,580	248,67	18795
			Накладные расходы			*21,49*	*1624*
			Сметная прибыль			*18,42*	*1392*
53	53	21-070203-0201 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 обрешетка. Из доп.сметы	м3	2,419	47430,72	114735
			Накладные расходы			*1526,09*	*3692*
			Сметная прибыль			*3513,39*	*8499*
54	54	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80. Из доп.сметы	т	0,007	207520,06	1521

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6676,96*	*49*
			Сметная прибыль			*15371,86*	*113*
55	55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг. Из доп.сметы	т	0,069	492240,63	33718
			Накладные расходы			*39658,57*	*2717*
			Сметная прибыль			*36462,27*	*2498*
56	56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. Из доп.сметы	м2 покрытия	50,139	3099,28	155395
			Накладные расходы			*503,15*	*25227*
			Сметная прибыль			*229,58*	*11511*
57	57	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	54,000	11880,37	641540
			Накладные расходы			*1622,61*	*87621*
			Сметная прибыль			*880,03*	*47521*
58	58	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	215,000	767,52	165016
			Накладные расходы			*130,09*	*27969*
			Сметная прибыль			*56,85*	*12223*
59	59	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	215,000	202,43	43523
			Накладные расходы			*11,62*	*2497*
			Сметная прибыль			*14,99*	*3224*
60	60	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40,000	3237,24	129490
			Накладные расходы			*521,82*	*20873*
			Сметная прибыль			*239,80*	*9592*
			Раздел: Слуховые окна 3шт				
61	61	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,000	9020,40	27061
			Накладные расходы			*3085,04*	*9255*
			Сметная прибыль			*668,18*	*2005*
62	62	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,497	42312,18	21008
			Накладные расходы			*1361,40*	*676*
			Сметная прибыль			*3134,24*	*1556*
63	63	21-070201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,150	31138,13	4671
			Накладные расходы			*1001,87*	*150*
			Сметная прибыль			*2306,53*	*346*
64	64	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,012	39290,13	471
			Накладные расходы			*1264,16*	*15*
			Сметная прибыль			*2910,38*	*35*
65	65	21-070203-0212 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,129	37251,85	4805
			Накладные расходы			*1198,58*	*155*
			Сметная прибыль			*2759,40*	*356*
66	66	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,788	8194,88	6453
			Накладные расходы			*1116,60*	*879*
			Сметная прибыль			*607,03*	*478*
67	67	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,430	2963,08	42757
			Накладные расходы			*344,34*	*4969*
			Сметная прибыль			*219,49*	*3167*
68	68	21-050308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,750	278,47	209
			Накладные расходы			*8,96*	*7*
			Сметная прибыль			*20,63*	*15*
69	69	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,050	3099,28	3254
			Накладные расходы			*503,15*	*528*
			Сметная прибыль			*229,58*	*241*
70	70	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	18,000	1710,46	30788
			Накладные расходы			*314,95*	*5669*
			Сметная прибыль			*126,70*	*2281*
71	71	21-100102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,000	875,39	15757
			Накладные расходы			*28,17*	*507*
			Сметная прибыль			*64,84*	*1167*
72	72	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,799	10731,75	8570
			Накладные расходы			*345,29*	*276*
			Сметная прибыль			*794,94*	*635*
73	73	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6,000	314,16	1885
			Накладные расходы			*10,11*	*61*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,27*	*140*
74	74	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	6,000	684,30	4106
			Накладные расходы			*22,02*	*132*
			Сметная прибыль			*50,69*	*304*
75	75	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3,000	881,05	2643
			Накладные расходы			*28,35*	*85*
			Сметная прибыль			*65,26*	*196*
76	76	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	окна с одинарным переплетом. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,600	1842,04	1105
			Накладные расходы			*287,70*	*173*
			Сметная прибыль			*136,45*	*82*
77	77	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,480	884,46	8385
			Накладные расходы			*256,62*	*2433*
			Сметная прибыль			*65,52*	*621*
			Раздел: Фасад 1-9, 9-1, А-Д, Д-А				
78	78	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1445,230	4329,19	6256676
			Накладные расходы			*1412,84*	*2041882*
			Сметная прибыль			*320,68*	*463457*
			Раздел: Окраска металлоконструкции				
79	79	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	32,581	4354,55	141878
			Накладные расходы			*293,02*	*9547*
			Сметная прибыль			*322,56*	*10509*
			Раздел: Ограждение кровли ОГ-1				
80	80	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение	м ограждения	70,000	119,62	8373
			Накладные расходы			*32,55*	*2279*
			Сметная прибыль			*8,86*	*620*
81	81	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,873	386965,24	337782
			Накладные расходы			*12450,62*	*10868*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*25021*
82	82	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,115	427210,38	49259
			Накладные расходы			*13745,51*	*1585*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*3649*
83	83	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,086	175931,68	15197
			Накладные расходы			*5660,61*	*489*
			Сметная прибыль			*13031,98*	*1126*
84	84	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	31,161	77,70	2421
			Накладные расходы			*11,94*	*372*
			Сметная прибыль			*5,76*	*179*
85	85	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	50,000	3237,24	161862
			Накладные расходы			*521,82*	*26091*
			Сметная прибыль			*239,80*	*11990*
			Раздел: Монтажные работы по требуне				
86	86	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство бетона	м3	3,000	23193,42	69580
			Накладные расходы			*2300,65*	*6902*
			Сметная прибыль			*1718,03*	*5154*
87	87	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,095	24265,67	2306
			Накладные расходы			*7099,83*	*675*
			Сметная прибыль			*1797,46*	*171*
88	88	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,095	235770,75	22408
			Накладные расходы			*7585,93*	*721*
			Сметная прибыль			*17464,50*	*1660*
			Раздел: Ограждение лестницы ОГ-1				
89	89	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	11,000	3151,85	34670
			Накладные расходы			*1072,09*	*11793*
			Сметная прибыль			*233,47*	*2568*
90	90	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14,400	4711,23	67842
			Накладные расходы			*151,58*	*2183*
			Сметная прибыль			*348,98*	*5025*
91	91	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11,000	6778,61	74565
			Накладные расходы			*218,10*	*2399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*502,12*	*5523*
92	92	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	22,000	1623,28	35712
			Накладные расходы			*52,23*	*1149*
			Сметная прибыль			*120,24*	*2645*
93	93	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	60,000	479,28	28757
			Накладные расходы			*15,42*	*925*
			Сметная прибыль			*35,50*	*2130*
			Раздел: Колонна К-1-12шт				
94	94	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	8,703	28253,01	245896
			Накладные расходы			*6889,29*	*59960*
			Сметная прибыль			*2092,82*	*18215*
95	95	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,703	3739,85	32549
			Накладные расходы			*979,79*	*8527*
			Сметная прибыль			*277,03*	*2411*
96	96	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,290	433562,78	3594062
			Накладные расходы			*13949,90*	*115639*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*266227*
97	97	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,414	386965,24	160111
			Накладные расходы			*12450,62*	*5152*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*11860*
98	98	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	252,397	155,40	39223
			Накладные расходы			*23,87*	*6025*
			Сметная прибыль			*11,51*	*2905*
99	99	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	252,397	4354,55	1099077
			Накладные расходы			*293,02*	*73957*
			Сметная прибыль			*322,56*	*81413*
			Раздел: Опорные конструкции				
100	100	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж балок	т конструкций	1,128	48117,80	54265
			Накладные расходы			*10788,38*	*12167*
			Сметная прибыль			*3564,28*	*4020*
101	101	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,128	433562,78	488955
			Накладные расходы			*13949,90*	*15732*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*36219*
102	102	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,128	3739,85	4218
			Накладные расходы			*979,79*	*1105*
			Сметная прибыль			*277,03*	*312*
103	103	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,210	28253,01	5921
			Накладные расходы			*6889,29*	*1444*
			Сметная прибыль			*2092,82*	*439*
104	104	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,198	433562,78	85663
			Накладные расходы			*13949,90*	*2756*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*6345*
105	105	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012	386965,24	4644
			Накладные расходы			*12450,62*	*149*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*344*
106	106	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,210	3739,85	784
			Накладные расходы			*979,79*	*205*
			Сметная прибыль			*277,03*	*58*
107	107	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,168	108343,69	18202
			Накладные расходы			*32668,76*	*5488*
			Сметная прибыль			*8025,46*	*1348*
108	108	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,168	433562,78	72839
			Накладные расходы			*13949,90*	*2344*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*5395*
109	109	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,168	3739,85	628
			Накладные расходы			*979,79*	*165*
			Сметная прибыль			*277,03*	*47*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
* 110	*110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	43,655	155,40	6784
			Накладные расходы			*23,87*	*1042*
			Сметная прибыль			*11,51*	*503*
111	111	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	43,655	4354,55	190097
			Накладные расходы			*293,02*	*12792*
			Сметная прибыль			*322,56*	*14081*
			Раздел: Деревянные элементы				
112	112	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Установка каркаса из брусьев лежней	м3	3,040	75507,39	229542
			Накладные расходы			*22941,97*	*69744*
			Сметная прибыль			*5593,14*	*17003*
113	113	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,040	39290,13	119442
			Накладные расходы			*1264,16*	*3843*
			Сметная прибыль			*2910,38*	*8848*
114	114	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами пола	м2	3,040	81,28	247
			Накладные расходы			*21,76*	*66*
			Сметная прибыль			*6,02*	*18*
115	115	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,040	7231,13	21983
			Накладные расходы			*601,72*	*1829*
			Сметная прибыль			*535,64*	*1628*
116	116	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	427210,38	3204
			Накладные расходы			*13745,51*	*103*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*237*
			Раздел: Металлическая рама РМ-1				
117	117	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	т конструкций	0,378	108343,69	40997
			Накладные расходы			*32668,76*	*12362*
			Сметная прибыль			*8025,46*	*3037*
118	118	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,378	433562,78	163800
			Накладные расходы			*13949,90*	*5270*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*12133*
119	119	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,001	386965,24	232
			Накладные расходы			*12450,62*	*7*
			Сметная прибыль			*28664,09*	*17*
120	120	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,378	3739,85	1415
			Накладные расходы			*979,79*	*371*
			Сметная прибыль			*277,03*	*105*
121	121	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,974	155,40	1705
			Накладные расходы			*23,87*	*262*
			Сметная прибыль			*11,51*	*126*
122	122	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	10,974	4354,55	47785
			Накладные расходы			*293,02*	*3215*
			Сметная прибыль			*322,56*	*3540*
123	123	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	427210,38	34
			Накладные расходы			*13745,51*	*1*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*3*
			Раздел: Приямок				
124	124	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,120	18990,18	2279
			Накладные расходы			*1147,74*	*138*
			Сметная прибыль			*1406,68*	*169*
125	125	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,500	24430,46	12215
			Накладные расходы			*2343,31*	*1172*
			Сметная прибыль			*1809,66*	*905*
126	126	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,076	24265,67	1834
			Накладные расходы			*7099,83*	*537*
			Сметная прибыль			*1797,46*	*136*
127	127	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	170108,93	12860
			Накладные расходы			*5473,26*	*414*
			Сметная прибыль			*12600,66*	*953*
			Раздел: Ограждение для радиаторов ОГ-1-6шт				
128	128	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,360	575,61	1934
			Накладные расходы			*188,54*	*634*
			Сметная прибыль			*42,64*	*143*
129	129	21-070204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	24514,27	515

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*		*Накладные расходы*			*788,75*	*17*
			Сметная прибыль			*1815,87*	*38*
130	130	21-070201-0211 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,085	29099,84	2479
			Накладные расходы			*936,29*	*80*
			Сметная прибыль			*2155,54*	*184*
131	131	21-070203-0208 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	31284,21	695
			Накладные расходы			*1006,57*	*22*
			Сметная прибыль			*2317,35*	*51*
132	132	21-070203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	41917,31	755
			Накладные расходы			*1348,69*	*24*
			Сметная прибыль			*3104,99*	*56*
133	133	11-100116-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами	м2 перегородок	3,360	814,76	2738
			Накладные расходы			*99,10*	*333*
			Сметная прибыль			*60,35*	*203*
			Раздел: Ограждение для радиаторов ОГ-2-29шт				
134	134	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	34,800	575,61	20031
			Накладные расходы			*188,54*	*6561*
			Сметная прибыль			*42,64*	*1484*
135	135	21-070204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,218	24514,27	5332
			Накладные расходы			*788,75*	*172*
			Сметная прибыль			*1815,87*	*395*
136	136	21-070201-0211 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86	м3	0,644	29099,84	18734
			Накладные расходы			*936,29*	*603*
			Сметная прибыль			*2155,54*	*1388*
137	137	21-070203-0208 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойныхпород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,252	31284,21	7893
			Накладные расходы			*1006,57*	*254*
			Сметная прибыль			*2317,35*	*585*
138	138	21-070203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,087	41917,31	3647
			Накладные расходы			*1348,69*	*117*
			Сметная прибыль			*3104,99*	*270*
139	139	11-100116-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами	м2 перегородок	34,800	814,76	28354
			Накладные расходы			*99,10*	*3449*
			Сметная прибыль			*60,35*	*2100*
			Раздел: Ограждение для радиаторов ОГ-3-14шт				
140	140	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,160	575,61	11604
			Накладные расходы			*188,54*	*3801*
			Сметная прибыль			*42,64*	*860*
141	141	21-070204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,126	24514,27	3089
			Накладные расходы			*788,75*	*99*
			Сметная прибыль			*1815,87*	*229*
142	142	21-070201-0211 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,353	29099,84	10266
			Накладные расходы			*936,29*	*330*
			Сметная прибыль			*2155,54*	*760*
143	143	21-070203-0208 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,146	31284,21	4573
			Накладные расходы			*1006,57*	*147*
			Сметная прибыль			*2317,35*	*339*
144	144	21-070203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	41917,31	1761
			Накладные расходы			*1348,69*	*57*
			Сметная прибыль			*3104,99*	*130*
145	145	11-100116-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки с двух сторон. Антисептирование пастами	м2 перегородок	20,160	814,76	16426
			Накладные расходы			*99,10*	*1998*
			Сметная прибыль			*60,35*	*1217*
146	146	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	58,320	1944,75	113418
			Накладные расходы			*534,94*	*31197*
			Сметная прибыль			*144,06*	*8401*
			Раздел: Озеленение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	147	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	624,000	949,75	592644
			Накладные расходы			*185,97*	*116045*
			Сметная прибыль			*70,35*	*43900*
148	148	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские необыкновенные. Посев вручную	м2	624,000	215,99	134775
			Накладные расходы			*41,29*	*25763*
			Сметная прибыль			*16,00*	*9983*
149	149	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	293,000	558,57	163660
			Накладные расходы			*198,00*	*58013*
			Сметная прибыль			*41,38*	*12123*
150	150	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	293,000	2113,57	619276
			Накладные расходы			*655,54*	*192073*
			Сметная прибыль			*156,56*	*45872*
			Раздел: Демонтажные работы				
151	151	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	804,000	3076,69	2473658
			Накладные расходы			*963,71*	*774823*
			Сметная прибыль			*227,90*	*183234*
152	152	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	35,000	948,78	33207
			Накладные расходы			*349,51*	*12233*
			Сметная прибыль			*70,28*	*2460*
153	153	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж лотка	м3	7,150	7047,39	50389
			Накладные расходы			*2083,56*	*14897*
			Сметная прибыль			*522,03*	*3733*
154	154	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	165,159	81,68	13490
			Накладные расходы			*2,63*	*434*
			Сметная прибыль			*6,05*	*999*
155	155	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	165,159	151,76	25065
			Накладные расходы			*4,88*	*806*
			Сметная прибыль			*11,24*	*1857*
			Раздел: Асфальтовое покрытие проездов тип-1-1367м2				
156	156	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1367,000	1167,94	1596569
			Накладные расходы			*65,23*	*89171*
			Сметная прибыль			*86,51*	*118264*
157	157	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1367,000	515,10	704144
			Накладные расходы			*16,75*	*22902*
			Сметная прибыль			*38,16*	*52159*
158	158	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1367,000	1176,46	1608215
			Накладные расходы			*65,51*	*89546*
			Сметная прибыль			*87,14*	*119127*
159	159	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130,000	1244,55	161791
			Накладные расходы			*350,50*	*45565*
			Сметная прибыль			*92,19*	*11985*
160	160	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,850	33606,38	196597
			Накладные расходы			*1081,29*	*6326*
			Сметная прибыль			*2489,36*	*14563*
			Раздел: Мощение тротуарной плиткой тип-2-62м2				
161	161	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из гравийно-песчаной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	62,000	620,25	38456
			Накладные расходы			*142,11*	*8811*
			Сметная прибыль			*45,94*	*2849*
162	162	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из гравийно-песчаной смеси. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-62,000	31,16	-3356
			Накладные расходы			*-7,48*	*-464*
			Сметная прибыль			*-4,01*	*-249*
163	163	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,100	1134,65	3517
			Накладные расходы			*178,88*	*555*
			Сметная прибыль			*84,05*	*261*
164	164	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	62,000	621,07	38506
			Накладные расходы			*219,59*	*13614*
			Сметная прибыль			*46,01*	*2852*
165	165	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	62,000	2353,83	145938
			Накладные расходы			*75,73*	*4696*
			Сметная прибыль			*174,36*	*10810*
166	166	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42,000	1244,55	52271

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*350,50*	*14721*
			Сметная прибыль			*92,19*	*3872*
167	167	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,672	33606,38	22583
			Накладные расходы			*1081,29*	*727*
			Сметная прибыль			*2489,36*	*1673*
			Раздел: Лотки - 65м				
168	168	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	7,150	9337,01	66760
			Накладные расходы			*1948,52*	*13932*
			Сметная прибыль			*691,63*	*4945*
169	169	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,150	40602,12	290305
			Накладные расходы			*1306,37*	*9341*
			Сметная прибыль			*3007,56*	*21504*
			Раздел: Благоустройство / Крыльцо Кр-1				
170	170	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	16,000	5576,80	89229
			Накладные расходы			*570,35*	*9126*
			Сметная прибыль			*413,10*	*6610*
			Раздел: Земляные работы				
171	171	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/растит.слой. Из доп.сметы	м3 грунта	12,500	97,93	1224
			Накладные расходы			*19,76*	*247*
			Сметная прибыль			*7,25*	*91*
172	172	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Из доп.сметы	м3грунта	133,336	123,65	16486
			Накладные расходы			*24,95*	*3327*
			Сметная прибыль			*9,16*	*1221*
173	173	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Из доп.сметы	м3 грунта	4,124	2372,63	9784
			Накладные расходы			*864,04*	*3563*
			Сметная прибыль			*175,75*	*725*
174	174	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки. Из доп.сметы	м3грунтовой подушки	62,480	404,96	25302
			Накладные расходы			*64,38*	*4022*
			Сметная прибыль			*30,00*	*1874*
175	175	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. Из доп.сметы	м3 грунта	53,350	29,03	1549
			Накладные расходы			*5,48*	*292*
			Сметная прибыль			*2,15*	*115*
176	176	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Из доп.сметы	м3 грунта	1,650	1134,50	1872
			Накладные расходы			*413,15*	*682*
			Сметная прибыль			*84,04*	*139*
177	177	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Из доп.сметы	м3 уплотненного грунта	55,000	188,09	10345
			Накладные расходы			*58,38*	*3211*
			Сметная прибыль			*13,93*	*766*
178	178	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт. Из доп.сметы	м3 грунта	19,980	148,76	2972
			Накладные расходы			*28,88*	*577*
			Сметная прибыль			*11,02*	*220*
179	179	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. Из доп.сметы	т	33,966	151,76	5155
			Накладные расходы			*4,88*	*166*
			Сметная прибыль			*11,24*	*382*
			Раздел: Подпорная стена П-1				
180	180	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство. Из доп.сметы	м3	4,420	18626,89	82331
			Накладные расходы			*1111,57*	*4913*
			Сметная прибыль			*1379,77*	*6099*
181	181	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство. Из доп.сметы	м3	44,180	22753,84	1005274
			Накладные расходы			*1943,27*	*85855*
			Сметная прибыль			*1685,47*	*74465*
182	182	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм. Из доп.сметы	т	0,925	21748,64	20117
			Накладные расходы			*6797,20*	*6287*
			Сметная прибыль			*1611,01*	*1490*
183	183	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014. Из доп.сметы	т	0,925	171063,22	158233
			Накладные расходы			*5503,96*	*5091*
			Сметная прибыль			*12671,35*	*11721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	184	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014. Из доп.сметы	т	0,170	163703,76	27830
			Накладные расходы			*5267,17*	*895*
			Сметная прибыль			*12126,20*	*2061*
			Раздел: Мафы				
1	1	1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	2,000	65126,29	130253
			Накладные расходы			*9915,07*	*19830*
			Сметная прибыль			*4824,17*	*9648*
2	2	1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	3,000	18443,20	55330
			Накладные расходы			*5310,95*	*15933*
			Сметная прибыль			*1366,16*	*4098*
			Раздел: Демонтажные работы				
3	3	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения М5Б	м	75,000	2593,78	194533
			Накладные расходы			*875,83*	*65687*
			Сметная прибыль			*192,13*	*14410*
4	4	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения Б1Б	м	107,000	1894,30	202690
			Накладные расходы			*554,72*	*59355*
			Сметная прибыль			*140,32*	*15014*
5	5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	51,190	81,68	4181
			Накладные расходы			*2,63*	*135*
			Сметная прибыль			*6,05*	*310*
6	6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	51,190	151,76	7769
			Накладные расходы			*4,88*	*250*
			Сметная прибыль			*11,24*	*575*
			Раздел: Ограждение ОГ-1/ Земляные работы				
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,750	1977,19	21255
			Накладные расходы			*720,04*	*7740*
			Сметная прибыль			*146,46*	*1574*
8	8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	м3 грунта	10,750	181,66	1953
			Накладные расходы			*35,28*	*379*
			Сметная прибыль			*13,46*	*145*
9	9	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,275	151,76	2774
			Накладные расходы			*4,88*	*89*
			Сметная прибыль			*11,24*	*205*
			Раздел: Секция ограждения СО-1-15шт				
10	10	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,511	74065,95	185946
			Накладные расходы			*19680,24*	*49408*
			Сметная прибыль			*5486,37*	*13774*
11	11	21-050304-0305 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,298	158099,53	47169
			Накладные расходы			*5086,86*	*1518*
			Сметная прибыль			*11711,08*	*3494*
12	12	21-050304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 30 мм х 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,486	160646,98	78074
			Накладные расходы			*5168,82*	*2512*
			Сметная прибыль			*11899,78*	*5783*
13	13	21-050304-0311 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,883	160646,98	141835
			Накладные расходы			*5168,82*	*4564*
			Сметная прибыль			*11899,78*	*10506*
14	14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,843	433562,78	365623
			Накладные расходы			*13949,90*	*11764*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*27083*
15	15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	72,806	148,62	10821
			Накладные расходы			*23,00*	*1674*
			Сметная прибыль			*11,01*	*802*
			Раздел: Стойка Ст-1-2шт				
16	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,600	18626,89	11176
			Накладные расходы			*1111,57*	*667*
			Сметная прибыль			*1379,77*	*828*
17	17	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,750	24458,18	91718
			Накладные расходы			*2610,49*	*9789*
			Сметная прибыль			*1811,72*	*6794*
18	18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,066	430666,28	28424
			Накладные расходы			*89043,39*	*5877*
			Сметная прибыль			*31901,21*	*2105*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны. Монтаж	т	0,695	24567,79	17062
			Накладные расходы			*6466,35*	*4491*
			Сметная прибыль			*1819,84*	*1264*
20	20	21-050206-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 70 мм х 70 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	60,000	1691,88	101513
			Накладные расходы			*54,44*	*3266*
			Сметная прибыль			*125,32*	*7519*
21	21	21-050101-0137 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 80 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,038	191216,05	7343
			Накладные расходы			*6152,38*	*236*
			Сметная прибыль			*14164,15*	*544*
22	22	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,266	387466,30	102872
			Накладные расходы			*12466,74*	*3310*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*7620*
23	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,140	148,62	2993
			Накладные расходы			*23,00*	*463*
			Сметная прибыль			*11,01*	*222*
			Раздел: Ворота В-1-2шт				
24	24	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,430	74065,95	31841
			Накладные расходы			*19680,24*	*8461*
			Сметная прибыль			*5486,37*	*2359*
25	25	21-050304-0305 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,038	158099,53	5967
			Накладные расходы			*5086,86*	*192*
			Сметная прибыль			*11711,08*	*442*
26	26	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,300	433562,78	130069
			Накладные расходы			*13949,90*	*4185*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*9635*
27	27	21-050206-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	9,180	272,37	2500
			Накладные расходы			*8,76*	*80*
			Сметная прибыль			*20,18*	*185*
28	28	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,035	387466,30	13716
			Накладные расходы			*12466,74*	*441*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*1016*
29	29	21-050301-0109 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	171091,12	6771
			Накладные расходы			*5504,86*	*218*
			Сметная прибыль			*12673,42*	*502*
30	30	21-050206-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	2,400	276,58	664
			Накладные расходы			*8,90*	*21*
			Сметная прибыль			*20,49*	*49*
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,467	148,62	1853
			Накладные расходы			*23,00*	*287*
			Сметная прибыль			*11,01*	*137*
32	32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,080	18626,89	1490
			Накладные расходы			*1111,57*	*89*
			Сметная прибыль			*1379,77*	*110*
33	33	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	24458,18	12229
			Накладные расходы			*2610,49*	*1305*
			Сметная прибыль			*1811,72*	*906*
34	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	430666,28	3790
			Накладные расходы			*89043,39*	*784*
			Сметная прибыль			*31901,21*	*281*
35	35	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны. Монтаж	т	0,070	24567,79	1712
			Накладные расходы			*6466,35*	*451*
			Сметная прибыль			*1819,84*	*127*
36	36	21-050206-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная изуглеродистой стали размерами 70 мм х 70 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	9,920	1691,88	16783
			Накладные расходы			*54,44*	*540*
			Сметная прибыль			*125,32*	*1243*
37	37	21-050101-0137 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной 80 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,005	191216,05	979
			Накладные расходы			*6152,38*	*32*
			Сметная прибыль			*14164,15*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,021	148,62	300
			Накладные расходы			*23,00*	*46*
			Сметная прибыль			*11,01*	*22*
			Раздел: Калитка К-1-2шт				
39	39	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,181	74065,95	13401
			Накладные расходы			*19680,24*	*3561*
			Сметная прибыль			*5486,37*	*993*
40	40	21-050304-0305 РСНБ РК 2015	Прокат стальнойгорячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,012	158099,53	1967
			Накладные расходы			*5086,86*	*63*
			Сметная прибыль			*11711,08*	*146*
41	41	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,106	433562,78	46114
			Накладные расходы			*13949,90*	*1484*
			Сметная прибыль			*32115,76*	*3416*
42	42	21-050206-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратнаяиз углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	3,060	272,37	833
			Накладные расходы			*8,76*	*27*
			Сметная прибыль			*20,18*	*62*
43	43	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,018	387466,30	6858
			Накладные расходы			*12466,74*	*221*
			Сметная прибыль			*28701,21*	*508*
44	44	21-050301-0109 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	171091,12	3386
			Накладные расходы			*5504,86*	*109*
			Сметная прибыль			*12673,42*	*251*
45	45	21-050206-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	1,200	276,58	332
			Накладные расходы			*8,90*	*11*
			Сметная прибыль			*20,49*	*25*
46	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,247	148,62	780
			Накладные расходы			*23,00*	*121*
			Сметная прибыль			*11,01*	*58*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,080	18626,89	1490
			Накладные расходы			*1111,57*	*89*
			Сметная прибыль			*1379,77*	*110*
48	48	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	24458,18	12229
			Накладные расходы			*2610,49*	*1305*
			Сметная прибыль			*1811,72*	*906*
49	49	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	430666,28	3790
			Накладные расходы			*89043,39*	*784*
			Сметная прибыль			*31901,21*	*281*
50	50	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны. Монтаж	т	0,070	24567,79	1712
			Накладные расходы			*6466,35*	*451*
			Сметная прибыль			*1819,84*	*127*
51	51	21-050206-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная изуглеродистой стали размерами 70 мм х 70 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	9,920	1691,88	16783
			Накладные расходы			*54,44*	*540*
			Сметная прибыль			*125,32*	*1243*
52	52	21-050101-0137 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 80 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,005	191216,05	979
			Накладные расходы			*6152,38*	*32*
			Сметная прибыль			*14164,15*	*73*
53	53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,021	148,62	300
			Накладные расходы			*23,00*	*46*
			Сметная прибыль			*11,01*	*22*
			ИТОГО:				**36003228**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5799859**
			Сметная прибыль				**2663762**
			Итого прямые затраты		1,2 %	25859,00	36535267
			Итого с плановыми накоплениями		0,7 %	15206,00	36690314
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв.2017 г.		1,0009784		39250505,73
			Лимитируемые затраты К-12				35325455,15
			Итого НДС		12 %	4239054,62	39564509,77

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" Оразов Б. _____ **Подрядчик ТОО"ВИК"** Шаяхметов Т. _____

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за 09 августа 2017года

ЗАКАЗЧИК: **КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ВиК"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО" Фараб Құрылыс"**
ДОГОВОР: **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Наименование обьекта: **"Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №5 по боксу""**

№ п/п		Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала строительство		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	59 598 875,95	66 750 741,06	38 415 765,24	43 025 657,07
2	в т.ч Оборудование				
3	Итого затраты подрячика	59 598 875,95	66 750 741,06	38 415 765,24	43 025 657,07
4	Всего к оплате	59 598 875,95	66 750 741,06	38 415 765,24	43 025 657,07

Заказчик:
КГУ «Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа №5 по боксу» отдела физической культуры и спорта города Шымкент
И.О.Директора _____Султанов Х.Ш

Инженер:
ТОО "Фараб құрылыс"
Директор_____Ақжігіт Т.

Подрядчик:
ТОО "ВиК"
Директор_____Шингисов Г.

Стройка **Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) при КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийскогорезерва №5 по боксу"**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 27 июня 2017г. и доп.соглашение № 1 от 26 июля 2017г.**

Дата составления
09.08.2017

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы / Уборная отделка				
1	1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из доп.сметы	м3 кладки	0,650	19478,82	12661
			Накладные расходы			*2444,16*	*1589*
			Сметная прибыль			*1442,88*	*938*
2	2	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. Из доп.сметы	м2 кровли	8,000	2963,08	23705
			Накладные расходы			*344,34*	*2755*
			Сметная прибыль			*219,49*	*1756*
3	3	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. Из доп.сметы	м2 проемов	3,150	3176,98	10007
			Накладные расходы			*514,14*	*1620*
			Сметная прибыль			*235,33*	*741*
4	4	21-090202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014. Из доп.сметы	м2	3,150	31392,37	98886
			Накладные расходы			*1010,05*	*3182*
			Сметная прибыль			*2325,36*	*7325*
5	5	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону. Из доп.сметы	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,000	1125,70	24765
			Накладные расходы			*295,94*	*6511*
			Сметная прибыль			*83,39*	*1834*
6	6	11-150212-0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм. Из доп.сметы	м2 отделываемой поверхности	44,000	1821,73	80156
			Накладные расходы			*219,21*	*9645*
			Сметная прибыль			*134,94*	*5937*
7	7	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство. Из доп.сметы	м2 покрытия	6,000	2934,34	17606
			Накладные расходы			*842,99*	*5058*
			Сметная прибыль			*217,36*	*1304*
			Раздел: Фасад 1-9, 9-1, А-Д, Д-А				
8	8	Прайс-лист стр.4	Линеарная панель PriMERAnEl со всеми ее комплектующими с доставкой до объекта	шт	1,000	14300424,41	14300424
			Накладные расходы			*460116,62*	*460117*
			Сметная прибыль			*1059290,70*	*1059291*
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Буквы объемные и ПВХ, лайтбокс +монтаж	шт	1,000	1701677,42	1701677
			Накладные расходы			*54751,53*	*54752*
			Сметная прибыль			*126050,18*	*126050*
			Раздел: Кровля между осями 5-8				
10	10	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	48,820	930,08	45406
			Накладные расходы			*287,88*	*14054*
			Сметная прибыль			*68,89*	*3363*
11	11	21-100103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,143	2227,87	125079
			Накладные расходы			*71,68*	*4024*
			Сметная прибыль			*165,03*	*9265*
12	12	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	48,820	352,19	17194
			Накладные расходы			*43,02*	*2100*
			Сметная прибыль			*26,09*	*1274*
13	13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	29,232	186,87	5462
			Накладные расходы			*36,53*	*1068*
			Сметная прибыль			*13,84*	*405*
14	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	29,232	155,40	4543
			Накладные расходы			*23,87*	*698*
			Сметная прибыль			*11,51*	*336*
15	15	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	29,232	4354,55	127292
			Накладные расходы			*293,02*	*8566*
			Сметная прибыль			*322,56*	*9429*
			Раздел: Деревянный настил				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	74,000	56,58	4187
			Накладные расходы			*18,22*	*1348*
			Сметная прибыль			*4,19*	*310*
17	17	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,600	39290,13	62864
			Накладные расходы			*1264,16*	*2023*
			Сметная прибыль			*2910,38*	*4657*
18	18	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,600	7231,13	11570
			Накладные расходы			*601,72*	*963*
			Сметная прибыль			*535,64*	*857*
			Раздел: Кровля между осями Г-Д				
19	19	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,310	930,08	20750
			Накладные расходы			*287,88*	*6423*
			Сметная прибыль			*68,89*	*1537*
20	20	21-100103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,657	2227,87	57159
			Накладные расходы			*71,68*	*1839*
			Сметная прибыль			*165,03*	*4234*
21	21	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,310	352,19	7857
			Накладные расходы			*43,02*	*960*
			Сметная прибыль			*26,09*	*582*
22	22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	14,616	186,87	2731
			Накладные расходы			*36,53*	*534*
			Сметная прибыль			*13,84*	*202*
23	23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,616	155,40	2271
			Накладные расходы			*23,87*	*349*
			Сметная прибыль			*11,51*	*168*
24	24	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	14,616	4354,55	63646
			Накладные расходы			*293,02*	*4283*
			Сметная прибыль			*322,56*	*4715*
			Раздел: Деревянный настил				
25	25	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	32,000	56,58	1811
			Накладные расходы			*18,22*	*583*
			Сметная прибыль			*4,19*	*134*
26	26	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,640	39290,13	25146
			Накладные расходы			*1264,16*	*809*
			Сметная прибыль			*2910,38*	*1863*
27	27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,640	7231,13	4628
			Накладные расходы			*601,72*	*385*
			Сметная прибыль			*535,64*	*343*
			Раздел: Отделочные работы/ Потолок				
28	28	11-100403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на металлическом каркасе	м2	195,500	2215,39	433108
			Накладные расходы			*566,83*	*110815*
			Сметная прибыль			*164,10*	*32082*
29	29	22-030301-0106 РСНБ РК 2015	Сайдинг	м2	201,365	2811,19	566074
			Накладные расходы			*90,45*	*18213*
			Сметная прибыль			*208,24*	*41931*
			Раздел: Стены				
30	30	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	527,930	2184,65	1153343
			Накладные расходы			*434,92*	*229609*
			Сметная прибыль			*161,83*	*85433*
31	31	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	м2	527,930	1218,79	643436
			Накладные расходы			*290,19*	*153199*
			Сметная прибыль			*90,28*	*47662*
32	32	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	527,930	678,75	358333
			Накладные расходы			*193,32*	*102057*
			Сметная прибыль			*50,28*	*26543*
33	33	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое ПОД ПЛИТУ	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,170	1652,81	84574
			Накладные расходы			*365,25*	*18690*
			Сметная прибыль			*122,43*	*6265*
34	34	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	51,170	6283,45	321524
			Накладные расходы			*1102,81*	*56431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*465,44*	*23817*
35	35	Прайс-лист стр.16	Сетка защитная на окна	м2	184,000	2334,60	429566
			Накладные расходы			*75,12*	*13821*
			Сметная прибыль			*172,93*	*31820*
			Раздел: Полы / По типу узла 128-32,97м2				
36	36	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство. Из доп.сметы	м2 покрытия	32,970	4665,90	153835
			Накладные расходы			*427,57*	*14097*
			Сметная прибыль			*345,62*	*11395*
37	37	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей. Из доп.сметы	м труб	69,600	1631,45	113549
			Накладные расходы			*547,15*	*38082*
			Сметная прибыль			*120,85*	*8411*
38	38	21-050104-0110 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80. Из доп.сметы	т	0,564	317840,62	179186
			Накладные расходы			*10226,53*	*5765*
			Сметная прибыль			*23543,75*	*13273*
39	39	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по кирпичным столбикам пергамин	м2	32,970	1533,22	50550
			Накладные расходы			*259,54*	*8557*
			Сметная прибыль			*113,57*	*3744*
40	40	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	27,720	376,91	10448
			Накладные расходы			*59,93*	*1661*
			Сметная прибыль			*27,92*	*774*
			Раздел: По типу узла 352-90,85м2				
41	41	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	90,850	5720,60	519716
			Накладные расходы			*590,39*	*53637*
			Сметная прибыль			*423,75*	*38498*
42	42	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	117,450	2971,98	349059
			Накладные расходы			*209,36*	*24589*
			Сметная прибыль			*220,15*	*25856*
			Раздел: По типу узла 451-35,61м2				
43	43	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой	м2	35,610	1236,99	44049
			Накладные расходы			*299,26*	*10657*
			Сметная прибыль			*91,63*	*3263*
44	44	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	35,610	689,68	24560
			Накладные расходы			*178,57*	*6359*
			Сметная прибыль			*51,09*	*1819*
45	45	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	Изол	м2	79,766	241,92	19297
			Накладные расходы			*7,78*	*621*
			Сметная прибыль			*17,92*	*1429*
46	46	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,610	880,16	31342
			Накладные расходы			*188,07*	*6697*
			Сметная прибыль			*65,20*	*2322*
47	47	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,610	1941,39	69133
			Накладные расходы			*580,61*	*20676*
			Сметная прибыль			*143,81*	*5121*
48	48	22-060301-0632 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	36,322	3376,13	122629
			Накладные расходы			*108,63*	*3946*
			Сметная прибыль			*250,08*	*9084*
49	49	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,980	665,51	16624
			Накладные расходы			*143,58*	*3587*
			Сметная прибыль			*49,30*	*1231*
			Раздел: По типу узла 109-900,8м2				
50	50	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по кирпичным столбикам пергамин	м2	900,800	1533,22	1381128
			Накладные расходы			*259,54*	*233796*
			Сметная прибыль			*113,57*	*102306*
51	51	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	900,800	4760,55	4288307
			Накладные расходы			*441,13*	*397374*
			Сметная прибыль			*352,63*	*317652*
52	52	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	900,800	896,56	807624
			Накладные расходы			*236,43*	*212972*
			Сметная прибыль			*66,41*	*59824*
53	53	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	143,000	332,39	47532
			Накладные расходы			*46,52*	*6653*
			Сметная прибыль			*24,62*	*3521*
			Раздел: По типу узла 531-43,17м2				
54	54	11-110101-3701 РСНБ РК 2015	Покрытия. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	43,170	2477,01	106932
			Накладные расходы			*278,86*	*12039*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*183,48*	*7921*
55	55	22-060207-0105 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	44,033	9193,96	404841
			Накладные расходы			*295,82*	*13026*
			Сметная прибыль			*681,03*	*29988*
			Раздел: По типу узла 740-10,26м2				
56	56	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,821	22828,11	18737
			Накладные расходы			*2355,54*	*1933*
			Сметная прибыль			*1690,97*	*1388*
57	57	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	м2	10,260	1186,82	12177
			Накладные расходы			*209,29*	*2147*
			Сметная прибыль			*87,91*	*902*
58	58	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-10,260	142,75	-2143
			Накладные расходы			*-17,59*	*-180*
			Сметная прибыль			*-15,47*	*-159*
			Раздел: Проемы/ Двери				
59	59	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	6,300	2216,24	13962
			Накладные расходы			*519,47*	*3273*
			Сметная прибыль			*164,17*	*1034*
60	60	21-090304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,300	35246,80	222055
			Накладные расходы			*1134,07*	*7145*
			Сметная прибыль			*2610,87*	*16449*
61	61	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	27,580	2688,16	74139
			Накладные расходы			*584,89*	*16131*
			Сметная прибыль			*199,12*	*5492*
62	62	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,340	7701,25	87332
			Накладные расходы			*247,79*	*2810*
			Сметная прибыль			*570,46*	*6469*
63	63	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,600	7776,43	43548
			Накладные расходы			*250,21*	*1401*
			Сметная прибыль			*576,03*	*3226*
64	64	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,040	6827,67	34411
			Накладные расходы			*219,68*	*1107*
			Сметная прибыль			*505,75*	*2549*
65	65	21-090202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,600	24771,39	138720
			Накладные расходы			*797,02*	*4463*
			Сметная прибыль			*1834,92*	*10276*
66	66	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	13,000	5638,77	73304
			Накладные расходы			*181,43*	*2359*
			Сметная прибыль			*417,69*	*5430*
			Раздел: Витражи				
67	67	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	242,230	9011,42	2182837
			Накладные расходы			*3071,00*	*743888*
			Сметная прибыль			*667,51*	*161692*
68	68	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,196	48701,77	204336
			Накладные расходы			*1566,98*	*6575*
			Сметная прибыль			*3607,54*	*15136*
69	69	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	23,720	34144,78	809914
			Накладные расходы			*1098,61*	*26059*
			Сметная прибыль			*2529,24*	*59994*
70	70	21-090304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	6,300	38361,89	241680
			Накладные расходы			*1234,29*	*7776*
			Сметная прибыль			*2841,62*	*17902*
71	71	21-090304-0203 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	3,150	26009,33	81929
			Накладные расходы			*836,85*	*2636*
			Сметная прибыль			*1926,62*	*6069*
			Раздел: Окраска металлоконструкции				
72	72	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	1011,994	4354,55	4406778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,04*	*40*
			Сметная прибыль			*9,31*	*93*
62	62	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3,000	394,37	1183
			Накладные расходы			*12,69*	*38*
			Сметная прибыль			*29,21*	*88*
63	63	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,000	327,82	328
			Накладные расходы			*10,55*	*11*
			Сметная прибыль			*24,28*	*24*
64	64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1259,52	2519
			Накладные расходы			*344,53*	*689*
			Сметная прибыль			*93,30*	*187*
65	65	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,000	162,25	324
			Накладные расходы			*5,22*	*10*
			Сметная прибыль			*12,02*	*24*
66	66	23-020401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	73,39	807
			Накладные расходы			*2,36*	*26*
			Сметная прибыль			*5,44*	*60*
67	67	23-020401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	73,39	514
			Накладные расходы			*2,36*	*17*
			Сметная прибыль			*5,44*	*38*
68	68	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	2,000	575,68	1151
			Накладные расходы			*129,57*	*259*
			Сметная прибыль			*42,64*	*85*
69	69	21-110404-1813 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки30 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	7755,37	17062
			Накладные расходы			*249,53*	*549*
			Сметная прибыль			*574,47*	*1264*
			ИТОГО:				**39160874**
			В том числе :				**0**
			Накладные расходы				**3611433**
			Сметная прибыль				**2900806**
			Итого с временными		1,2 %	464775,00	**39625649**
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	274372,00	**39900021**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.		1,0697784		**42684184**
			Понижающий коэф К=0,9				**38415765,24**
			НДС		12 %	4302565[illegible]	**43025657,07**

Инженер ТОО"Фараб құрылыс" **Проверил:** **Подрядчик ТОО"ВиК" Шитриков В.**