Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдир булак суы"
Договор № 173 от " 01 " сентября 2015 г.

Выполненные работы: Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносом ИВ в распредел. ящики по ул.Алимбетова дом № 187, на 60 абон. 103 серий, инв.№ 900109714

АКТ

Приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопровод						
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	Е0116-14-6	м	62	274,69	17031	18237
2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	62	432	26784	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	Е0116-14-4	м	17	313,87	5336	5622
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	17	164	2788	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	Е0116-14-7	м	36	165,79	5968	4771
6	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	36	254	9144	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	Е0116-14-5	м	36	267,08	9615	7121
8	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	108	157,59	17020	15234
9	Трубы поливинилхлоридные для канализации, диам.50x2,2мм /КОЖУХ/	С130804-87	м	108	158	17064	
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20 мм /КОЖУХ/	Е0122-47-1	м	105	267,08	28043	20774
11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 40мм	С130901-10	шт	5	702	3510	
12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 15мм	С130901-6	шт	60	266	15960	
13	Муфта, диам.63 мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	7	59,22	415	
14	Муфта, диам.50мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	54	29,96	1618	

15	Муфта, диам.75мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	18	56,4	1015	
16	Отвод, диам.63мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	4	132,18	529	
17	Отвод, диам.40мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	5	38,77	194	
18	Тройник, диам. 63х40мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	3	177,66	533	
19	Переходник, диам.75х50мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	3	111,04	333	
20	Клипсы п/п диам.63мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	21	15,86	333	
21	Клипсы п/п диам.50мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	36	14,1	508	
22	Клипсы металлические, диам.75мм	Прайс лист ТОО"ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	14	75,79	1061	
23	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-26-11	отверст.	16	360,3	5765	4497
24	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-26-11	отверст.	24	199,11	4779	3712
25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.75 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-10	отверст.	36	206,2	7423	5568
26	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	Е0146-33-1	м3	0,4	12849,73	5140	3324
27	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	С143002-5 Изм.идоп.вып. 17	м3	0,4	5011	2004	
	Металлический ящик на 15 абонентов-4 шт						
28	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е0109-62-7	т	0,22028	57770,9	12726	6722
29	Монтаж стеллажей и других конструкции, массой до 0,5т	Е0109-53-2	т	0,22028	11244,84	2477	1534
30	Сталь листовая, толщина 1,5мм	С11011-869 Изм.и доп.вып.17 Прим.	кг	211,88	54	11442	
31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класа А-IV, А-V, А-VI, d 12мм	С12041-31 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0084	58600	492	
32	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е0126-33-4	м3	0,44	14253,55	6272	1325
33	Укладка резиновых прокладок толщиной 30мм	Е0107-28-1	м2	5,733333	41,93	240	254

34	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	С11011-699	кг	25,8	166	4283	--
35	Очистка щетками	Е0113-44-7	м2	17,28	69,86	1207	978
36	Обеспыливание	Е0113-44-9	м2	17,28	72,63	1255	496
37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	17,28	36,77	635	72
38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е0113-26-2	м2	17,28	46,53	804	45
39	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	Е0116-14-4	м	4	258,65	1035	1303
40	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	4	164,00	656	
41	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40х40 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	4	42,3	169	--
42	Тройник-переходник для водоснабжения п/п диам.40х20 мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	60	37,01	2221	--
43	Заглушка п/п диам.40мм	Прайс лист ТОО"Jakko"	шт	8	19,39	155	--
44	Петля накладная	С11011-819	шт	24	40	960	
45	Шарниры	С11011-818 Прим.	шт	16	21	336	
46	Хомутики для крепления труб	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	100шт	0,2	1523,78	305	--
47	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816.Прим.	шт	4	583	2332	
	Итого прямые затраты по смете:					239913	101589
	С накладными расходами					101 589	
	Итого:					341 502	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					20 490	
	Итого:					361 992	
	Временные здания и сооружения 0,88%					3 186	
	Итого:					365 178	
	Зимние удорожания 0,31%					1 132	
	Затраты на выслугу лет 1%					3 652	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					1 461	
	Итого:					371 422	
	СК=2,38968					887 581	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					17 752	
	Итого по смете:					905 332	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,945963964					856 412	
	НДС 12%					102 769	
	Итого к оплате					**959181**	

"Сдал"
Директор ТОО "Молдир булак суы"
_____ Рахманов М.

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Директор ИП "Батырханов М."
_____ М.Батырханов