Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мелдір бұлақ суы"
Договор №152 от 13.11. 2015 г

Выполненные работы: Ремонт внутриподвальной водопроводной сети по ул. Молдагулова 4
инв №900206955

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

| | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | демонтаж водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80мм | ЕО116-10-4 | м | 88 | 60,52 | 5326 | 6231 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/п труб диам.63 | ЕО116-14-6 изхм и доп.вып.15 | м | 88 | 239,92 | 21113 | 24711 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из п/пдиам.40мм | ЕО116-14-4 изм и доп.вып.15 | м | 66 | 274,41 | 18111 | 21500 |
| | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010 | С130804-73 изм и доп.вып.16СН РК8.02-04-2002 | м | 88 | 432 | 38016 | |
| 5 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2011 | С130804-71 изм и доп.вып.16СН РК8.02-04-2003 | м | 66 | 164 | 10824 | |
| 6 | Установка полиэтиленовых фасон.частей | ЕО122-34-1 | шт | 114 | 75,47 | 8604 | 10337 |
| 7 | Муфта полипропиленовая PP-R срединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С130804-196-0 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | шт | 30 | 25 | 750 | |
| 8 | Муфта полипропиленовая PP-R срединительная приварная DN 63СТ РК ГОСТ Р 52134-2011 | С130804-196-2-изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | шт | 26 | 54 | 1404 | |
| 9 | Отвод полипропиленовый PP-R 90С приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С130804-211-2-изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | шт | 24 | 31 | 744 | |
| 10 | Отвод полипропиленовый PP-R 90С приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011 | С130804-211-4-изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | шт | 12 | 108 | 1296 | |
| 11 | Тройники полипропиленовый PP-R равнопрохожной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С130804-218-8 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | шт | 1 | 126 | 126 | |
| 12 | Тройники полипропиленовый PP-R равнопрохожной приварной DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011 | С130804-221-0 изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2003 | шт | 10 | 139 | 1390 | |
| 13 | адаптер с вн.резьбой диам.63мм | Прайс лист ТОО"Gakko" | шт | 1 | 910,64 | 911 | |
| 14 | адаптер с вн.резьбой диам.40мм | Прайс лист ТОО"Gakko" | шт | 10 | 388,95 | 3890 | |
| 15 | установка вентилей диам.40мм | ЕО116-15-2 | 1шт | 10 | 473,47 | 4735 | 3456 |
| 16 | вентили проходные муфтовые латунные 152Б3р для воды Ру 1МПа Dy 40мм | С130901-10 | шт | 10 | 702 | 7020 | |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.40мм | ЕО116-29-1 | м | 66 | 10,99 | 725 | 903 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.63мм | ЕО116-29-2 | м | 88 | 11,13 | 979 | 1204 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **125 963** | **68342** |
| | С накладными расходами | | | | | 68342 | |
| | Итого: | | | | | 194 305 | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 11658 | |
| | Итого: | | | | | 205 963 | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 2 472 | |
| | Итого | | | | | 208 435 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 1 897 | |
| | Затраты на выслугу лет 1% | | | | | 2084 | |
| | Затраты на дополн. отпуска 0,4% | | | | | 834 | |
| | Итого: | | | | | 213 250 | |
| | СК=2,55742 | | | | | 545 369 | |
| | Налоги, сборы,обязательные платежи 2% | | | | | 10907 | |
| | Итого по смете: | | | | | 556 276 | |
| | Итого с понижающим коэфф.К=0,95 | | | | | 530 869 | |
| | НДС 12% | | | | | 63 704 | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | **594 573** | |

Сдал
Директор ТОО "Мелдір-Булак суы"
_____ М.Рахманов

Принял:
Зам.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Начальник ПТО:
_____ Д.Есов
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Наальник участка
_____ М.Батырханов