Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №152 от 13.11. 20 15 г

Выполненные работы:
Ремонт внутриподвальной водопроводной сети по ул. Таштракт 114

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г.

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50мм	ЕО116-10-2	м	54	45,79	2473	2921
2	Проклапдка трубопроводов водоснабжения из п/п труб диам.63мм	ЕО116-14-6 изм.и доп.вып.15	м	54	239,92	12956	15164
3	Проклапдка трубопроводов водоснабжения из п/п труб диам.40мм	ЕО116-14-4 изм.и доп.вып.15	м	40	274,41	10976	13030
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-73 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	54	432	23328	
5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-71 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2003	м	40	164	6560	
6	Установка полиэтиленовых фасон.частей	ЕО122-34-1	шт	60	75,47	4528	5441
7	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-196-0 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	14	25	350	
8	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-196-2 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2003	шт	12	54	648	
9	Отвод полипропиленовый PP-R 90 приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-211-2 изм.и доп.вып.16 СН РК8.02-04-2002	шт	16	31	496	
10	Отвод полипропиленовый PP-R 90 приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-211-4 изм.и доп.вып.16 СН РК8.02-04-2002	шт	4	108	432	
11	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-218-8 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	1	126	126	
12	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	С130804-221-0 изм.и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2003	шт	4	139	556	
13	адаптер с вн.резьбой диам.63мм	Прайс лист ТОО "Gakko"	шт	1	910,64	911	
14	адаптер с вн.резьбой диам.40мм	Прайс лист ТОО "Gakko"	шт	8	388,95	3112	
15	Установка вентилей диам.40мм	ЕО116-15-2	1шт	8	473,47	3788	2765
16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды Ру 1 Мпа Dy 40мм	С130901-10	шт	8	702	5616	
17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.40мм	ЕО116-29-1	м	40	10,99	440	547

18	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.63мм	ЕО116-29-2	м	54	11,13	601	739
	Итого прямые затраты по смете:					**77 896**	**40607**
	С накладными расходами					40607	
	Итого:					118 503	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					7110	
	Итого:					125 613	
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 507	
	Итого					127 120	
	Зимние удорожания 0,91%					1 157	
	Затраты на выслугу лет 1%					1271	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					508	
	Итого:					130 057	
	СК=2,55742					332 609	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					6652	
	Итого по смете:					339 261	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					323 788	
	НДС 12%					38 855	
	Всего к оплате:					**362 643**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.генерального директора ТОО "ЕЗиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Начальник ПТО
_____ Д.Ерназаров
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Начальник участка
_____ Батырханов М