Счет-фактура № 1 от 19 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.04.2019

Поставщик: ТОО "Bolai Construction"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080840015040, Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский, Желтоксан, дом № 37,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 1194404, от 01.08.2017

ИИК поставщика: KZ338562203102919388, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 23-Р от 26 марта 2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 040800, РК, Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная, 35/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080840015040, ТОО "Bolai Construction", Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский, Желтоксан, дом № 37

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120140018238, ТОО "Samruk-Green Energy", 040800, РК, Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная, 35/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Samruk-Green Energy"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120140018238, 040800, РК, Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная, 35/2

ИИК получателя: KZ068560000007270035, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	Работа	1	7 588 052,00	7 588 052,00	12%	910 556,00	8 498 618,00		
Всего по счету:					7 588 052,00		910 556,00	8 498 618,00		

Руководитель: Жонкабаев А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

Чакеева Ж.М.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Samruk-Green Energy",040800, РК, Алматинская область, г. Капшагай, ул. Индустриальная, 35/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140018238
Исполнитель	ТОО "Bolai Construction",Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский, Желтоксан, дом № 37 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080840015040

Договор (контракт) Договор № 23-Р от 26 марта 2018 года

Номер документа	Дата составления
00000000001	19.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы			Работа	1	8 498 618,00	8 498 618,00	910 566,00
				Итого	1	x	8 498 618,00	910 566,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Жонкабаев А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген директор / / Букенов Т.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: ТОО «Samruk-Green Energy»

Подрядчик: ТОО «Bolai Construction»

Утверждена
приказом Председателя
Республики Казахстан по
жилищно-коммунального
от 2 мая 2012 года №

Наименование строительства и его адрес:

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по обеспечению временного электроснабжения площадки строительства ВЭС 5 МВт

АКТ
приёмки выполненных работ
за апрель 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	11-330101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы, ямы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	30	2569,08	2069,87	77072	62096	0,47	14
		котлован		499,21	698,08	14976	20943	0,49	15
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработки в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	105,55	1091,41	--	115198	--	1,18	125
		м3 грунта		1091,41	--	115198	--	--	--
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,83	142,41	56,74	2254	898	0,11	2
		м3		85,67	27,88	1356	441	0,03	--
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из песка	211	371,69	307,97	78428	64981	0,06	13
		м кабеля		63,73	124,09	13447	26183	0,10	21
5	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	211	155,22	65,64	32752	13850	0,06	13
		м кабеля		63,73	25,79	13447	5441	0,02	5
6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	226,66	97,00	10200	4365	0,10	5
		м кабеля		106,22	37,92	4780	1706	0,04	2
7	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Кабель. Протаскивание в футляр металлический.	10	1053,34	13,56	10533	136	0,84	8
		м трубы, уложенной в футляре		896,45	1,81	8965	18	--	--
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	9,49	1446,22	--	13725	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
9	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	211	325,41	261,68	68661	55214	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		м кабеля		63,73	105,44	13447	22248	0,08	18
10	21-030101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,954	32913,33	--	97226	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--
11	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	99,5	744,14	--	74042	--	0,89	88
		м3		744,14	--	74042	--	--	--
12	23-060109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	0,214174	2947129,46	--	631199	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
13	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	180,57	--	1083	--	0,17	1
		шт.		180,57	--	1083	--	--	--
14	13-080201-1101 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по эстакадам, опорам.	45	566,98	341,70	25514	15377	0,17	8
		м кабеля		180,57	195,91	8125	8816	0,20	9
15	13-080201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	23965,68	15086,23	95863	60345	8,00	32
		шт.		8497,20	4944,48	33989	19778	4,04	16
16	23-061703-1506 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Муфты концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10ПН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	4	23983,52	--	95934	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
17	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	2	2135,64	--	4271	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
18	13-080201-3701 РСНБ РК 2015	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	2	1286,87	--	2574	--	0,62	1
		шт.		658,53	--	1317	--	--	--
19	23-010102-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	10	1026,84	--	10268	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
21	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	17	9316,68	3256,24	158384	55356	3,06	52
		опора		2954,06	1170,58	50219	19900	0,87	15
22	11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	3	18740,51	7895,40	56221	23686	7,75	23
		опора		7481,70	2853,27	22445	8560	2,13	6
23	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	2	9092,18	747,34	18184	1495	7,42	15
		комплект		8240,21	393,00	16480	786	0,37	1
24	24-040207-5401 РСНБ РК 2015	Разъединитель ГОСТ Р 51177-98	2	144775,02	--	289550	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
41	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	26	1423,41	48,92	37009	1272	0,67	17
		1 заземлитель		630,32	--	16388	--	--	--
42	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III СТ РК 2591-2014	0,17	149877,81	--	25479	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
43	23-060901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АС сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80	3,2	97485,93	--	311955	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
44	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,196	501716,78	--	98336	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
45	11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	0,64	6046,52	--	3870	--	6,71	4
		т		6046,52	--	3870	--	--	--
46	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный	18	710,37	--	12787	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
47	24-040207-4012 РСНБ РК 2015	Зажим клиновый для серьги КС-035 ГОСТ Р 51177-98	18	578,15	--	10407	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
48	24-040106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	18	4184,64	--	75324	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
49	24-040207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	12	447,39	--	5369	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
50	24-040207-4406 РСНБ РК 2015	Лента стальная RF2007 ГОСТ Р 51177-98	12	364,24	--	4371	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
52	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	1,2	35692,13	6550,08	42831	7860	17,30	21
		т конструкций		17949,79	1632,64	21540	1959	1,34	2
53	21-040111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	0,48	60592,03	--	29084	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
54	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	1	28847,27	6448,08	28847	6448	12,10	12
		подстанция		13044,04	2463,97	13044	2464	1,90	2
55	51-080102-0410 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	945879,00	--	945879	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
56	13-080101-0701 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования	1	38664,53	12422,35	38665	12422	17,00	17
		комплект (3 фазы)		18056,55	4785,33	18057	4785	3,42	3
57	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	682510,00	--	682510	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
58	11-330105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	30	247,10	22,91	7413	687	0,10	3
		м заземления		90,31	8,50	2709	255	0,01	--
59	21-050407-0101 РСНБ РК 2015	Полосы твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм ГОСТ 5362-78	0,03	660467,34	--	19814	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7588052	647458		751
			Тенге			746526	215114		166
		НДС:				910566			
		Всего:				8498618			

Заказчик:

ТОО «Samruk-Green Energy»

Подрядчик:

ТОО «Bolai Construction»

Тех. Надзор: