Подрядчик. ИП Абдикалыков Сундетхан Мырзахметович.
Наименование объекта: с. Денисовка, ул. Калинина, д. 8, кв.6

Акт
приемки выполненных работ
Текущий ремонт кровли

Составлена в текущих ценах на с 02.01.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	105	134,12	0,24	14083	25	10122	0,1741	18,2805
		м2 кровли		133,89	–	14058	–	72	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство /демонтаж/ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кмат1=0,8;	70	376,71	49,96	26370	3497	17155	0,34216	23,9512
		м2		326,76	13,61	22873	953	72	0,00992	0,6944
3	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	70	640,99	151,41	44869	10599	15983	0,27945	19,5615
		м2 стяжки		214,9	33,29	15043	2330	92	0,02425	1,6975

4	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 k =35 /До общей толщины 50 мм/	40	583,05	62,65	23322	2506	1556	0,03623	1,4492
		м2 стяжки		27,88	14,4	1115	576	92	0,01313	0,5252
5	11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	105	229,9	1,24	24140	130	3024	0,0322	3,381
		м2 кровли		30,75	0,55	3229	58	92	0,0005	0,0525
6	11-120101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	105	282,26	25,09	29637	2634	23783	0,2254	23,667
		м2 кровли		239,83	6,37	25182	669	92	0,00538	0,5649
7	21-100403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, °С до +85 °С, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	237,3	405,1		96130				
		м2								
8	21-100403-0403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	120,75	419,1		50606				
		м2								
9	11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	12	1806,58	66,58	21679	799	3075	0,26565	3,1878
		м примыканий		273	5,5	3276	66	92	0,0045	0,054
10	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	16	2426	3,75	38816	60	3240	0,2125	3,4
		м		218,38	1,75	3494	28	92	0,0018	0,0288
11	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	15,67	429		6722				
		т								

12	41-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	15,67	139	2178	
		т				
		Всего прямые затраты			**378552**	**97**
						4
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			88 270	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			20 250	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 680	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			261 132	
		- перевозка грузов, тенге			8 900	
		Накладные расходы I уровня, тенге			77 938	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			456 490	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			19 355	
		Итого, тенге			475 845	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			38 068	
		Всего			**513 913**	
		Итого в текущих ценах с 02.01.18 г.			**513 913**	
		Всего по акту			**513 913**	

Заказчик _____ Подрядчик _____ Абдикалык ов С.М.