Форма 2в

Заказчик: Отдел строительства Жанааркинского района

Подрядчик: ТОО «Жана-Арка-2006»
Договор №1 от 16.02.2011г

АКТ
Выполненных работ за май 2011 года

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в п.Атасу Жанааркинского района

Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-2	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11740	11,19	11,19	131371	131371	34847	-	-
	т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1			-	3,06	-	35924	97	0,01	117
		м3								
2	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	23480	7,99	7,99	187597	187597	49761	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,18	-	51300	97	0,01	168
		м3								
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25053,16	35,57	33,63	891031	842628	252717	0,01	337
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,93	8,47	48403	212130	97	0,03	737
		м3								
4	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	9679,63	39,12	37	378688	358117	107405	0,01	143
	т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1			2,13	9,31	20571	90155	97	0,03	313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	774,84	467,1	-	361928	-	408978	2,98	2306
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	361928	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	299,37	560,52	-	167803	-	189617	3,57	1069
	т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			560,52	-	167803	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в сухом грунте 3 группы	1162,26	389,25	-	452410	-	511223	2,48	2882
		м3		389,25	-	452410	-	113	-	-
8	Е0101-164-3-	Уширение под колодцы в мокром грунте 3 группы	449,06	467,1	-	209754	-	237022	2,98	1336
	т.ч. п-3.178 к=1,2	м3		467,1	-	209754	-	113	-	-
9	Е0101-12-10-	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(пересечение дорог)	157,14	38,59	36,49	6065	5735	1720	0,01	2
				2,1	9,19	330	1444	97	0,03	5
		м3								
10	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(пересечение дорог)	4,86	791,1	-	3845	-	4345	4,27	21
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			791,1	-	3845	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2113,2	134,1	-	283380	-	320220	0,97	2054
				134,1	-	283380	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-28-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	33312,49	7,51	7,51	250126	250126	66347	-	-
				-	2,05	-	68399	97	0,01	224
		м3								
13	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	33312,49	25,65	5,38	854340	179096	654987	0,13	4297
		м3		20,27	-	675244	-	97	-	-
14	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	2817,6	289,15	289,15	814698	814698	510032	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	186,62	-	525806	97	0,86	2418
15	Е0101-36-2	-Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	66,4	171,89	111,14	11413	7379	6753	0,39	26
		м3		60,75	44,1	4034	2928	97	0,2	13
16	Е0101-25-2	-Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11740	11,19	11,19	131371	131371	34847	-	-
				-	3,06	-	35924	97	0,01	117
		м3								
17	Е0101-25-10	-Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,ранее разрыхленных + до 30 м	23480	7,99	7,99	187597	187597	49761	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	2,18	-	51300	97	0,01	168
		м3								
18	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы (планировка вытесненного грунта)	2154,63	3,79	3,24	8163	6990	3344	-	7
				0,48	1,12	1034	2413	97	-	8
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
19	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	293,5	2011,2	152,52	590287	44765	80442	1,02	299
		м3		153,68	57,15	45105	16774	130	0,28	82
20	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,28	58881,69	25695,31	75368	32889	273794	194	1024
				33075	6813,45	42336	8721	130	26,38	139
		км								
23	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена SDR 26-110х4,2мм	1332,8	482	-	642410	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,072	243707,18	102058,18	17547	7348	14412	615	44
				115425	38553,75	8311	2776	130	188,29	14
		км								
25	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные 327х7 мм	72,29	3630	-	262405	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,024	115456,32	31953,19	2771	767	2448	360	9
		км		66375	12071,25	1593	290	130	58,95	1
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные 159х4 мм	24,1	1060	-	25542	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-14-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,072	947225,77	138575,59	68200	9977	9933	313	23
		км		53775	52348,5	3872	3769	130	255,67	18
29	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,024	430521,51	68116,36	10333	1635	2193	256	6
		км		44550	25731	1069	618	130	125,67	3
30	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	96	244,98	0,28	23518	27	18351	0,84	81
		м		146,93	0,11	14105	11	130	-	-
31	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	8	4618,68	559,8	36949	4478	13832	7,99	64
		футляр		1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	-
32	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,59	8097,13	-	4777	-	6161	51,5	30
		км		8032,5	-	4739	-	130	-	-
33	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,28	8287,75	-	43759	-	55135	51,5	272
		км		8032,5	-	42412	-	130	-	-
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ПГ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ. 2000мм-3шт								
34	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,37	16559,36	2104,76	88924	11303	20845	13,9	75
		м3		2362,5	623,48	12687	3348	130	2,48	13
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	3,21	24400	-	78324	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	5,4	8100	-	43740	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	-Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3 м (КО6) м	0,21	3337,5 --	- -	701 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца водопроводные высотой 0.89-1.19 м, Dв 700 мм /КС7-9/ м	2,67	2990 --	- -	7983 -	- -	- -	- -	- -
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,35	134 --	- -	985 -	- -	- -	- -	- -
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	3	13400 --	- -	40200 -	- -	- -	- -	- -
41	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,0474	133700 --	- -	6337 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0113-26-6	-Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2	4,17	26,66 4,16	0,02 -	111 17	- -	16 90	0,02 -	- -
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	58,5	245,44 37,35	3,82 1,44	14358 2185	223 84	2678 118	0,21 0,01	12 -
44	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг колодцев м3	2,4	2700,8 531	- -	6490 1276	- -	1569 123	3,24 -	8 -
45	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	16,02	55,66 24,75	- -	892 396	- -	527 133	0,14 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ ВК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ. 2000мм-2шт								
46	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	3,8	16559,36	2104,76	62926	7998	14751	13,9	53
				2362,5	623,48	8977	2369	130	2,48	9
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые м3	2,28	24400	-	55632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,6	8100	-	29160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3 м (КО6) м	0,14	3337,5	-	467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца водопроводные высотой 0.89-1.19 м, Dв 700 мм /КС7-9/ м	1,78	2990	-	5322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,2	134	-	697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С12021-267	-Стремянки в колодцах т	0,0316	133700	-	4225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0113-26-6	-Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза м2	2,78	26,66	0,02	74	-	10	0,02	-
				4,16	-	12	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	39	245,44	3,82	9572	149	1785	0,21	8
				37,35	1,44	1457	56	118	0,01	-
56	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных - отмостка вокруг колодцев м3	1,6	2700,8	-	4327	-	1046	3,24	5
				531	-	851	-	123	-	-
•57	С143010-17	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т	0,7626	5200	-	3965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3 300 781				
Накладные расходы	Тенге	1 172 500				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	268 397	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4 741 678	-	-		5844
Временные зд. и сооруж. 1,92%	Тенге	91 040				
Итого с временными зд. и соор.	Тенге	4 832 718				
Удорожание работ взимнее время 3,96%	Тенге	191 376				
Итого в ц.2001г	Тенге	7 634 200				
Итого в ц.2010г с К=1,774	Тенге	13 543 071				
Итого с К=1,02	Тенге	13 813 932				
НДС 12%	Тенге	1 657 672				
Всего	Тенге	15 471 604				

Сдал Подрядчик: директор ТОО «Жана-Арка-2006» _____ **Беков А.Х.**

Принял Заказчик: и.о. начальника отдела строительства _____ **Бабасов Т. К.**