Заказчик: КГКП Детский сад №9 "Алия"

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада "Алия" в г.Атырау,улица Гагарина,124

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за _октябрь_2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.		Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце (_____ 201)	Из гр. 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 год	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
					В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего		16 931 668								2 031 800,16	18 963 468,16

Заказчик
КГКП "Детский сад №9"

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Технадзор
ИП "Жангалиева У.Т"

Заказчик: КГКП "Детский сад №9" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас К"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГКП "Детского сада №9" в г.Атырау

АКТ
выполненных работ за октябрь 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПРИСТРОЙКА-2ШТ					
1	**Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж плиты перекрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1888,19**	**16993,75**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	1,648	14,832	698,71	10363,30
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19816	1,783	1059,70	1889,91
		Итого оплата труда:				**1361,47**	**12253,2.**
1. 3	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1888	1,699	3731,02	6339,75
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0944	0,8496	159,45	135,47
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00936	0,08424	1842,77	155,23
		Итого эксплуатация машин:				**736,72**	**6630,45**
		НР первого уровня	%	62,1		845,47	7609,24
		НР второго уровня	%	3,6		98,41	885,71
		Накладные расходы	%	--		943,88	8494,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,57	2039,10
		Сметная стоимость:				**3058,64**	**27527,79**
2	**Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**60,0000**		**18573,58**	**1114415,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=738,54)	чел-ч	21,241	1274,46	738,54	941239,69
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	92,1	958,89	88313,79
		Итого оплата труда:				**17159,22**	**1029553,48**
2. 3	659 С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	82,5	1720,20	141916,50
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	9,6	2966,34	28476,86

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	165	16,86	2781,90
		Итого эксплуатация машин:				**2886,25**	**173175,26**
		НР первого уровня	%	59,1		10141,10	608466,10
		НР второго уровня	%	3,6		1033,73	62023,72
		Накладные расходы	%	--		11174,83	670489,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2379,87	142792,38
		Сметная стоимость:				**32128,29**	**1927697,16**
3	**Е12-020101-0201 12-020101-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Усиление бетоном класса В 25 с армированием**	**м3 фундаментов**	**6,0000**		**8035,97**	**48215,83**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=925,95)	чел-ч	5,058	30,349	925,95	28101,84
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5048	3,029	821,15	2487,09
		Итого оплата труда:				**5098,15**	**30588,93**
3. 3	1138 С (34-030301-0101)	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	0,272	1,632	20,85	34,03
3. 4	1606 С (31-030208-0201)	Растворонагнетатели	маш.-ч	0,51	3,06	153,21	468,82
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,0288	1842,77	53,07
3. 6	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,5	3	926,23	2778,69
		Итого эксплуатация машин:				**555,77**	**3334,61**
3. 7	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,1275	0,765	21732,97	16625,72
3. 8	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00224	0,01344	11433,01	153,66
		Итого материалов:				**2796,56**	**16779,38**
		НР первого уровня	%	59,1		3013,01	18078,06
		НР второго уровня	%	3,6		397,76	2386,58
		Накладные расходы	%	--		3410,77	20464,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		915,74	5494,44
		Сметная стоимость:				**12362,49**	**74174,91**
4	**Е11-080201-0801 11-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**60,0000**		**6246,29**	**374777,66**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=799,4)	чел-ч	3,85	231	799,40	184661,40
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	21	925,95	19444,95
		Итого оплата труда:				**3401,77**	**204106,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	21	3659,87	76857,27
		Итого эксплуатация машин:				**1280,95**	**76857,27**
4. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	10,2	10941,37	111601,97
4. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,066	20560,86	1357,02
4. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	12	25,00	300,00
		Итого материалов:				**1887,65**	**113258,99**
		НР первого уровня	%	50,8		1728,10	103686,03
		НР второго уровня	%	3,6		287,08	17224,69
		Накладные расходы	%	--		2015,18	120910,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		660,92	39655,07
		Сметная стоимость:				**8922,39**	**535343,45**
5	**С121-030302-0101 21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ракушеблок**	**шт.**	**3750,0000**		**195,08**	**731550,00**
		НР второго уровня	%	3,6		7,02	26335,80
		Накладные расходы	%	--		7,02	26335,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,17	60630,86
		Сметная стоимость:				**218,27**	**818516,66**
6	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**172,0000**		**624,01**	**107329,13**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,65	111,8	873,39	97645,00
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	9,15	820,14	7504,61
		Итого оплата труда:				**611,33**	**105149,61**
6. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	8,084	982,46	7942,21
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,066	1476,84	1574,90
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**9517,11**
6. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,01032	13625,01	140,61

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,1204	219,32	26,41
		Итого материалов:				**0,97**	**167,02**
		НР первого уровня	%	54,8		335,01	57621,99
		НР второго уровня	%	3,6		34,52	5938,24
		Накладные расходы	%	--		369,54	63560,23
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		79,48	13671,15
		Сметная стоимость:				**1073,03**	**184560,50**
7	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**172,0000**		**1187,72**	**204287,30**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=925,95)	чел-ч	0,611	105,092	925,95	97309,94
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	4,128	820,14	3385,54
		Итого оплата труда:				**585,44**	**100695,48**
7. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,548	54,71	84,69
7. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4,128	1033,23	4265,17
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**4349,86**
7. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	3,251	31565,29	102612,44
7. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,602	25,00	15,05
		Итого материалов:				**596,67**	**102627,49**
		НР первого уровня	%	54,8		320,82	55181,12
		НР второго уровня	%	3,6		54,31	9340,86
		Накладные расходы	%	--		375,13	64521,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		125,03	21504,74
		Сметная стоимость:				**1687,87**	**290314,02**
8	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**344,0000**		**1064,92**	**366332,32**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=883,76)	чел-ч	0,37	127,28	883,76	112484,97
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	6,433	822,40	5290,36
		Итого оплата труда:				**342,37**	**117775,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1376	3365,45	463,09
8. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	5,745	886,63	5093,51
8. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,5504	1476,84	812,85
		Итого эксплуатация машин:				**18,52**	**6369,45**
8. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	2,167	25,00	54,18
8. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	3336,8	74,15	247423,72
		Итого материалов:				**719,41**	**247477,90**
		НР первого уровня	%	54,8		187,62	64540,88
		НР второго уровня	%	3,6		45,09	15511,44
		Накладные расходы	%	--		232,71	80052,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		103,81	35710,77
		Сметная стоимость:				**1401,44**	**482095,41**
9	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**172,0000**		**455,91**	**78416,98**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=862,33)	чел-ч	0,39	67,08	862,33	57845,10
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2924	913,50	267,11
		Итого оплата труда:				**337,86**	**58112,20**
9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0344	1476,84	50,80
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,258	1842,77	475,43
		Итого эксплуатация машин:				**3,06**	**526,24**
9. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,5332	84,66	45,14
9. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,445	162,18	234,32
9. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,10836	133152,73	14428,43

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	87,72	60,85	5337,76
		Итого материалов:				**116,54**	**20045,65**
		НР первого уровня	%	54,8		185,15	31845,49
		НР второго уровня	%	3,6		23,08	3969,45
		Накладные расходы	%	--		208,23	35814,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,13	9138,55
		Сметная стоимость:				**717,27**	**123370,48**
10	**Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**172,0000**		**152,92**	**26302,81**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=894,14)	чел-ч	0,088	15,136	894,14	13533,70
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,086	925,95	79,63
		Итого оплата труда:				**79,15**	**13613.33**
10. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,344	32,54	11,19
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,086	1842,77	158,48
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**169,67**
10. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000516	965,36	0,50
10. 6	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1032	31565,29	3257,54
10. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,0172	84,66	1,46
10. 8	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	65,36	142,90	9339,94
		Итого материалов:				**73,25**	**12599,44**
		НР первого уровня	%	54,8		43,37	7460,11
		НР второго уровня	%	3,6		7,07	1215,47
		Накладные расходы	%	--		50,44	8675,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,27	2798,27
		Сметная стоимость:				**219,63**	**37776,65**
11	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**65,0000**		**1283,35**	**83417,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=939,78)	чел-ч	0,45	29,25	939,78	27488,56
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,417	822,57	1165,58
		Итого оплата труда:				**440,83**	**28654,14**
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0325	3365,45	109,38
11. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,268	886,63	1123,80
11. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,117	1476,84	172,79
		Итого эксплуатация машин:				**21,63**	**1405,97**
11. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,481	25,00	12,03
11. 7	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	735,15	74,15	54511,37
		Итого материалов:				**838,82**	**54523,40**
		НР первого уровня	%	54,8		241,58	15702,47
		НР второго уровня	%	3,6		54,90	3568,33
		Накладные расходы	%	--		296,47	19270,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		126,39	8215,10
		Сметная стоимость:				**1706,21**	**110903,84**
12	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**65,0000**		**552,75**	**35928,95**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=862,33)	чел-ч	0,49	31,85	862,33	27465,21
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,117	914,19	106,96
		Итого оплата труда:				**424,19**	**27572,17**
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,013	1476,84	19,20
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,104	1842,77	191,65
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**210,85**
12. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2015	84,66	17,06
12. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,546	162,18	88,55

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,04485	133152,73	5971,90
12. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	35,75	60,85	2175,39
		Итого материалов:				**126,97**	**8252,90**
		НР первого уровня	%	54,8		232,45	15109,55
		НР второго уровня	%	3,6		28,27	1837,39
		Накладные расходы	%	--		260,72	16946,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,08	4230,07
		Сметная стоимость:				**878,55**	**57105,96**
13	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**65,0000**		**6417,20**	**417118,19**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	5,907	383,955	873,39	335342,46
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	1,573	911,96	1434,51
		Итого оплата труда:				**5181,18**	**336776,97**
13. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	3,478	10,15	35,30
13. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,117	14,85	1,74
13. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,208	1476,84	307,18
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	1,365	1842,77	2515,38
		Итого эксплуатация машин:				**43,99**	**2859,60**
13. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,6825	25220,81	17213,20
13. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,033865	381819,66	12930,32
13. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	2,665	196,58	523,89
13.10	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,002275	67003,80	152,43
13.11	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00032	0,0208	368083,76	7656,14