Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства: **"Строительство жилых домов № 1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза.Инженерные сети.**

Справка № 1 от 28 августа 2018 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 223	18.06.2018г.		003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 680 641									
За отчетный период		9 625 572							1 155 069	10 780 641
Удержание резерва 5 %										539 032
Всего к оплате										**10 241 609**

М.П.

Заказчик: Руководитель Каримов А.М. 2018г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2018г.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 28 августа 2018 года

Вынос электрических кабелей из зоны строительства

(Локальная смета 4-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	131,88	847,84	0	111813	0	66081	1,18	155,6184
		м3 грунта		847,84	0	111813	0	59,1	0	0
2	11-010205-0501	Засыпка кабеля песком	28,26	578,06	0	16336	0	9655	0,885	25,0101
		м3 грунта		578,06	0	16336	0	59,1	0	0
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	28,26	2055,91		58100				
		м3								
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	75,36	578,07	0	43563	0	25746	0,885	66,6936
		м3 грунта		578,08	0	43564	0	59,1	0	0
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	75,36	50,81	40,74	3829	3070	784	0,0122	0,91939
		м3 уплотненного грунта		7,52	10,07	567	759	59,1	0,0122	0,91939

6 41-310104-0501	Лишний грунт. Погрузка	93,3	73		6811				
	т								
7 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	93,3	53,74		5014				
	т								
8 13-080201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг.Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	470	226,71	147,5	106556	69327	26049	0,096	45,12
	м кабеля		79,21	50,28	37229	23633	42,8	0,05812	27,3164
9 13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	10	626,6	90,3	6266	903	2086	0,57	5,7
	м		459,4	28	4594	280	42,8	0,029	0,29
10 23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	10	1511,96		15120				
	м								
11 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,034	97794,12	0	3325	0	2035	133	4,522
	канало-километр трубопровода		96382,35	0	3277	0	62,1	0	0
12 23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	34	683,3		23232				
	м								
13 13-080206-2201	Затягивание проволоки	46	57,72	0,54	2655	25	797	0,05	2,3
	м		40,3	0,2	1854	9	42,8	0,0002	0,0092
14 21-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74К=46,000;	4,5264	223,77		1013				
	кг								
15 21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	2	982,74		1965				
	шт.								
16 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	660	327,59	278,08	216207	183533	41215	0,06	39,6
	м кабеля		49,51	96,4	32674	63623	42,8	0,0998	65,868
17 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	28,26	2055,91		58100				

		м3								
18	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	596	285,79	236,28	170331	140825	33523	0,06	35,76
		м кабеля		49,51	81,91	29506	48818	42,8	0,0848	50,5408
19	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,24	47955,76		251288				
		1000шт.								
20	13-080201-0907	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	44	1010,91	599,2	44480	26365	10982	0,46	20,24
		м кабеля		379,55	203,61	16700	8959	42,8	0,24	10,56
21	13-080201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	596	590,26	368,76	351794	219780	82579	0,24	143,04
		м кабеля		198,03	125,7	118024	74918	42,8	0,1453	86,5988
22	13-080201-0816	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	20	1348,6	703,35	26972	14067	7115	0,72	14,4
		м кабеля		594,1	237,05	11882	4741	42,8	0,2936	5,872
23	23-060140-0431	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ААШв-10 сечением 3х120	0,68	2103775,64		1430567				
		км								
24	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	2	26543	21526	53086	43052	9289	6	12
		шт.		4950,5	5901,5	9901	11803	42,8	6,21	12,42
25	29-040201-0101(пл)	Муфта концевая rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М (ТОО Казцентрэлектропровод, цена 42450 тенге с НДС)	2	35757		71514				
		шт								
26	13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	5	8178,6	111,6	40893	558	15975	9	45
		шт.		7426	38,8	37130	194	42,8	0,04	0,2

27	29-040201-0102(пл)	Муфта соединительная eks-10СК-Л-3-70/120-СЛ-М (ТОО Казцентрэлектропропод, цена 96510 тенге с НДС)	5	81292		406460			
		шт							
28	11-330105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	2	1769	705	3538	1410	737	0,45	0,9
		заземлитель		333	264	666	528	61,7	0,32	0,64
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3530828**				**617**
										261
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				475 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				702 915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 265				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 340 372				
		- перевозка грузов, тенге				11 825				
		Накладные расходы I уровня, тенге				334 648				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 865 476				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				163 896				
		Итого, тенге				4 029 372				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				322 350				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 351 722**				
		Итого прямые затраты по смете				**3530828**				**617**
										261
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				475 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				702 915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 265				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 340 372				
		- перевозка грузов, тенге				11 825				
		Накладные расходы I уровня, тенге				334 648				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 865 476				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				163 896				
		Итого, тенге				4 029 372				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				322 350				
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 351 722**				

Временные здания и сооружения 1%	43 517
Итого:	4 395 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	82 191
Итого:	4 477 430
Коэфициент Иинф =1,06	**4 746 076**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**569 529**
Всего:	**5 315 605**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**4 720 257**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 28 августа 2018 года

Тепловые сети

(Локальная смета 6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-лишний грунт *м3 грунта*	2723,6	110,06	102,58	299773	279378	55698	0,0112	30,50432
				7,49	27,11	20395	73849	59,1	0,0245	66,7282
2	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	901,4	159,11	150,39	143423	135558	26604	0,0129	11,62806
				8,62	41,31	7774	37241	59,1	0,03733	33,64926
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	1830	53,74		98344				

4 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	112,8	2138,29	–	241199	–	142549	2,976	335,6928
	м3 грунта		2138,29	–	241199	–	59,1	–	–
5 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,2	1781,9	–	43122	–	25485	2,48	60,016
	м3 грунта		1781,9	–	43122	–	59,1	–	–
6 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2859,8	15,28	12,98	43708	37130	10616	0,00332	9,49454
	м3 грунта		2,22	4,06	6348	11615	59,1	0,00369	10,55266
	Итого прямые затраты по разделу 1				**869569**				**447**
									111
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				318 838				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				452 066				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 705				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				321				
	- перевозка грузов, тенге				98 344				
	Накладные расходы I уровня, тенге				260 952				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 130 521				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				47 934				
	Итого, тенге				1 178 455				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				94 276				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 272 731**				
	Итого прямые затраты по смете				**869569**				**447**
									111
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				318 838				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				452 066				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 705				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				321				
	- перевозка грузов, тенге				98 344				
	Накладные расходы I уровня, тенге				260 952				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 130 521				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				47 934				

Итого, тенге	1 178 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	94 276
Итого по смете на подряд, тенге	**1 272 731**
Временные здания и сооружения 1%	12 727
Итого:	1 285 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	24 038
Итого:	1 309 496
Коэфициент Иинф =1,06	**1 388 066**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**166 568**
Всего:	**1 554 634**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**1 380 515**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Садыков А.Б.

Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

Агжолов А.А.