Заказчик: **КГКП "Абайский районный Дом культуры"**

Подрядчик: **ИП "БЕЛИБАЕВ А.С."**

Наименование объекта: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных [illegible])

[illegible] 2 от 20 июня 2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 25 июля 2018 года

№ п.п	Наименование объектов, этапов [illegible]	Стоимость выполненных работ, с [illegible] года. Всего:	В том числе, стоимость выполненных работ, за отчетный период, Всего:
1	АКТ (Ф-2) №1 от 25 июля 2018 года Текущий ремонт теплотрассы клуба в селе Медеу Абайского района ВКО	1 960 784	1 960 784
	Налог 2%	39 216	39 216
	Итого	2 000 000	2 000 000
	Минус аванс		
	Всего к оплате:	2 000 000	2 000 000

Заказчик:
КГКП "Абайский районный Дом культуры"
РК, ВКО, Абайский район, Карааульский с.о.,
с.Карааул, МАМАЙ, 40
БИН 010940003157
ИИК KZ976010261000160329
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Тел.: 8722529-19-51
Руководитель

_____ **Нурпейсов Сайлау Каримгожинович**

М.п.

Исполнитель:
ИП "БЕЛИБАЕВ А.С."
РК, ВКО, Абайский район, Карааульский с.о.,
с.Карааул, Айгерима, 46, а
БИН/ИИН 600916300233
ИИК KZ316010261000006705
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Тел.: 87225291953
Руководитель

_____ **Белибаев Ардақ Сагадиұлы**

М.п.

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

[illegible] онный Дом культуры"
[illegible] "ВЕЛИ[illegible] А.С."

Договор о государственных закупках работ № 42 от 20 июня 2018 года

Акт №1

выполненных работ от 25 июля 2018 года

Текущий ремонт теплотрассы клуба в селе Медеу Абайского района ВКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1. Техническое решение								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	136	42,35	39,83	5760	5417	1779	0,01752	2
		м3 грунта		2,52	10,96	343	1491	97	0,03804	5
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,3	467,1	–	2009	–	2270	2,976	13
		м3 грунта		467,1	–	2009	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	100,05	7,57	7,57	757	757	239	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	246	97	0,00942	1

4 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям								
		10		–		–			43
	трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	100,00	20,00	5,00	2000	500	1987	0,129	13
14 Е9-25-1	Монтаж перемычки из швеллера №30		20,27	–	2028	–	97	–	–
	т конструкций	0,072	5015,9	2020,02	361	145	180	14,1	1
			2272,5	502,43	164	36	90	1,79	–
15 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,072	114900		8273				
	т								
24 Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
	комплект								
			317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
26 8-10-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	227		908				
	шт								
43 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	209	11,31	–	2364	–	2945	0,0516	11
	м трубопровода								
			11,01	–	2301	–	128	–	–
	Локальная смета №2-1-1-0. Раздел 2 Добавить								
44 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (63х1,0х0,15 м)	9,45	1461,2	152,52	13808	1441	2590	1,02	10
	м3 основания								
			153,68	57,15	1452	540	130	0,279	3

45 Е1-145-5	Прокладка проводов в гофрах 2 группы вручную	252	19,1	–	4889	–	4712	0,123	31
46	Газ								
	при условном давлении 1,6 МПа и								
		0,126	2284,8	705,3	50178	12451	22160	819	117
	км трубопровода		110700	4944	20922	9710	130	94,56	13
47 8-6-171	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ (диаметр наружный)	63	1124		70812				
	м								
48 8-6-343	Трубы предизолированные электросварные прямошовные диаметром 57х3,5-1-ППУ-ПЭ, толщина изоляции 43 мм (диаметр наружный)	126	1950		245700				
	м								
49 99-1-1Прайс	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ (диаметр наружный)	6	3860		23160				
	шт								
50 8-6-544	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ (диаметр наружный)	6	5041		30246				
	шт								
51 Е24-13-1	Установка кранов шаровых стальных сварных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
	комплект		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
52 9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax , Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3637		7274				
	шт								
53 9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax , Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5945		11890				
	шт								
54 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (Н1, Н2)	1,1	11846,51	248,05	13031	273	2190	7,85	9
	м3 конструкций		1329,75	91,83	1463	101	140	0,427	–

				4,43	0,05	10	–	50	0,0003	–
	(0,3x20)		6	683,71	5,31	4102	32	636	0,57	3
		м трубопровода		103,95	2,03	624	12	100	0,01	–
58	E26-1-7	Изоляция стыков трубопроводов диаметром 57 мм, пеной монтажной и трубами ПНД д- 140 мм, при толщине изоляционного слоя 41,5 мм (0,3х40)	12	847,14	5,31	10166	64	1652	0,74	9
		м трубопровода		135,68	2,03	1628	24	100	0,01	–
59	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	308,48	3,96	1542	20	343	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
60	E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	10	456,48	3,96	4565	40	687	0,297	3
		м трубопровода		52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
61	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	6	623,7	14,12	3742	85	812	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–

63	Е16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм *врезка*	2	958,54	23,09	1917	46	2108	4,46	9
				1008	24,75	2016	50	128	0,12	–
65	Е16-15-1	Установка кранов шаровых проходных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм *шт*	2	309,24	39,24	618	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
66	9-4-1009	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	862		862				
67	9-4-1010	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	1340		1340				
68	Е16-15-2	Установка кранов шаровых стальных сварных типа Ballomax, на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм *шт*	5	309,24	39,24	1546	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
69	9-4-70	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomaxl, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *шт*	5	5145		25725				
70	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов (2 прибора по 7 секций) *кВт*	2,1	177,14	34,73	372	73	326	0,682	1
				108,45	13,01	228	27	128	0,0635	–

71 12-4-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой монтажной 500 мм					
		кВт	2,1	560456	23160	421
	Всего прямые затраты			73346	7595	32
	В том числе стоимость: материалов, тенге			463949		
	оборудования, тенге					
	Накладные расходы, тенге			32838		
	Планируемые и непредвиденные затраты (5,00 %)			38601		
	Индексы к ценам 2001 года, МРП=775 тенге			681954		
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Кдог= 2,8752438			**1 960 784**		
	- материалы, тенге			1752487		
	- сметная заработная плата, тенге			335540		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			492		
	Налог (2 %)			39 216		
	Всего по акту с учетом налога (2 %)			**2 000 000**		

Заказчик:
КГКП "Абайский районный Дом культуры"
РК, ВКО, Абайский район, Карааульский с.о.,
с.Карааул, МАМАЙ, 40
БИН 010940003157
ИИК KZ976010261000160329
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Тел.: 8722529-19-51
Руководитель

М.п. _____ **Нурпейсов Сайлау Каримгожинович**

Исполнитель:
ИП "БЕЛИБАЕВ А.С."
РК, ВКО, Абайский район, Карааульский с.о.,
с.Карааул, Айгерима, 46, а
БИН/ИИН 600916300233
ИИК KZ316010261000006705
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Тел.: 87225291953
Руководитель

М.п. _____ **Белибаев Ардақ Сагадиұлы**