Заказчик: Региональный филиал «Семей»
АО «Народный Банк Казахстан»
подрядчик: ИП «Белибаев А.С.»

Форма № 3
Утверждена Постановлением

Наименование объекта: Установка межстенного банкомата в РУ №260300, расположенного по адресу:с.Караул, ул. Абая, 65

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за «12» 11 2018г.

Код застройщика	Код застройщика	код подрядчика	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма		
			номер	дата	наименов	код	наименование	код	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего к оплате в тыс.тенге
		С начала года по отчетный месяц влюч.	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001 г.	из них			дополнит.работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие дополнит. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	**132 783**	**132 783**							-	**132 783**
	в том числе:										
	за отчетный месяц	**132 783**	**132 783**							-	**132 783**
	Всего к оплате:	**132 783**	**132 783 (Сто тридцать две тысячи семьсот восемьдесят три) тенге**							-	**132 783**

Заказчик:
Региональный филиал «Семей»
АО «Народный Банк Казахстан»

_____ **С.Мусаханова**

Подрядчик:
ИП «Белибаев А.С.»

_____ **А.Белибаев**

Форма 2в

Заказчик: РФ "Семей" АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ИП "Белибаев А.С."

Наименование объекта - Установка межстенного банкомата в РУ №260300, расположенного по адресу:с.Караул, ул. Абая, 65

АКТ "12" 11 **2018г**

выполненных работ по установке межстенного банкомата в РУ №260300, расположенного по адресу:с.Караул, ул. Абая, 65

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-92-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж межстенного банкомата. прим.**	1	2744,79	615,67	2745	616	2018	12,60	13
		шт		2092,50	149,63	2093	150	90	0,87	1
2	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах (место старого банкомата)**	0,2	10166,63	154,03	2033	31	471	14,63	3
		м3		2295,00	58,50	459	12	100	0,28	--
3	Е0146-27-3	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича**	0,74	2975,47	1238,47	2202	916	1632	10,60	8
		м3		1737,00	468,00	1285	346	100	2,28	2
4	Е0109-24-1	**Монтаж распорок из одиночных и парных уголков для усиления проема**	0,04	10123,72	281,14	405	11	331	56,50	2
		т		9090,00	105,75	364	4	90	3,81	--
5	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,04	58700,00	--	2348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	6	73,00	34,64	438	208	310	0,15	1
		шт		23,85	13,10	143	79	140	0,11	1
7	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84**	6	402,00	--	2412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-92-4	**Установка банкомата прим.**	2	4440,27	879,53	8881	1759	6662	21,00	42
		шт		3487,50	213,75	6975	428	90	1,24	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0134-57-2	Утепление банкомата минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм							
		1,68	112,12	2,32	188	4	205	0,69	1
	м2		109,80	0,88	184	1	110	--	--
10	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96							
		0,168	5089,00	--	855	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл							
		2	530,00	--	1060	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен							
		2	266,03	1,96	532	4	230	0,61	1
	м2		108,90	0,45	218	1	105	0,03	--
13	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен							
		2	358,58	3,43	717	7	158	0,46	1
	м2		73,73	1,31	147	3	105	0,01	--
14	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку							
		6	251,66	1,88	1510	11	250	0,23	1
	м2		38,93	0,72	234	4	105	--	--
15	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами							
		8	83,88	--	671	--	677	0,48	4
	м кабеля		78,30	--	626	--	108	0,03	--
16	С151601-109 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2							
		0,008	8933,00	--	71	--	--	--	--
	1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Гофра д-20мм							
		8	13,57	--	109	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке							
		1	29,13	--	29	--	29	0,17	--
	шт		27,00	--	27	--	108	--	--

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151801-822 Изм. и доп. вып. 21	**Розетка двухместная с заземляющим контактом для открытой установки, типа ИЭК**								
		шт.	**1**	**190,00**	--	**190**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27396**	**3567**			**77**
			Тенге			**12755**	**1027**			**6**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**42789**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	тенге			**42789**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г	Тенге			**132783**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**			**132783**				

Заказчик:

Директор Регионального филиала "Семей"
АО "Народный Банк Казахстана"

С.Мусаханова

Подрядчик:

ИП "Белибаев А.С."

А.Белибаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик:
АО «Народный Банк Казахстана» РК ,А26М3К5, г. Алматы р-н Медеуский, пр Аль-Фараби д. 40
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
940140000385
600916300233

Исполнитель: **ИП "БЕЛИБАЕВ А.С."** . инд,070100,ВКО,Абайского района, с.Караул,ул.Мухаметканова-63/1, тел 87225292253
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) _____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
0003	12.11.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установка межстенного банкомата в РУ №260300, расположенного по адресу с.Караул улица Абая 65			услуга	1	132 783-00	132 783-00
				Итого		**x**	**132 783-00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение:

Сдал (Исполнитель) *руководитель*/ _____ / *Белибаев А.С*
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) *директор* _____ /*Мусаханова С.М.*/
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.