ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Укладка тротуара из асфальта по улице Д.Тажиева в с.Бейнеу (2-этап)
ДОГОВОР: №64 от 18.08.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Укладка тротуара из асфальта по улице Д.Тажиева в с.Бейнеу (2-этап)	2 468 700											2 468 700
Итого по объекту составляет: 2 468 700 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А

Заказчик: Калдыгараев С.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №64 от 18.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Укладка тротуара из асфальта по улице Д.Тажиева в с.Бейнеу (2-этап)

Наименование объекта: Укладка тротуара из асфальта по улице Д.Тажиева в с.Бейнеу (2-этап)

А К Т N1 от 28.11.2016 года.

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0108-23-1	Обычная кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 40 см	м3 кладки	60,00	1348,74 456,75	311,60 117,00	80924 27405	18696 7020	3,13 0,57	188 34
2.	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 32 см из ракушечного отсева	м2 покрытия	445,20	38,03 38,03	-- --	16931 16931	-- --	0,243 0,0177	108 8
3.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотнение грунта	133,56	14,12 1,62	12,00 2,75	1886 216	1603 367	0,0122 0,0122	2 2
4.	E0127-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5см	м2 покрытия и основания	445,20	231,13 7,88	11,99 4,04	102899 3508	5338 1799	0,0519 0,01451	23 6
5.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,00	22896,59 --	339,59 140,94	45793 --	679 282	0,58 0,58	1 1
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	445,20	40,74 24,75	-- --	18137 11019	-- --	0,144 --	64 --
7.	30-10-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип В,М-II	т	30,00	10000,00 --	-- --	300000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	99-1-1	Стоимость ракушеблока	м3	60,00	1250,00	--	75000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	99-1-2	Стоимость ракушечного отсева	т	228,00	250,00	--	57000	--	--	--
10.	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	255,00	125,82	125,82	32084	32084	--	--
					--	25,16	--	6416	0,52836	135
ИТОГО:							730654	58400		386
							59079	15884		186
								92128		

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	92128
Итого с накладными	822782

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49367
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	872149
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	878816
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	887605
Пересчет в текущих ценах, с понижающим коэффициентом К-2,72677	2420294
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48406
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2468700

Принял:

Сдал:

СтройЦентр-21