Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 101 «14» XII 2018 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района», руководитель Саурыков А. Б., Республика Казахстан, 041300, Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент, ул. Головацкого Н. Н., дом 129

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии от «14» декабря 2018 года ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», генеральный директор Скоропадский А.Б., Алматинская область, Илийский район, энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 22/27.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «14» декабря 2018 года ТОО "ТехСтрой EXPERT", эксперт Тайманов Б.Д., № KZ52VJE00026518 от 23.05.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» декабря 2018 года ТОО «АИС Проект», Смышляев Е.В., аттестат № 0000806 от 25.07.2008г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт ул. Гаппарова №3, г. Жаркент, Панфиловского района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент, ул. Гаппарова №3.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- решение Панфиловского районного маслихата Алматинской области №6-4-31 от 19.05.2016 года о внесении изменений в решение Панфиловского районного маслихата №5-57-385 от 22.12.2015 года «О районном бюджете Панфиловского района на 2016-2018 годы.

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Решение маслихата от 22.12.2017 года№ 6-27-173.

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «14» XII 20__ года
№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ88REA00098807 от 19.06.2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект», 43-РП-АД-18

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»приказ №28 от 24.04.2017г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2018;

(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2018;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	-	-	-	-
Стальные водопроводные трубы (футляр) диам.труб 350, диам.труб 400	м	-	-	-	-
Количество водопроводных колодцев d 1500-2000	шт	-	-	-	-
Количество пожарных гидрантов	шт	-	-	-	-
Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диам.200мм (сети канализации)	м	-	-	-	-
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм,90мм, 63мм.	м	-	-	-	-
Количество канализационных колодцев	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 400 кВа	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная	шт	-	-	-	-

трансформаторная КТПН 630 кВа					
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25-40 кВа	шт	-	-	-	-
Подвеска провода СИП 4, СИП 3	м	-	-	-	-
Установка светильников	шт	-	-	-	-
Установка железобетонных опор ВЛИ- 10 и 0,4 кВ	шт	-	-	-	-
Протяженность улиц	м	193,5	-	193,5	-
Общая площадь асфальтового покрытия улиц, переулков, подъездов, тротуаров	$м^2$	1209	-	-	-
Ширина улиц принята	м	6	-	6	-
Ширина тротуаров вдоль переулков принята	м	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	м3	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Улица Гапарова расположена в северной, верхней части города Жаркент, пролегающая от улицы Абая до улицы Иллахунова. Конструкция дорожной одежды запроектирована капитального типа: верхний слой покрытия: горячий плотный мелкозернистый

асфальтобетон, тип Б, марки II, на битуме БНД 70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной – 0,05 м; нижний слой покрытия: асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый марки II, на битуме БНД-70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной – 0,06 см; основания: щебеночно-гравийной смесь по СТ РК 1549-2006, толщиной - 0,15 м; дополнительный слой: песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014*, толщиной - 0,30 м. Укрепление обочин предусмотрено слоем толщиной 11 см из щебеночно-гравийной смеси. Регулирование и организация движения осуществляются путем установки дорожных знаков, устройства разметки.

Для пропуска воды по существующим поливным грунтовым арыкам, проектом предусмотрена укладка новых железобетонных водопропускных труб диаметром 0,5 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 11609,5 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9740,47 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9740,47 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 9740,47 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **<u>«Капитальный ремонт ул. Гаппарова, г. Жаркент, Панфиловского района Алматинской области»,</u>** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» _____ **Саурыков А. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ГОО «ТехСтройEXPERT» _____ **Тайманов Б.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ГОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ГОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» _____ **Скоропадский А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол. во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	193,5	-	-
2	Ширина проезжей части	м	6	-	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	1	-	-
7	Угол откоса	-	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	-	2	-	-
11	Дорожные знаки	шт	12	-	-
12	Элементы освещения	шт	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие	м2	1209	Двухслойное асфальтобетонное покрытие	-
15	Электроосвещение	В	-	-	-

Заказчик:
ГУ «Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Панфиловского района» _____ **Саурыков А. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

МП «Панфилов ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі»

Нөмерленгені,тігілгені және мөр басылғаны барлығы

_____парақ

«14» XII 2018 ж