# Акт приемки

**построенного объекта в эксплуатацию**

**собственником самостоятельно**

г. Кызылорда "12" июль 2013 год

**Собственник объекта:**
**ТОО «КДСМ Кыран», г. Кызылорда, ул. М.Шокай 303**
**Генеральный Директор: Сыздыков Бахтияр Нурдилдаевич**
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

**Подрядчик (если объект сооружался подрядным способом):**
**ТОО «МФК Туран», г.Кызылорда, ул. Н.Сыздыкова 58 Б, тел:8/7242/256179**
**Государственная лицензия II-категории, №14009589 от 27.06.2014 г.**
**Директор Ж. А. Даулетбаев**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

## УСТАНОВИЛ:

1. **«Проведение газопровода асфальтобетонному заводу «КДСМ Кыран», находящегося по адресу г. Кызылорда, ул. М.Шокай 303**
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно _____
(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией **ТОО «МФК Туран»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Укладка стальных и полиэтиленовых труб, установка заглушек, вентилей и кранов
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
ТОО «КЭЛМОСС»
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному _____
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.05.2013г.;
(месяц и год)
окончание работ 12.07.2013 г.
(месяц и год)
6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, уплотнение грунтозаполняемыми контейнерами, установка кранов, заглушек.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

_____

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
**«Проведение газопровода асфальтобетонному заводу «КДСМ Кыран», находящегося по адресу г. Кызылорда, ул. М.Шокай 303**
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

**Собственник объекта ТОО «КДСМ Кыран», г. Кызылорда, ул. М.Шокай 303**

**Генеральный Директор: Сыздыков Бахтияр Нурдилдаевич**
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

**Подрядчик ТОО «МФК Туран»**

**Директор Даулетбаев Жайнар Абайдылдаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

**Заказчик: ТОО "КДСМ Кыран"**
**Подрядчик : ТОО "МФК Туран"**
**Объект: Проведение газапровода асфальтобетонному заводу "КДСМ Кыран", находящегося по адресу г. Кызылорда, ул М.Шокай 303**

**СПРАВКА**
**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 года**

**(тыс.тенге)**

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Сметная стоимость | | Договорная стоимость | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ с начала года | | Акт выполненных работа за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рыночная | базисная | рыночная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение газапровода асфальтобетонному заводу "КДСМ Кыран", находящегося по адресу г.Кызылорда, ул. М.Шокай 303 | | | 13 019 034 | 13 019 034 | 11 021 812 | 13 019 034 | 11 021 812 | 13 019 034 | 11 021 812 |
| | **К оплате** | | | | | | | | **13 019 034** | |

**Заказчик** _____ **Б.Н.Сыздыков**
Генеральный директор ТОО "КДСМ Кыран"

Проведение газопровода от емк. газгольдера до щебеночного завода " КДСМ Кыран"Жанакорганского района пос.Шалкия

**Подрядчик** _____ **Ж.Даулетбаев**
Директор ТОО "МФК Туран"

**Заказчик:** ТОО " КДСМ Кыран "
**Подрядчик:** ТОО "МФК-Туран"

Форма 2

**Объект: Проведение газапровода асфальтобетонному заводу "КДСМ Кыран" находящегося по адресу г. Кызылорда, ул. М.Шокай 303**

# АКТ

## приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость ,тенге | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | материалы | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование,мебель,инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Газопровод Р=1,2 Мпа** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314-1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 8334,94 | 186,29 | 177,53 | 1 552 716 | 1 479 702 | | 285 715 | 1 985 506 |
| | | м3 | | 8,76 | 38,85 | 73 014 | 323 812 | 72 | 147074,48 | |
| 2 | Е11-010205-0302-1102-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 210,045 | 1 353,66 | | 284 330 | | | 204 717 | 528 171 |
| | | м3 | | 1 353,66 | | 284 330 | | 72 | 39123,74 | |
| 3 | Е11-010104-04051101РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов до 5 м | 8375,52 | 15,81 | 15,81 | 132 417 | 132 417 | | 35 640 | 181 501 |
| | | м3 | | | 5,91 | 0 | 49 499 | 72 | 13444,52 | |
| 5 | Е11-010205-0501-1101-02015-0501РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 8375,52 | 131,75 | 62,84 | 1 103 475 | 526 318 | | 587 720 | 1 826 491 |
| | | м3 | | 68,90 | 28,56 | 577 073 | 239 205 | 72 | 135295,60 | |
| 6 | Е11-010102-0601-1101-0102-0601РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 29,11 | 14,65 | 12,53 | 426 | 365 | | 141 | 613 |
| | | м3 | | 2,07 | 4,68 | 60 | 136 | 72 | 45,43 | |
| 7 | С341-020102-1006-4102-0102-1006РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т | 54,5 | 224,00 | | 12 208 | 0 | | 0 | 13 185 |
| | | т | | | | 0 | 0 | | 976,64 | |
| 8 | Е11-230101-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устроиство песчаного основания под трубопроводы | 269,1 | 4 157,41 | 148,72 | 1 118 759 | 40 021 | | 237 045 | 1 464 269 |
| | | м3 | | 851,70 | 38,08 | 229 192 | 10 247 | 99 | 108464,35 | |
| 9 | Е11-230101-0101-1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устроиство песчаного основания под трубопроводы | 269,1 | 4 157,41 | 148,72 | 1 118 759 | 40 021 | | 237 045 | 1 464 269 |
| | | м3 | | 851,70 | 38,08 | 229 192 | 10 247 | 99 | 108464,35 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С123-0010502-0824-2301-0502-0824РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 355*32,2 м | 41,20 | 20 463,00 | | 843 076 | 0 | | 0 | 910 522 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 67446,05 | |
| 194 | Прайс лист | Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-160 шт | 220 | 10 046,43 | | 2 210 215 | 0 | 2 210 215 | 0 | 2 387 031,77 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 176817,17 | |
| 196 | Прайс лист | Контейнер грунтозаполняемый КВГ-Номинал-114 шт | 250 | 6 204,46 | | 1 551 115 | 0 | 1 551 115 | 0 | 1 675 204 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 124089,20 | |
| 63 | Прайс лист | Лента сигнальная с металлической проволокой м | 1023 | 44,64 | | 45 667 | 0 | | 0 | 49 320 |
| | | | | | | 0 | 0 | | 3653,34 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 11 021 812 | | | | |
| | | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ 1,3% | Тенге | | | 11 165 096 | | | | |
| | | Удорожание стр-ва в зимнее время 2,07% | Тенге | | | 231 117 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 11 396 213 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | 227 924 | | | | |
| | | ИТОГО с налогами, сборами,обязательными платежами | Тенге | | | 11 624 137 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | | | 1 394 896 | | | | |
| | | ИТОГО С НДС | Тенге | | | 13 019 034 | | | | |

**Заказчик:** _____ **Б.Н.Сыздыков**
**Генеральный директор**
**ТОО "КДСМ Кыран"**

**Подрядчик:** _____ **Ж.Даулетбаев**
**Директор**
**ТОО "МФК Туран"**