Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 15 от 2018-04-19

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ							
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,1935		28963,28	5604
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,1935		16697,06	3231

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0060		28963,28	174
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0060		16697,06	100
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				9109
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
5	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	696,6960		28,49	19848
		Итого оплата труда:				9,75	6790
		Итого эксплуатация машин:				28,49	19848
		Накладные расходы	%	--		7,20	5015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	1989
		Сметная стоимость:				38,54	26853
6	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	1254,0528		76,00	95308
		Накладные расходы	%	--		3,19	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	7945
		Сметная стоимость:				85,53	107256

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1254,0528		259,24	325101
		Накладные расходы	%	--		10,89	13654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	27100
		Сметная стоимость:				291,74	365855
8	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1236,4800		6,09	7534
		Итого оплата труда:				1,69	2084
		Итого эксплуатация машин:				6,09	7534
		Накладные расходы	%	--		1,29	1600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	731
		Сметная стоимость:				7,98	9864
9	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	370,9440		51,51	19106
		Итого оплата труда:				17,37	6444
		Итого эксплуатация машин:				51,51	19106
		Накладные расходы	%	--		12,86	4771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	1910
		Сметная стоимость:				69,52	25787
10	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1854,7200		4,67	8670
		Итого оплата труда:				1,35	2503
		Итого эксплуатация машин:				4,67	8670
		Накладные расходы	%	--		1,03	1906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	846
		Сметная стоимость:				6,16	11422
11	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	370,9440		53,36	19794
		Итого оплата труда:				19,98	7412
		Итого эксплуатация машин:				42,02	15586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2.80	1039
		Накладные расходы	%	--		14.55	5396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5.43	2015
		Сметная стоимость:				73.34	27205
12	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	216,7200		63,95	13858
		Итого оплата труда:				63,95	13858
		Накладные расходы	%	--		42,07	9116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	1838
		Сметная стоимость:				114,49	24813
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				509220
		Накладные расходы -	Тенге				45461
		Сметная прибыль -	Тенге				44374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				599055
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	281,1840		2650,87	745383
		Итого оплата труда:				274,12	77078
		Итого эксплуатация машин:				826,13	232294
		Итого материалов:				1712,31	481475
		Накладные расходы	%	--		283,57	79736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	66010
		Сметная стоимость:				3169,20	891129
14	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,8000		940,52	132425
		Итого оплата труда:				274,12	38596
		Итого эксплуатация машин:				826,13	116319
		Итого материалов:				1,96	276
		Накладные расходы	%	--		211,74	29813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	12979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1244,44	175217
15	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120,2432		1401,93	168573
		Накладные расходы	%	--		58,88	7080
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	14052
		Сметная стоимость:				1577,68	189705
16	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,7232		2434,68	69932
		Накладные расходы	%	--		102,26	2937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	5830
		Сметная стоимость:				2739,89	78698
17	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,3568		2434,68	71474
		Накладные расходы	%	--		102,26	3002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	5958
		Сметная стоимость:				2739,89	80434
18	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	134,6400		2650,87	356913
		Итого оплата труда:				274,12	36908
		Итого эксплуатация машин:				826,13	111230
		Итого материалов:				1712,31	230546
		Накладные расходы	%	--		283,57	38180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	31607
		Сметная стоимость:				3169,20	426701

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	299,2000		6,09	1823
		Итого оплата труда:				1,69	504
		Итого эксплуатация машин:				6,09	1823
		Накладные расходы	%	--		1,29	387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	177
		Сметная стоимость:				7,98	2387
20	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7498		76206,13	57141
		Итого оплата труда:				626,25	470
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	954
		Итого материалов:				74933,96	56187
		Накладные расходы	%	--		3594,15	2695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	4787
		Сметная стоимость:				86184,30	64623
21	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	937,2800		1149,14	1077064
		Итого оплата труда:				51,85	48596
		Итого эксплуатация машин:				68,09	63815
		Итого материалов:				1049,55	983722
		Накладные расходы	%	--		80,84	75771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	92227
		Сметная стоимость:				1328,38	1245062
22	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам11-270602-0306	м2 покрытия	937,2800		526,25	493245
		Итого оплата труда:				0,34	316
		Итого эксплуатация машин:				0,06	60
22. 3	102750 С (21-020501-0502)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0464	43,49	11324,19	492487
22. 4	249074 С (21-130104-9904)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,000006	0,005249	72751,42	382
		Итого материалов:				525,85	492869
		НР первого уровня	%	60,3		0,20	191

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.2		22.11	20724
		Накладные расходы	%	--		22.31	20915
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43.89	41133
		Сметная стоимость:				592.45	555293
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3173973
		Накладные расходы -	Тенге				260517
		Сметная прибыль -	Тенге				274759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3709249
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3692302
	в том числе:						
		- прочие затраты	Тенге				9109
	Накладные расходы I уровня		Тенге				145186
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3837487
	Накладные расходы II уровня		Тенге				160792
	ИТОГО:		Тенге				3998279
	Сметная прибыль		Тенге				319134
	ИТОГО по акту:		Тенге				4317413
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				134419
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4451832
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				50825
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				4502657
	Тендерная скидка		Тенге				-38371
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				4464286
	НДС 12%		Тенге				535714
	Всего с НДС		Тенге				5000000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтрой ЭХРЕРТ"

Тайманов Б.Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 2 за сентябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 15 от 2018-04-19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	10 079 998,88	9 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Всего по акту:			9 000 000,00		5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

_____ **А. Б. Саурыков**
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

_____ **Б.Д. Тайманов**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 15 от 2018-04-19

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖСУЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (нажелезных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0;0,9 м.Демонтаж сборных железобетонных,бетонныхи деревянных конструкций,применены коэффициентыкзатратам труда - 0,8,к времени эксплуатации машин-0,8,исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	4,3175		19110,45	82509
		Итого оплата труда:				11190,45	48315
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	46465
		Накладные расходы	%	--		7728,95	33370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	9270
		Сметная стоимость:				28986,55	125149
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	7,7715		399,00	3101

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,76	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	258
		Сметная стоимость:				449,02	3490
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Классгруза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	7,7715		259,24	2015
		Накладные расходы	%	--		10,89	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	168
		Сметная стоимость:				291,74	2267
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				87625
РАЗДЕЛ ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ							
4	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	3,0000		1740,52	5222
		Итого оплата труда:				1740,52	5222
		Накладные расходы	%	--		1144,95	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	693
		Сметная стоимость:				3116,31	9349
5	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков	т	0,3600		380,00	137
		Накладные расходы	%	--		15,96	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	11
		Сметная стоимость:				427,64	154
6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,3600		259,24	93
		Накладные расходы	%	--		10,89	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				291,74	105
7	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия люков	м3	0,1920		19225,47	3691
		Итого оплата труда:				2309,21	443
		Итого эксплуатация машин:				32,53	6
		Итого материалов:				16884,19	3242
		Накладные расходы	%	--		2236,75	429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	330
		Сметная стоимость:				23179,20	4450
8	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	3,0000		1330,46	3991
		Итого оплата труда:				1167,30	3502
		Итого эксплуатация машин:				131,73	395
		Итого материалов:				97,06	291
		Накладные расходы	%	--		811,22	2434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	514
		Сметная стоимость:				2313,01	6939
9	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		19909,11	59727
		Накладные расходы	%	--		836,18	2509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	4979
		Сметная стоимость:				22404,92	67215
10	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,4800		18077,68	8677
		Итого оплата труда:				2309,21	1108
		Итого эксплуатация машин:				32,53	16
		Итого материалов:				15736,40	7553
		Накладные расходы	%	--		2188,55	1051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21887,52	10506
11	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3,6000		1363,64	4909
		Итого оплата труда:				51,91	187
		Итого эксплуатация машин:				68,24	246
		Итого материалов:				1263,90	4550
		Накладные расходы	%	--		89,89	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	419
		Сметная стоимость:				1569,82	5651
12	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавля ть на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3,6000		1893,60	6817
		Итого оплата труда:				1,01	4
		Итого эксплуатация машин:				0,20	1
		Итого материалов:				1892,38	6813
		Накладные расходы	%	--		80,17	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	568
		Сметная стоимость:				2131,67	7674
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				93265
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
13	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	174,1740		28,49	4962
		Итого оплата труда:				9,75	1698
		Итого эксплуатация машин:				28,49	4962
		Накладные расходы	%	--		7,20	1254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	497
		Сметная стоимость:				38,54	6713
14	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	313,5132		76,00	23827
		Накладные расходы	%	--		3,19	1001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	1986
		Сметная стоимость:				85,53	26814
15	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	313,5132		259,24	81275
		Накладные расходы	%	--		10,89	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	6775
		Сметная стоимость:				291,74	91464
16	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	309,1200		6,09	1883
		Итого оплата труда:				1,69	521
		Итого эксплуатация машин:				6,09	1883
		Накладные расходы	%	--		1,29	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	183
		Сметная стоимость:				7,98	2466
17	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	92,7360		51,51	4777
		Итого оплата труда:				17,37	1611
		Итого эксплуатация машин:				51,51	4777
		Накладные расходы	%	--		12,86	1193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	478
		Сметная стоимость:				69,52	6447
18	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	463,6800		4,67	2168
		Итого оплата труда:				1,35	626
		Итого эксплуатация машин:				4,67	2168
		Накладные расходы	%	--		1,03	476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	212
		Сметная стоимость:				6,16	2856

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	92,7360		53,36	4948
		Итого оплата труда:				19,98	1853
		Итого эксплуатация машин:				42,02	3897
		Итого материалов:				2,80	260
		Накладные расходы	%	--		14,55	1349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	504
		Сметная стоимость:				73,34	6801
20	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	54,1800		63,95	3465
		Итого оплата труда:				63,95	3465
		Накладные расходы	%	--		42,07	2279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	459
		Сметная стоимость:				114,49	6203
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				127305
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
21	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,6400		105,36	910
		Итого оплата труда:				37,84	327
		Итого эксплуатация машин:				105,36	910
		Накладные расходы	%	--		27,73	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	92
		Сметная стоимость:				143,74	1242
22	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,2560		259,24	3696
		Накладные расходы	%	--		10,89	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	308
		Сметная стоимость:				291,74	4159

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1600		963,42	2081
		Итого оплата труда:				963,42	2081
		Накладные расходы	%	--		633,76	1369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	276
		Сметная стоимость:				1724,96	3726
24	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ /Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,2500		656,88	1478
		Итого оплата труда:				656,88	1478
		Накладные расходы	%	--		432,11	972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	196
		Сметная стоимость:				1176,11	2646
25	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	0,8100		3225,64	2613
		Итого оплата труда:				1609,37	1304
		Итого эксплуатация машин:				140,35	114
		Итого материалов:				1542,12	1249
		Накладные расходы	%	--		1131,59	917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	282
		Сметная стоимость:				4705,82	3812
26	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	1,0800		18751,04	20251
		Итого оплата труда:				2855,39	3084
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	1880
		Итого материалов:				14701,21	15877
		Накладные расходы	%	--		2554,88	2759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	1841
		Сметная стоимость:				23010,40	24851

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,1000		20133,53	2013
		Итого оплата труда:				2855,39	286
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	174
		Итого материалов:				16083,70	1608
		Накладные расходы	%	--		2612,95	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	182
		Сметная стоимость:				24566,19	2457
28	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,6800		3225,64	5419
		Итого оплата труда:				1609,37	2704
		Итого эксплуатация машин:				140,35	236
		Итого материалов:				1542,12	2591
		Накладные расходы	%	--		1131,59	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	586
		Сметная стоимость:				4705,82	7906
29	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,3700		30743,02	11375
		Итого оплата труда:				13988,06	5176
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	4977
		Итого материалов:				6854,96	2536
		Накладные расходы	%	--		9949,09	3681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	1204
		Сметная стоимость:				43947,48	16261
30	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	1,0000		15117,60	15118
		Накладные расходы	%	--		634,94	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	1260
		Сметная стоимость:				17012,74	17013

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	1,0000		1330,46	1330
		Итого оплата труда:				1167,30	1167
		Итого эксплуатация машин:				131,73	132
		Итого материалов:				97,06	97
		Накладные расходы	%	--		811,22	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	171
		Сметная стоимость:				2313,01	2313
32	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		21852,13	21852
		Накладные расходы	%	--		917,79	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	1822
		Сметная стоимость:				24591,51	24592
33	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,5200		30743,02	46729
		Итого оплата труда:				13988,06	21262
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	20448
		Итого материалов:				6854,96	10420
		Накладные расходы	%	--		9949,09	15123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	4948
		Сметная стоимость:				43947,48	66800
34	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10)(это г.Алматы)	шт.	8,0000		20720,10	165761
		Накладные расходы	%	--		870,24	6962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	13818
		Сметная стоимость:				23317,57	186541
35	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0100		42583,21	426
		Итого оплата труда:				42261,91	423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				321,30	3
		Накладные расходы	%	--		27946,42	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	56
		Сметная стоимость:				76172,00	762
36	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		152751,43	1528
		Накладные расходы	%	--		6415,56	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	127
		Сметная стоимость:				171900,35	1719
37	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,0600		19904,47	21099
		Итого оплата труда:				2855,39	3027
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	1846
		Итого материалов:				15854,64	16806
		Накладные расходы	%	--		2603,32	2760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	1909
		Сметная стоимость:				24308,41	25767
38	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ__ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000		15893,32	3179
		Итого оплата труда:				1195,64	239
		Итого эксплуатация машин:				673,02	135
		Итого материалов:				14194,65	2839
		Накладные расходы	%	--		1271,76	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	275
		Сметная стоимость:				18538,29	3708
39	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,3000		2471,05	89699
		Итого оплата труда:				573,05	20802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				95,93	3482
		Итого материалов:				1833,71	66564
		Накладные расходы	%	--		458,47	16643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	8507
		Сметная стоимость:				3163,89	114849
40	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,7600		3533,94	13288
		Итого оплата труда:				880,51	3311
		Итого эксплуатация машин:				142,98	538
		Итого материалов:				2557,50	9616
		Накладные расходы	%	--		693,41	2607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	1272
		Сметная стоимость:				4565,54	17166
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				429844
РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							
41	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70,2960		2650,87	186346
		Итого оплата труда:				274,12	19270
		Итого эксплуатация машин:				826,13	58074
		Итого материалов:				1712,31	120369
		Накладные расходы	%	--		283,57	19934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	16502
		Сметная стоимость:				3169,20	222782
42	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,2000		940,52	33106
		Итого оплата труда:				274,12	9649
		Итого эксплуатация машин:				826,13	29080
		Итого материалов:				1,96	69
		Накладные расходы	%	--		211,74	7453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	3245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1244,44	43804
43	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,0608		1401,93	42143
		Накладные расходы	%	--		58,88	1770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	3513
		Сметная стоимость:				1577,68	47426
44	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,1808		2434,68	17483
		Накладные расходы	%	--		102,26	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1457
		Сметная стоимость:				2739,89	19675
45	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,3392		2434,68	17869
		Накладные расходы	%	--		102,26	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1490
		Сметная стоимость:				2739,89	20109
46	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,6600		2650,87	89228
		Итого оплата труда:				274,12	9227
		Итого эксплуатация машин:				826,13	27807
		Итого материалов:				1712,31	57637
		Накладные расходы	%	--		283,57	9545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	7902
		Сметная стоимость:				3169,20	106675

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	74,8000		6,09	456
		Итого оплата труда:				1,69	126
		Итого эксплуатация машин:				6,09	456
		Накладные расходы	%	--		1,29	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	44
		Сметная стоимость:				7,98	597
48	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1875		76206,13	14285
		Итого оплата труда:				626,25	117
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	238
		Итого материалов:				74933,96	14047
		Накладные расходы	%	--		3594,15	674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1197
		Сметная стоимость:				86184,30	16156
49	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	234,3200		1149,14	269266
		Итого оплата труда:				51,85	12149
		Итого эксплуатация машин:				68,09	15954
		Итого материалов:				1049,55	245930
		Накладные расходы	%	--		80,84	18943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	23057
		Сметная стоимость:				1328,38	311266
50	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам11-270602-0306	м2 покрытия	234,3200		526,25	123311
		Итого оплата труда:				0,34	79
		Итого эксплуатация машин:				0,06	15
		Итого материалов:				525,85	123217
		Накладные расходы	%	--		22,31	5229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	10283
		Сметная стоимость:				592,45	138823

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3515		76206,13	26785
		Итого оплата труда:				626,25	220
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	447
		Итого материалов:				74933,96	26338
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	2244
		Сметная стоимость:				86184,30	30292
52	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	779,3340		1363,64	1062735
		Итого оплата труда:				51,91	40458
		Итого эксплуатация машин:				68,24	53181
		Итого материалов:				1263,90	985002
		Накладные расходы	%	--		89,89	70056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	90623
		Сметная стоимость:				1569,82	1223414
53	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	779,3340		315,60	245958
		Итого оплата труда:				0,17	132
		Итого эксплуатация машин:				0,03	26
		Итого материалов:				315,40	245800
		Накладные расходы	%	--		13,36	10413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	20510
		Сметная стоимость:				355,28	276880
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2128971
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2867010
	Накладные расходы I уровня		Тенге				135496
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3002506
	Накладные расходы II уровня		Тенге				126105
	ИТОГО:		Тенге				3128611
	Сметная прибыль		Тенге				250289
	ИТОГО по акту:		Тенге				3378900

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				105422
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3484322
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				50174
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				3534496
	Тендерная скидка		Тенге				36932,5
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3571428
	НДС 12%		Тенге				428571
	Всего с НДС		Тенге				4000000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

Тайманов Б.Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

вернуть

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 3 за октябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 15 от 2018-04-19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	10 079 998,88	10 079 998,88	0,00	9 000 000,00	1 079 998,88	0,00	1 079 998,88
	Всего по акту:			10 079 998,88		9 000 000,00	1 079 998,88	0,00	1 079 998,88

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

Б.Д. Тайманов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 15 от 2018-04-19

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	392,2660		1363,64	534912
		Итого оплата труда:				51,91	20364
		Итого эксплуатация машин:				68,24	26768
		Итого материалов:				1263,90	495786
		Накладные расходы	%	--		89,89	35262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	45614
		Сметная стоимость:				1569,82	615787
2	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	392,2660		315,60	123799
		Итого оплата труда:				0,17	66
		Итого эксплуатация машин:				0,03	13
		Итого материалов:				315,40	123720

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,36	5241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	10323
		Сметная стоимость:				355,28	139364
3	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	363,1680		132,17	48000
		Итого оплата труда:				55,56	20179
		Итого эксплуатация машин:				106,76	38771
		Итого материалов:				0,20	71
		Накладные расходы	%	--		40,46	14695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	5016
		Сметная стоимость:				186,44	67711
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,1160		1401,93	47828
		Накладные расходы	%	--		58,88	2009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	3987
		Сметная стоимость:				1577,68	53824
5	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,1495		2434,68	19841
		Накладные расходы	%	--		102,26	833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1654
		Сметная стоимость:				2739,89	22329
6	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,3293		2434,68	20279
		Накладные расходы	%	--		102,26	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	22821
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				794658,42
	Накладные расходы I уровня		Тенге				24488,09
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				819146,51
	Накладные расходы II уровня		Тенге				34404,25
	ИТОГО:		Тенге				853550,76
	Сметная прибыль		Тенге				68284,12
	ИТОГО по акту:		Тенге				921834,88
			Тенге				28761,25
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				950596,13
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				13688,58
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				964284,71
	НДС 12%		Тенге				115714,17
	Всего с НДС		Тенге				1079998,88

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

Тайманов Б.Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 4 за декабрь 2018года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению № 180017/01 от 2018-12-19 к договору №15 от 2018-04-19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	10 079 998,92	10 921 641,92	0,00	10 079 998,88	841 643,04	0,00	841 643,04
	Всего по акту:			10 921 641,92		10 079 998,88	841 643,04	0,00	841 643,04

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

Б.Д. Тайманов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение № 180017/01 от 2018-12-19 к договору №15 от 2018-04-19

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							
1	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	10,8320		132,17	1432
		Итого оплата труда:				55,56	602
		Итого эксплуатация машин:				106,76	1156
		Итого материалов:				0,20	2
		Накладные расходы	%	--		40,46	438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	150
		Сметная стоимость:				186,44	2020
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,0176		1401,93	1427
		Накладные расходы	%	--		58,88	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	119
		Сметная стоимость:				1577,68	1605
3	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2431		2434,68	592
		Накладные расходы	%	--		102,26	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	49
		Сметная стоимость:				2739,89	666
4	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2484		2434,68	605
		Накладные расходы	%	--		102,26	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	50
		Сметная стоимость:				2739,89	681
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4055
		Накладные расходы -	Тенге				548
		Сметная прибыль -	Тенге				368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4972
РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ							
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,3400		2650,87	30061
		Итого оплата труда:				274,12	3109
		Итого эксплуатация машин:				826,13	9368
		Итого материалов:				1712,31	19418
		Накладные расходы	%	--		283,57	3216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	2662
		Сметная стоимость:				3169,20	35939

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС_____/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,0000		940,52	5643
		Итого оплата труда:				274,12	1645
		Итого эксплуатация машин:				826,13	4957
		Итого материалов:				1,96	12
		Накладные расходы	%	--		211,74	1270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	553
		Сметная стоимость:				1244,44	7467
7	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,1240		1401,93	7183
		Накладные расходы	%	--		58,88	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	599
		Сметная стоимость:				1577,68	8084
8	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2240		2434,68	2980
		Накладные расходы	%	--		102,26	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	248
		Сметная стоимость:				2739,89	3354
9	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция2 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2510		2434,68	3046
		Накладные расходы	%	--		102,26	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	254
		Сметная стоимость:				2739,89	3428

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,4000		2650,87	14315
		Итого оплата труда:				274,12	1480
		Итого эксплуатация машин:				826,13	4461
		Итого материалов:				1712,31	9246
		Накладные расходы	%	--		283,57	1531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	1268
		Сметная стоимость:				3169,20	17114
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0302		76206,13	2304
		Итого оплата труда:				626,25	19
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	38
		Итого материалов:				74933,96	2266
		Накладные расходы	%	--		3594,15	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	193
		Сметная стоимость:				86184,30	2606
12	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37,8000		1149,14	43437
		Итого оплата труда:				51,85	1960
		Итого эксплуатация машин:				68,09	2574
		Итого материалов:				1049,55	39673
		Накладные расходы	%	--		80,84	3056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	3719
		Сметная стоимость:				1328,38	50213
13	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	37,8000		526,25	19892
		Итого оплата труда:				0,34	13
		Итого эксплуатация машин:				0,06	2
		Итого материалов:				525,85	19877
		Накладные расходы	%	--		22,31	843

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	1659
		Сметная стоимость:				592,45	22395
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0113		76206,13	864
		Итого оплата труда:				626,25	7
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	14
		Итого материалов:				74933,96	850
		Накладные расходы	%	--		3594,15	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	72
		Сметная стоимость:				86184,30	977
15	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37,8000		1363,64	51546
		Итого оплата труда:				51,91	1962
		Итого эксплуатация машин:				68,24	2579
		Итого материалов:				1263,90	47775
		Накладные расходы	%	--		89,89	3398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	4395
		Сметная стоимость:				1569,82	59339
16	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	37,8000		315,60	11930
		Итого оплата труда:				0,17	6
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1
		Итого материалов:				315,40	11922
		Накладные расходы	%	--		13,36	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	995
		Сметная стоимость:				355,28	13430
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				193202
		Накладные расходы -	Тенге				14524
		Сметная прибыль -	Тенге				16618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				224344

РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,1400		130,15	799
		Итого оплата труда:				46,74	287
		Итого эксплуатация машин:				130,15	799
		Накладные расходы	%	--		34,25	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	81
		Сметная стоимость:				177,56	1090
18	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,4000		3818,07	5345
		Итого оплата труда:				903,73	1265
		Итого эксплуатация машин:				695,36	974
		Итого материалов:				2502,26	3503
		Накладные расходы	%	--		638,73	894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	499
		Сметная стоимость:				4813,35	6739
19	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	8,0000		2414,62	19317
		Итого оплата труда:				1564,08	12513
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	10966
		Накладные расходы	%	--		1113,50	8908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	2258
		Сметная стоимость:				3810,37	30483
20	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,8000		44066,34	123386
		Накладные расходы	%	--		1850,79	5182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	10285
		Сметная стоимость:				49590,50	138853

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,0000		3767,77	30142
		Итого оплата труда:				2833,80	22670
		Итого эксплуатация машин:				729,32	5835
		Итого материалов:				380,95	3048
		Накладные расходы	%	--		1938,80	15510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	3652
		Сметная стоимость:				6163,09	49305
22	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4,0000		671,84	2687
		Итого оплата труда:				573,02	2292
		Итого материалов:				98,82	395
		Накладные расходы	%	--		388,26	1553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	339
		Сметная стоимость:				1144,91	4580
23	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ3.30, СКМ 3.40	т	0,1200		387531,64	46504
		Накладные расходы	%	--		16276,33	1953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	3877
		Сметная стоимость:				436112,61	52334
24	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6400		17275,81	11057
		Итого оплата труда:				1195,64	765
		Итого эксплуатация машин:				673,02	431
		Итого материалов:				15577,14	9969
		Накладные расходы	%	--		1329,82	851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	953
		Сметная стоимость:				20094,08	12860

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		6618,23	19855
		Накладные расходы	%	--		277,97	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	1655
		Сметная стоимость:				7447,89	22344
26	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,0000		7912,15	71209
		Накладные расходы	%	--		332,31	2991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	5936
		Сметная стоимость:				8904,02	80136
27	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	1,9800		721,46	1428
		Итого оплата труда:				721,46	1428
		Накладные расходы	%	--		474,59	940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	189
		Сметная стоимость:				1291,73	2558
28	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,4680		26588,21	12443
		Итого оплата труда:				4283,24	2005
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	2503
		Итого материалов:				18862,40	8828
		Накладные расходы	%	--		3807,98	1782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	1138
		Сметная стоимость:				32827,88	15363

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1200		21988,48	2639
		Итого оплата труда:				4283,24	514
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	642
		Итого материалов:				14262,66	1712
		Накладные расходы	%	--		3614,79	434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	246
		Сметная стоимость:				27651,52	3318
30	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0200		17388,74	348
		Итого оплата труда:				4283,24	86
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	107
		Итого материалов:				9662,93	193
		Накладные расходы	%	--		3421,60	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	33
		Сметная стоимость:				22475,17	450
31	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение трафаретом	м2 разметки	18,2900		2370,43	43355
		Итого оплата труда:				331,93	6071
		Итого эксплуатация машин:				18,57	340
		Итого материалов:				2030,89	37145
		Накладные расходы	%	--		308,12	5636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	3919
		Сметная стоимость:				2892,83	52910
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				390514
		Накладные расходы -	Тенге				45794
		Сметная прибыль -	Тенге				31184
		Накладные расходы -	Тенге				1953
		Сметная прибыль -	Тенге				3877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				473322

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				587772
	Накладные расходы I уровня		Тенге				36596
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				624368
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26224
	ИТОГО:		Тенге				650592
	Сметная прибыль		Тенге				52048
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				702641
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				21922
	Итого с временными зданиями и сооружениям		Тенге				724564
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				23584
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				748147
	НДС 12%		Тенге				89778
	Всего с НДС		Тенге				837 925,04

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

Тайманов Б.Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение № 180017/01 от 2018-12-19 к договору №15 от 2018-04-19

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Гаппарова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Гаппарова (затраты на перевозку основных строительных материалов) г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	0,5150		4414,61	2274
		НР второго уровня	%	4,2		185,41	95
		Накладные расходы	%	--		185,41	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	190
		Сметная стоимость:				4968,03	2559
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	36,0500		18,75	676

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		0,79	28
		Накладные расходы	%	--		0,79	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	56
		Сметная стоимость:				21,10	761
ИТОГО ПО АКТУ:							2950
	Итого прямые затраты:		Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2950
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				124
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3074
	ИТОГО:		Тенге				246
	Сметная прибыль		Тенге				3320
	ИТОГО по акту:		Тенге				398
	НДС 12%		Тенге				3718
	Всего с НДС		Тенге				

Сдал:

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "ТехСтройEXPERT"

Тайманов Б.Д.

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.