Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г. Кызылорда "29" августа 2014 год

Собственник объекта:
ТОО «ПК Кереуен», г.Кызылорда, ул. Едильбаева 58
Директор М.Нурбаев
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

Подрядчик (если объект сооружался подрядным способом):
ТОО «МФК Туран», г.Кызылорда, ул. Н.Сыздыкова 58 Б, тел:8/7242/256179
Государственная лицензия II-категории, №14009589 от 27.06.2014 г.
Директор Ж. А. Даулетбаев
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. **«Прокладка газопровода к административному зданию ТОО «ПК Керуен» по ул.Едильбаева 58, г. Кызылорда**
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно _____
(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией **ТОО «МФК Туран»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Укладка стальных и полиэтиленовых труб, установка заглушек, вентилей и кранов
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
ТОО «КЭЛМОСС»
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному _____
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01.07.2014 г.;
(месяц и год)
окончание работ 29.08.2014 г.
(месяц и год)
6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб- 6,6 км, укладка стальных труб – 124 м, установка кранов-62 штук, установка заглушек 32х2,0- 62 штук.

(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Прокладка газопровода к административному зданию ТОО «ПК Керуен»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта ТОО «ПК Керуен», г.Кызылорда, ул.Едильбаева 58

Директор Нурбаев Мурат Искендирович
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

Подрядчик ТОО «МФК Туран»

Директор Даулетбаев Жайнар Абайдылдаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Типовая форма №3

Утверждена Постановлением Госкомитета РК

от 16.11.94 г под №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2014 года

Договор		Источник финансирования		Орган. Прав	
Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код

Заказчик : ТОО "ПК Керуен"

Исполнитель: ТОО "МФК Туран"

Наименование объекта:Прокладка газопровода к административному зданию ТОО «ПК Керуен» по ул.Едильбаева ,58 в г.Кызылорда

(тенге)

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				На приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
По акту выполненных работ	17 549 929,00	17 549 929,00	-	-	-	3 055 691,00	19 655 920,00

Заказчик _____ М.Нурбаев

Исполнитель _____ Ж.Даулетбаев

Заказчик ТОО "ПК Керуен"

Исполнитель ТОО "МФК Туран"

Наименование стройки - Прокладка газопровода к административному зданию ТОО «ПК Керуен» по ул.Едильбаева ,58 в г.Кызылорда

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,5мПа								
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	Е0122-9-1	**Укладка стальных труб диам. 50 мм(32ММ) с пневматическим испытанием**	0,124	121367,16	49858,78	15050	6182	12938	336,00	42
		км		61425,00	18834,75	7617	2336	130	91,99	11
2	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм**	124,5	149,00	--	18550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм**	0,005	78096,82	39324,82	390	197	294	147,70	1
		т		30375,00	14854,50	152	74	130	72,55	--
4	С130810-8	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм**	62	181,00	--	11222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-36-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	62	276,46	17,71	17141	1098	15596	1,07	66
		1шт		186,75	6,75	11579	419	130	0,03	2
6	ПРАЙС ЛИСТООО	**Краны шаровые газовые, ГШК 25ф**	62	3050,21	--	189113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10516	26,17	24,95	275162	262332	110148	0,01	89
		м3		1,22	9,58	12830	100725	97	0,04	407
8	Е0101-13-4 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	13521	28,78	27,44	389170	371025	155785	0,01	126
		м3		1,34	10,54	18145	142458	97	0,04	576
9	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	743,46	220,97	--	164281	--	185637	1,56	1158
		м3		220,97	--	164281	--	113	--	--
10	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - приямков	991,28	167,40	--	165940	--	187513	1,18	1170
		м3		167,40	--	165940	--	113	--	--
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- приямков	991,28	122,18	--	121115	--	136859	0,89	877
		м3		122,18	--	121115	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23018	6,48	6,48	149144	149144	46969	--	--
		м3		--	2,10	--	48422	97	0,01	186
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23018	21,55	4,52	495947	103950	380237	0,11	2486
		м3		17,03	--	391997	--	97	--	--
14	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	592,13	122,18	--	72346	--	81751	0,89	524
		м3		122,18	--	72346	--	113	--	--
15	С143008-92	Песок природный	1120	695,00	--	778400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
16	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м (разравнивание лишнего грунта на месте)	1763,7	9,49	9,49	16731	16731	4599	--	--
		м3		--	2,69	--	4741	97	0,01	18
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под газопровод	559,7	1070,70	152,52	599271	85365	153402	1,02	571
		м3		153,68	57,15	86015	31987	130	0,28	156
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,302	47586,09	17877,09	14371	5399	13505	173,00	52
		км		29700,00	4698,68	8969	1419	130	18,10	5
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,913	51162,26	20326,01	46711	18558	42940	179,00	163
		км		30825,00	5353,43	28143	4888	130	20,64	19
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,8	58791,69	25695,31	282024	123260	248748	194,00	931
		км		33075,00	6813,45	158661	32684	130	26,38	127
21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,192	78005,00	36133,62	14977	6938	12845	247,00	47
		км		41850,00	9612,90	8035	1846	130	37,30	7
22	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,294	147352,61	97234,98	43322	28587	27284	296,00	87
		км		49950,00	21436,60	14685	6302	130	91,71	27
23	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,085	154938,86	103471,23	13170	8795	8230	306,00	26
		км		51300,00	23175,85	4361	1970	130	98,72	8
24	С130804-429 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм (315х18,7)	85,85	4850,00	--	416373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-426 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм (225х13,4)	296,94	2480,00	--	736411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
26	С130804-423 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм (160х9,5мм)	193,92	1250,00	--	242400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-420 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 96 мм (110Х6,6мм)	4112,72	598,00	--	2459407	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-419 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм (90х5,4мм)	732,25	400,00	--	292900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-417 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм (63х3,8мм)	922,13	197,00	--	181660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм(32х3мм)	305,02	76,00	--	23182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6581	78,92	--	519373	--	587552	0,33	2191
		м		69,75	--	459025	--	128	--	--
32	Е0127-84-1	Установка табличек указателя	26	157,67	--	4099	--	4116	0,69	18
		шт		119,03	--	3095	--	133	--	--
33	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	26	359,00	--	9334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0125-119-4	Прокладка сигнальной ленты	6,58	900,00	--	5923	--	7107	5,80	38
		км		900,00	--	5923	--	120	11,03	73
35	СПРАЙС ЛИСТ стр.16 Россия	Стоимость сигнальной ленты	6581	5,75	--	37839	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ АКТУ	Тенге			8986730	36838			68
			Тенге			1036585	9629			37
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			334162				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20050**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**354211**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8652568**				
	Материалы -		Тенге			**4326284**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20980,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**140893**				
		Накладные расходы -	Тенге			**919589**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4091,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**519154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10091311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25071,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**10445522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25071,00**			
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года				10445522				
		Итого стоимость в текущих ценах 2014года Имрп=2,39				24964798				
		Налоги,сборы и платежи 2%				499296				
		Итого				25464094				
		Итого с понижающим коэфф.к=0,68920295				17549929				
		НДС 12%				3055691				
		Всего по акту выполненных работ				**19655920**				

Заказчик

Исполнитель