Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за июль 2018года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	113 120 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
	Всего по акту:			65 000 000,00		0,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"
Д. К. Жумабай
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,9597		28963,28	56759
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,9597		16697,06	32721
3	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0205		28963,28	594

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0205		16697,06	342
ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				90417
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
5	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9425,9000		28,49	268537
		Итого оплата труда:				9,75	91869
		Итого эксплуатация машин:				28,49	268537
		Накладные расходы	%	--		7,20	67853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	26911
		Сметная стоимость:				38,54	363301
6	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	16966,6200		76,00	1289463
		Накладные расходы	%	--		3,19	54157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	107490
		Сметная стоимость:				85,53	1451110
7	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16966,6200		259,24	4398427
		Накладные расходы	%	--		10,89	184734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	366653
		Сметная стоимость:				291,74	4949813
8	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	17018,0000		6,09	103688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1,69	28678
		Итого эксплуатация машин:				6,09	103688
		Накладные расходы	%	--		1,29	22016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	10056
		Сметная стоимость:				7,98	135760
9	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5105,4000		51,51	262966
		Итого оплата труда:				17,37	88689
		Итого эксплуатация машин:				51,51	262966
		Накладные расходы	%	--		12,86	65661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	26290
		Сметная стоимость:				69,52	354917
10	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25527,0000		4,67	119331
		Итого оплата труда:				1,35	34453
		Итого эксплуатация машин:				4,67	119331
		Накладные расходы	%	--		1,03	26229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	11645
		Сметная стоимость:				6,16	157205
11	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5105,4000		53,36	272429
		Итого оплата труда:				19,98	102013
		Итого эксплуатация машин:				42,02	214520
		Итого материалов:				2,80	14295
		Накладные расходы	%	--		14,55	74264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	27735
		Сметная стоимость:				73,34	374428
12	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	2743,5800		63,95	175441
		Итого оплата труда:				63,95	175441
		Накладные расходы	%	--		42,07	115409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	23268
		Сметная стоимость:				114,49	314119

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				6890281
		Накладные расходы -	Тенге				610324
		Сметная прибыль -	Тенге				600048
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8100653
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транс порта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном т еле	4009,8000		2650,87	10629464
		Итого оплата труда:				274,12	1099170
		Итого эксплуатация машин:				826,13	3312611
		Итого материалов:				1712,31	6866039
		Накладные расходы	%	--		283,57	1137074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	941323
		Сметная стоимость:				3169,20	12707862
14	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2005,0000		940,52	1885736
		Итого оплата труда:				274,12	549612
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1656388
		Итого материалов:				1,96	3930
		Накладные расходы	%	--		211,74	424537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	184822
		Сметная стоимость:				1244,44	2495095
15	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1711,6600		1401,93	2399628
		Накладные расходы	%	--		58,88	100784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	200033
		Сметная стоимость:				1577,68	2700445

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	409,3600		2434,68	996661
		Накладные расходы	%	--		102,26	41860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	83082
		Сметная стоимость:				2739,89	1121602
17	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	418,3900		2434,68	1018646
		Накладные расходы	%	--		102,26	42783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	84914
		Сметная стоимость:				2739,89	1146343
18	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1643,4000		2650,87	4356442
		Итого оплата труда:				274,12	450490
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1357660
		Итого материалов:				1712,31	2814018
		Накладные расходы	%	--		283,57	466025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	385797
		Сметная стоимость:				3169,20	5208265
19	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	3652,0000		6,09	22251
		Итого оплата труда:				1,69	6154
		Итого эксплуатация машин:				6,09	22251
		Накладные расходы	%	--		1,29	4724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	2158
		Сметная стоимость:				7,98	29134

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,8160		76206,13	671833
		Итого оплата труда:				626,25	5521
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	11215
		Итого материалов:				74933,96	660618
		Накладные расходы	%	--		3594,15	31686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	56282
		Сметная стоимость:				86184,30	759801
21	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11020,0000		1149,14	12663503
		Итого оплата труда:				51,85	571367
		Итого эксплуатация машин:				68,09	750299
		Итого материалов:				1049,55	11566038
		Накладные расходы	%	--		80,84	890872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	1084350
		Сметная стоимость:				1328,38	14638725
22	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	11020,0000		526,25	5799291
		Итого оплата труда:				0,34	3720
		Итого эксплуатация машин:				0,06	706
		Итого материалов:				525,85	5794865
		Накладные расходы	%	--		22,31	245907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	483616
		Сметная стоимость:				592,45	6528814
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				40443455
		Накладные расходы -	Тенге				3386253
		Сметная прибыль -	Тенге				3506377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				47336084
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				47424153
	в том числе:						
		- прочие затраты	Тенге				90417
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1927600

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				49351753
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2068976
	ИТОГО:		Тенге				51420729
	Сметная прибыль		Тенге				4106425
	ИТОГО по акту:		Тенге				55527154
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				1729626
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				57256780
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				823196
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				58079976
	Тендерная скидка		Тенге				-44262
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				58035714
	НДС 12%		Тенге				6964286
	Всего с НДС		Тенге				65 000 000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"

Жумабай Д. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за август 2018 года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	73 793 440,00	68 170 011,00	0,00	0,00	68 170 011,00	0,00	68 170 011,00
	Всего по акту:			68 170 011,00		0,00	68 170 011,00	0,00	68 170 011,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"

Абдрахманов Г.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖСУЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м.Демонтаж сборных железобетонных,бетонныхи деревянных конструкций,применены коэффициентык затратам труда - 0,8,к времени эксплуатации машин - 0,8,исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	32,0280		19110,45	612070
		Итого оплата труда:				11190,45	358408
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	344682
		Накладные расходы	%	--		7728,95	247543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	68769
		Сметная стоимость:				28986,55	928381
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	57,6504		399,00	23003
		Накладные расходы	%	--		16,76	966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	1917
		Сметная стоимость:				449,02	25886
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Классгруза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	57,6504		259,24	14945
		Накладные расходы	%	--		10,89	628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	1246
		Сметная стоимость:				291,74	16819
4	Е11-470120-0102 11-470120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев.Обрезка и прореживание.Диаметр ствола до 400 мм,количество срезов20-30	1 дерево	12,0000		1338,89	16067
		Итого оплата труда:				1338,89	16067
		Накладные расходы	%	--		843,08	10117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	2095
		Сметная стоимость:				2356,53	28278
5	Е11-010207-1002 11-010207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см.Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	2,0000		47,18	94
		Итого оплата труда:				15,12	30
		Итого эксплуатация машин:				47,18	94
		Накладные расходы	%	--		11,29	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	9
		Сметная стоимость:				63,15	126
6	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лесоматериал круглый.Погрузка	т	9,7200		357,00	3470
		Накладные расходы	%	--		14,99	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,76	289
		Сметная стоимость:				401,75	3905

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Классгруза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	9,7200		259,24	2520
		Накладные расходы	%	--		10,89	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	210
		Сметная стоимость:				291,74	2836
8	Е11-090305-0201 11-090305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Демонтаж металлической арки/Аркиполигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката.Монтаж/Демонтаж	т конструкций	4,0000		9720,54	38882
		Итого оплата труда:				1555,12	6220
		Итого эксплуатация машин:				6852,47	27410
		Итого материалов:				2867,47	11470
		Накладные расходы	%	--		1395,10	5580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		889,25	3557
		Сметная стоимость:				12004,90	48020
9	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции металлические.Погрузка	т	4,0000		380,00	1520
		Накладные расходы	%	--		15,96	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	127
		Сметная стоимость:				427,64	1711
10	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Классгруза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	4,0000		259,24	1037
		Накладные расходы	%	--		10,89	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	86
		Сметная стоимость:				291,74	1167
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,2443		28963,28	36039
12	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	1,2443		16697,06	20776
13	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0230		28963,28	666
14	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0230		16697,06	384
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				771473
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				57865
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
15	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5071,0000		28,49	144469
		Итого оплата труда:				9,75	49424
		Итого эксплуатация машин:				28,49	144469
		Накладные расходы	%	--		7,20	36504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	14478
		Сметная стоимость:				38,54	195451

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	9127,8000		76,00	693713
		Накладные расходы	%	--		3,19	29136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	57828
		Сметная стоимость:				85,53	780677
17	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9127,8000		259,24	2366291
		Накладные расходы	%	--		10,89	99384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	197254
		Сметная стоимость:				291,74	2662929
18	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизирова нным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	8754,0000		6,09	53337
		Итого оплата труда:				1,69	14752
		Итого эксплуатация машин:				6,09	53337
		Накладные расходы	%	--		1,29	11325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	5173
		Сметная стоимость:				7,98	69834
19	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2626,2000		51,51	135269
		Итого оплата труда:				17,37	45621
		Итого эксплуатация машин:				51,51	135269
		Накладные расходы	%	--		12,86	33776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	13524
		Сметная стоимость:				69,52	182568
20	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13131,0000		4,67	61384
		Итого оплата труда:				1,35	17723

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4,67	61384
		Накладные расходы	%	--		1,03	13492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	5990
		Сметная стоимость:				6,16	80866
21	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2626,2000		53,36	140137
		Итого оплата труда:				19,98	52475
		Итого эксплуатация машин:				42,02	110348
		Итого материалов:				2,80	7353
		Накладные расходы	%	--		14,55	38201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	14267
		Сметная стоимость:				73,34	192605
22	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	1742,0200		63,95	111396
		Итого оплата труда:				63,95	111396
		Накладные расходы	%	--		42,07	73278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	14774
		Сметная стоимость:				114,49	199448
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3705993
		РАЗДЕЛ Бортовой камень					
23	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	575,0000		1435,99	825694
		Итого оплата труда:				582,82	335122
		Итого эксплуатация машин:				20,64	11870
		Итого материалов:				840,57	483329
		Накладные расходы	%	--		426,51	245245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,00	85675
		Сметная стоимость:				2011,50	1156614
24	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	29,9000		39674,80	1186277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1666,34	49824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3307,29	98888
		Сметная стоимость:				44648,43	1334988
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2011970
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
25	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,4800		105,36	6372
		Итого оплата труда:				37,84	2289
		Итого эксплуатация машин:				105,36	6372
		Накладные расходы	%	--		27,73	1677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	644
		Сметная стоимость:				143,74	8693
26	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	99,7920		259,24	25870
		Накладные расходы	%	--		10,89	1087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	2157
		Сметная стоимость:				291,74	29113
27	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,1200		963,42	14567
		Итого оплата труда:				963,42	14567
		Накладные расходы	%	--		633,76	9582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	1932
		Сметная стоимость:				1724,96	26081
28	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,7500		656,88	10346
		Итого оплата труда:				656,88	10346
		Накладные расходы	%	--		432,11	6806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	1372
		Сметная стоимость:				1176,11	18524

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	5,6700		3225,64	18289
		Итого оплата труда:				1609,37	9125
		Итого эксплуатация машин:				140,35	796
		Итого материалов:				1542,12	8744
		Накладные расходы	%	--		1131,59	6416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	1976
		Сметная стоимость:				4705,82	26682
30	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	7,5600		18751,04	141758
		Итого оплата труда:				2855,39	21587
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	13163
		Итого материалов:				14701,21	111141
		Накладные расходы	%	--		2554,88	19315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	12886
		Сметная стоимость:				23010,40	173959
31	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,7000		20133,53	14093
		Итого оплата труда:				2855,39	1999
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	1219
		Итого материалов:				16083,70	11259
		Накладные расходы	%	--		2612,95	1829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	1274
		Сметная стоимость:				24566,19	17196
32	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	11,7600		3225,64	37934
		Итого оплата труда:				1609,37	18926
		Итого эксплуатация машин:				140,35	1650
		Итого материалов:				1542,12	18135
		Накладные расходы	%	--		1131,59	13308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	4099
		Сметная стоимость:				4705,82	55340
33	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,5900		30743,02	79624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				13988,06	36229
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	34842
		Итого материалов:				6854,96	17754
		Накладные расходы	%	--		9949,09	25768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	8431
		Сметная стоимость:				43947,48	113824
34	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	7,0000		15117,60	105823
		Накладные расходы	%	--		634,94	4445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	8821
		Сметная стоимость:				17012,74	119089
35	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	7,0000		1330,46	9313
		Итого оплата труда:				1167,30	8171
		Итого эксплуатация машин:				131,73	922
		Итого материалов:				97,06	679
		Накладные расходы	%	--		811,22	5679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	1199
		Сметная стоимость:				2313,01	16191
36	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7,0000		21852,13	152965
		Накладные расходы	%	--		917,79	6425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	12751
		Сметная стоимость:				24591,51	172141
37	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	10,6400		30743,02	327106
		Итого оплата труда:				13988,06	148833
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	143133
		Итого материалов:				6854,96	72937
		Накладные расходы	%	--		9949,09	105858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	34637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				43947,48	467601
38	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10) (это г.Алматы)	шт.	56,0000		20720,12	1160327
		Накладные расходы	%	--		870,25	48734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	96725
		Сметная стоимость:				23317,59	1305785
39	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0800		42583,21	3407
		Итого оплата труда:				42261,91	3381
		Итого материалов:				321,30	26
		Накладные расходы	%	--		27946,42	2236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	451
		Сметная стоимость:				76172,00	6094
40	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0800		152751,43	12220
		Накладные расходы	%	--		6415,56	513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	1019
		Сметная стоимость:				171900,35	13752
41	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	7,4200		19904,47	147691
		Итого оплата труда:				2855,39	21187
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	12919
		Итого материалов:				15854,64	117641
		Накладные расходы	%	--		2603,32	19317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	13361
		Сметная стоимость:				24308,41	180368
42	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000		15893,32	22251
		Итого оплата труда:				1195,64	1674
		Итого эксплуатация машин:				673,02	942
		Итого материалов:				14194,65	19873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1271,76	1780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	1922
		Сметная стоимость:				18538,29	25954
43	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	254,1000		2471,05	627894
		Итого оплата труда:				573,05	145612
		Итого эксплуатация машин:				95,93	24377
		Итого материалов:				1833,71	465946
		Накладные расходы	%	--		458,47	116498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	59551
		Сметная стоимость:				3163,89	803944
44	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,3200		3533,94	93013
		Итого оплата труда:				880,51	23175
		Итого эксплуатация машин:				142,98	3763
		Итого материалов:				2557,50	67313
		Накладные расходы	%	--		693,41	18251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	8901
		Сметная стоимость:				4565,54	120165
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3010864
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
45	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2049,6000		2650,87	5433226
		Итого оплата труда:				274,12	561838
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1693234
		Итого материалов:				1712,31	3509560
		Накладные расходы	%	--		283,57	581213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	481155
		Сметная стоимость:				3169,20	6495594

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1025,0000		940,52	964030
		Итого оплата труда:				274,12	280974
		Итого эксплуатация машин:				826,13	846782
		Итого материалов:				1,96	2009
		Накладные расходы	%	--		211,74	217032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	94485
		Сметная стоимость:				1244,44	1275547
47	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	875,3500		1401,93	1227179
		Накладные расходы	%	--		58,88	51542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	102298
		Сметная стоимость:				1577,68	1381019
48	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	209,1000		2434,68	509092
		Накладные расходы	%	--		102,26	21382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	42438
		Сметная стоимость:				2739,89	572911
49	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	213,7125		2434,68	520322
		Накладные расходы	%	--		102,26	21854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	43374
		Сметная стоимость:				2739,89	585549

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	864,9000		2650,87	2292739
		Итого оплата труда:				274,12	237087
		Итого эксплуатация машин:				826,13	714519
		Итого материалов:				1712,31	1480981
		Накладные расходы	%	--		283,57	245263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	203040
		Сметная стоимость:				3169,20	2741042
51	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	1922,0000		6,09	11710
		Итого оплата труда:				1,69	3239
		Итого эксплуатация машин:				6,09	11710
		Накладные расходы	%	--		1,29	2486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	1136
		Сметная стоимость:				7,98	15333
52	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4656		76206,13	416512
		Итого оплата труда:				626,25	3423
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	6953
		Итого материалов:				74933,96	409559
		Накладные расходы	%	--		3594,15	19644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	34893
		Сметная стоимость:				86184,30	471049
53	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6832,0000		1149,14	7850912
		Итого оплата труда:				51,85	354227
		Итого эксплуатация машин:				68,09	465158
		Итого материалов:				1049,55	7170523
		Накладные расходы	%	--		80,84	552308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	672258
		Сметная стоимость:				1328,38	9075478

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	6832,0000		526,25	3595350
		Итого оплата труда:				0,34	2306
		Итого эксплуатация машин:				0,06	438
		Итого материалов:				525,85	3592606
		Накладные расходы	%	--		22,31	152454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	299824
		Сметная стоимость:				592,45	4047628
55	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0496		76206,13	156192
		Итого оплата труда:				626,25	1284
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	2607
		Итого материалов:				74933,96	153585
		Накладные расходы	%	--		3594,15	7367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	13085
		Сметная стоимость:				86184,30	176643
56	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6832,0000		1363,64	9316422
		Итого оплата труда:				51,91	354677
		Итого эксплуатация машин:				68,24	466212
		Итого материалов:				1263,90	8634979
		Накладные расходы	%	--		89,89	614142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	794445
		Сметная стоимость:				1569,82	10725009
57	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6832,0000		315,60	2156179
		Итого оплата труда:				0,17	1153
		Итого эксплуатация машин:				0,03	232
		Итого материалов:				315,40	2154795
		Накладные расходы	%	--		13,36	91284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	179797
		Сметная стоимость:				355,28	2427260

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	1922,0000		132,17	254031
		Итого оплата труда:				55,56	106795
		Итого эксплуатация машин:				106,76	205189
		Итого материалов:				0,20	377
		Накладные расходы	%	--		40,46	77771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	26544
		Сметная стоимость:				186,44	358346
59	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	180,5527		1401,93	253122
		Накладные расходы	%	--		58,88	10631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	21100
		Сметная стоимость:				1577,68	284854
60	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, факция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,1297		2434,68	105007
		Накладные расходы	%	--		102,26	4410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	8753
		Сметная стоимость:				2739,89	118171
61	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,0811		2434,68	107323
		Накладные расходы	%	--		102,26	4508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	8946
		Сметная стоимость:				2739,89	120777
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				35169348

РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,7000		2650,87	118494
		Итого оплата труда:				274,12	12253
		Итого эксплуатация машин:				826,13	36928
		Итого материалов:				1712,31	76540
		Накладные расходы	%	--		283,57	12676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	10494
		Сметная стоимость:				3169,20	141663
63	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3материала основания в плотном теле	22,0000		940,52	20691
		Итого оплата труда:				274,12	6031
		Итого эксплуатация машин:				826,13	18175
		Итого материалов:				1,96	43
		Накладные расходы	%	--		211,74	4658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	2028
		Сметная стоимость:				1244,44	27378
64	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,7880		1401,93	26339
		Накладные расходы	%	--		58,88	1106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	2196
		Сметная стоимость:				1577,68	29641
65	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,4880		2434,68	10927
		Накладные расходы	%	--		102,26	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	911

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	12297
66	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5870		2434,68	11168
		Накладные расходы	%	--		102,26	469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	931
		Сметная стоимость:				2739,89	12568
67	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,7000		2650,87	54873
		Итого оплата труда:				274,12	5674
		Итого эксплуатация машин:				826,13	17101
		Итого материалов:				1712,31	35445
		Накладные расходы	%	--		283,57	5870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	4859
		Сметная стоимость:				3169,20	65602
68	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1192		76206,13	9084
		Итого оплата труда:				626,25	75
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	152
		Итого материалов:				74933,96	8932
		Накладные расходы	%	--		3594,15	428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	761
		Сметная стоимость:				86184,30	10273
69	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	149,0000		1149,14	171222
		Итого оплата труда:				51,85	7725
		Итого эксплуатация машин:				68,09	10145
		Итого материалов:				1049,55	156383
		Накладные расходы	%	--		80,84	12045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	14661
		Сметная стоимость:				1328,38	197928

1	2	3	4	5	6	7	8
70	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	149,0000		526,25	78411
		Итого оплата труда:				0,34	50
		Итого эксплуатация машин:				0,06	10
		Итого материалов:				525,85	78352
		Накладные расходы	%	--		22,31	3325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	6539
		Сметная стоимость:				592,45	88275
71	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0447		76206,13	3406
		Итого оплата труда:				626,25	28
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	57
		Итого материалов:				74933,96	3350
		Накладные расходы	%	--		3594,15	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	285
		Сметная стоимость:				86184,30	3852
72	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	149,0000		1363,64	203183
		Итого оплата труда:				51,91	7735
		Итого эксплуатация машин:				68,24	10168
		Итого материалов:				1263,90	188321
		Накладные расходы	%	--		89,89	13394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	17326
		Сметная стоимость:				1569,82	233903
73	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	149,0000		315,60	47024
		Итого оплата труда:				0,17	25
		Итого эксплуатация машин:				0,03	5
		Итого материалов:				315,40	46994
		Накладные расходы	%	--		13,36	1991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	3921
		Сметная стоимость:				355,28	52936
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				754823

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПАРКОВКАХ					
74	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	95,1000		2650,87	252098
		Итого оплата труда:				274,12	26069
		Итого эксплуатация машин:				826,13	78565
		Итого материалов:				1712,31	162841
		Накладные расходы	%	--		283,57	26968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	22325
		Сметная стоимость:				3169,20	301391
75	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,0000		940,52	45145
		Итого оплата труда:				274,12	13158
		Итого эксплуатация машин:				826,13	39654
		Итого материалов:				1,96	94
		Накладные расходы	%	--		211,74	10163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	4425
		Сметная стоимость:				1244,44	59733
76	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	40,9920		1401,93	57468
		Накладные расходы	%	--		58,88	2414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	4791
		Сметная стоимость:				1577,68	64672
77	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,7920		2434,68	23840
		Накладные расходы	%	--		102,26	1001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	1987
		Сметная стоимость:				2739,89	26829
78	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,0080		2434,68	24366
		Накладные расходы	%	--		102,26	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	2031
		Сметная стоимость:				2739,89	27421
79	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2536		76206,13	19326
		Итого оплата труда:				626,25	159
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	323
		Итого материалов:				74933,96	19003
		Накладные расходы	%	--		3594,15	911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1619
		Сметная стоимость:				86184,30	21856
80	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	317,0000		1149,14	364277
		Итого оплата труда:				51,85	16436
		Итого эксплуатация машин:				68,09	21583
		Итого материалов:				1049,55	332707
		Накладные расходы	%	--		80,84	25627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	31192
		Сметная стоимость:				1328,38	421096
81	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	317,0000		526,25	166822
		Итого оплата труда:				0,34	107
		Итого эксплуатация машин:				0,06	20
		Итого материалов:				525,85	166694
		Накладные расходы	%	--		22,31	7074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	13912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				592,45	187807
82	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0951		76206,13	7247
		Итого оплата труда:				626,25	60
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	121
		Итого материалов:				74933,96	7126
		Накладные расходы	%	--		3594,15	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	607
		Сметная стоимость:				86184,30	8196
83	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	317,0000		1363,64	432275
		Итого оплата труда:				51,91	16457
		Итого эксплуатация машин:				68,24	21632
		Итого материалов:				1263,90	400657
		Накладные расходы	%	--		89,89	28496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	36862
		Сметная стоимость:				1569,82	497633
84	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	317,0000		315,60	100045
		Итого оплата труда:				0,17	53
		Итого эксплуатация машин:				0,03	11
		Итого материалов:				315,40	99981
		Накладные расходы	%	--		13,36	4236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	8342
		Сметная стоимость:				355,28	112623
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1492909
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
85	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	522,0000		0,85	441
		Итого оплата труда:				0,29	151
		Итого эксплуатация машин:				0,85	441

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		0,21	112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	44
		Сметная стоимость:				1,14	597
86	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	104,4000		1257,35	131267
		Итого оплата труда:				1257,35	131267
		Накладные расходы	%	--		827,11	86350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	17409
		Сметная стоимость:				2251,22	235027
87	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из разобранного материала. Устройство	м3 подушки	20,8800		1743,17	36397
		Итого оплата труда:				1658,52	34630
		Итого эксплуатация машин:				160,23	3346
		Накладные расходы	%	--		1099,75	22963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,43	4749
		Сметная стоимость:				3070,35	64109
88	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонныеУстановка при других видах покрытий	м бортового камня	522,0000		1435,99	749586
		Итого оплата труда:				582,82	304233
		Итого эксплуатация машин:				20,64	10775
		Итого материалов:				840,57	438778
		Накладные расходы	%	--		426,51	222640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,00	77778
		Сметная стоимость:				2011,50	1050004
89	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые БР100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,3520		30049,31	250972
		Накладные расходы	%	--		1262,07	10541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2504,91	20921
		Сметная стоимость:				33816,29	282434

1	2	3	4	5	6	7	8
90	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104,4000		2650,87	276751
		Итого оплата труда:				274,12	28618
		Итого эксплуатация машин:				826,13	86248
		Итого материалов:				1712,31	178766
		Накладные расходы	%	--		283,57	29605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	24508
		Сметная стоимость:				3169,20	330865
91	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4200		76206,13	32007
		Итого оплата труда:				626,25	263
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	534
		Итого материалов:				74933,96	31472
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	2681
		Сметная стоимость:				86184,30	36197
92	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см (3см+2см=5СМ). Устройство	м2 покрытия	522,0000		1073,76	560505
		Итого оплата труда:				131,10	68432
		Итого эксплуатация машин:				2,08	1086
		Итого материалов:				941,31	491362
		Накладные расходы	%	--		127,47	66539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,10	50163
		Сметная стоимость:				1297,33	677207
93	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	522,0000		714,41	372921
		Итого оплата труда:				84,02	43859
		Итого материалов:				630,39	329062
		Накладные расходы	%	--		82,80	43220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,78	33291
		Сметная стоимость:				860,98	449432
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2410847
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				49328228
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2461761
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				51789989
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2172749
	ИТОГО:		Тенге				53962738
	Сметная прибыль		Тенге				4312390
	ИТОГО по акту:		Тенге				58275128
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				1816379
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				60091507
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		Тенге				864484
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				60955991
	Тендерная скидка		Тенге				89910
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				60866081
	НДС 12%		Тенге				7303930
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				68170011

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат ТОО "АлГарСтройПроект"

Абдрахманов Г.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за август 2018года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настояш акту	Сумма погашен аванса по настояш акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Жансутурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	113 120 000,00	102 615 062,00	0,00	65 000 000,00	37 615 062,00	0,00	37 615 062,00
	Всего по акту:			102 615 062,00		65 000 000,00	37 615 062,00	0,00	37 615 062,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"
Д. К. Жумабай
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, -г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж существующих водопроводных труб.Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных звеньев	5,0240		19110,45	96011
		Итого оплата труда:				11190,45	56221
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	54068
		Накладные расходы	%	--		7728,95	38830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	10787
		Сметная стоимость:				28986,55	145628
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	9,0432		399,00	3608

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		16,76	152
		Накладные расходы	%	--		16,76	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	301
		Сметная стоимость:				**449,02**	**4061**
3	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9,0432**		**259,24**	**2344**
		НР второго уровня	%	4,2		10,89	98
		Накладные расходы	%	--		10,89	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	195
		Сметная стоимость:				**291,74**	**2638**
4	**Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**30,0000**		**598,84**	**17965**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=780,75)	чел-ч	0,767	23,01	780,75	17965
		Итого оплата труда:				**598,84**	**17965**
		НР первого уровня	%	60,3		361,10	10833
		НР второго уровня	%	4,2		40,32	1210
		Накладные расходы	%	--		401,41	12042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,02	2401
		Сметная стоимость:				**1080,27**	**32408**
5	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Погрузка разобранного материала**	**т**	**0,0786**		**399,00**	**31**
		Накладные расходы	%	--		16,76	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	3
		Сметная стоимость:				**449,02**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,0786		259,24	20
		Накладные расходы	%	--		10.89	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.61	2
		Сметная стоимость:				291,74	23
7	Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015	**РАЗБОРКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ВРУЧНУЮ.Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	1,7700		58548,08	103630
		Итого оплата труда:				41689,43	73790
		Итого эксплуатация машин:				31757,12	56210
		Накладные расходы	%	--		24526.73	43412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6645.99	11763
		Сметная стоимость:				89720,80	158806
8	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Погрузка разобранного материала**	т	3,1860		152,00	484
		Накладные расходы	%	--		6.38	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.67	40
		Сметная стоимость:				171,05	545
9	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3,1860		259,24	826
		Накладные расходы	%	--		10.89	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21.61	69
		Сметная стоимость:				291,74	929

РАЗДЕЛ 3.Устройство ж/б труб Д=1,0м

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12,6000**		**90,02**	**1134**
		Итого оплата труда:				**31,02**	**391**
		Итого эксплуатация машин:				**83,27**	**1049**
		Накладные расходы	%	--		22,88	288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	114
		Сметная стоимость:				**121,93**	**1536**
11	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,5200**		**1257,35**	**3169**
		Итого оплата труда:				**1257,35**	**3169**
		Накладные расходы	%	--		827,11	2084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	420
		Сметная стоимость:				**2251,22**	**5673**
12	**Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,9800**		**3225,64**	**6387**
		Итого оплата труда:				**1609,37**	**3187**
		Итого эксплуатация машин:				**140,35**	**278**
		Итого материалов:				**1542,12**	**3053**
		Накладные расходы	%	--		1131,59	2241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	690
		Сметная стоимость:				**4705,82**	**9318**
13	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона В 7,5 в деле**	**3,2400**		**18751,04**	**60753**
		Итого оплата труда:				**2855,39**	**9251**
		Итого эксплуатация машин:				**1741,08**	**5641**
		Итого материалов:				**14701,21**	**47632**
		Накладные расходы	%	--		2554,88	8278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	5522
		Сметная стоимость:				**23010,40**	**74554**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-300401-0203 11-300401-0203 РСНБ РК 2015	**МОНТАЖ БЛОКОВ ЗКП 2.100.Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**4,3200**		**19864,54**	**85815**
		Итого оплата труда:				**9072,47**	**39193**
		Итого эксплуатация машин:				**7955,71**	**34369**
		Итого материалов:				**4931,08**	**21302**
		Накладные расходы	%	--		6449,70	27863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2105,14	9094
		Сметная стоимость:				**28419,38**	**122772**
15	С21-040801-0205 Т	**Звенья железобетонные ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81 (это г. Алматы)**	**шт**	**9,0000**		**42922,82**	**386305**
		Накладные расходы	%	--		1802,76	16225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3578,05	32202
		Сметная стоимость:				**48303,62**	**434733**
16	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,6000**		**2471,05**	**157159**
		Итого оплата труда:				**573,05**	**36446**
		Итого эксплуатация машин:				**95,93**	**6101**
		Итого материалов:				**1833,71**	**116624**
		Накладные расходы	%	--		458,47	29159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	14905
		Сметная стоимость:				**3163,89**	**201223**
17	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,2000**		**14,88**	**107**
		Итого оплата труда:				**4,78**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**14,88**	**107**
		Накладные расходы	%	--		3,57	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,48	11
		Сметная стоимость:				**19,92**	**143**
18	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,2000**		**128,41**	**925**
		Итого оплата труда:				**100,24**	**722**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**52,79**	**380**
		Накладные расходы	%	--		67,12	483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,64	113
		Сметная стоимость:				**211,17**	**1520**
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда на основной проезжей части					
19	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5840**		**76206,13**	**120711**
		Итого оплата труда:				**626,25**	**992**
		Итого эксплуатация машин:				**1272,16**	**2015**
		Итого материалов:				**74933,96**	**118695**
		Накладные расходы	%	--		3594,15	5693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	10112
		Сметная стоимость:				**86184,30**	**136516**
20	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 6 см (4см + 2см = 6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1980,0000**		**1149,14**	**2275294**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**102659**
		Итого эксплуатация машин:				**68,09**	**134809**
		Итого материалов:				**1049,55**	**2078108**
		Накладные расходы	%	--		80,84	160066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	194829
		Сметная стоимость:				**1328,38**	**2630188**
21	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**1980,0000**		**526,25**	**1041978**
		Итого оплата труда:				**0,34**	**668**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**127**
		Итого материалов:				**525,85**	**1041183**
		Накладные расходы	%	--		22,31	44183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	86893
		Сметная стоимость:				**592,45**	**1173054**
22	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,9000**		**76206,13**	**297204**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				626,25	2442
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	4961
		Итого материалов:				74933,96	292242
		Накладные расходы	%	--		3594,15	14017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	24898
		Сметная стоимость:				86184,30	336119
23	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4см + 1см = 5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**13000,0000**		**1363,64**	**17727383**
		Итого оплата труда:				51,91	674882
		Итого эксплуатация машин:				68,24	887113
		Итого материалов:				1263,90	16430727
		Накладные расходы	%	--		89,89	1168596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	1511678
		Сметная стоимость:				1569,82	20407658
24	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**13000,0000**		**315,60**	**4102800**
		Итого оплата труда:				0,17	2194
		Итого эксплуатация машин:				0,03	441
		Итого материалов:				315,40	4100165
		Накладные расходы	%	--		13,36	173696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	342120
		Сметная стоимость:				355,28	4618616
25	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Укрепление обочин из ЩГС.Обочины. Укрепление**	**м2 покрытия обочин**	**3502,0000**		**132,17**	**462859**
		Итого оплата труда:				55,56	194587
		Итого эксплуатация машин:				106,76	373867
		Итого материалов:				0,20	686
		Накладные расходы	%	--		40,46	141704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	48365
		Сметная стоимость:				186,44	652928

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**328,1800**		**1401,93**	**460085**
		Накладные расходы	%	--		58,88	19324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	38353
		Сметная стоимость:				**1577,68**	**517762**
27	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**78,8800**		**2434,68**	**192048**
		Накладные расходы	%	--		102,26	8066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	16009
		Сметная стоимость:				**2739,89**	**216123**
28	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**80,6200**		**2434,68**	**196284**
		Накладные расходы	%	--		102,26	8244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	16362
		Сметная стоимость:				**2739,89**	**220890**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**27803320**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**749328**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1561537**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**469466**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**25485141**
- перевозка грузов	Тенге	**7315**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**726572**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**28529892**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1198255**
	ИТОГО:		Тенге				**29728148**
	Сметная прибыль		Тенге				**2378252**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32106400**
	Временные здания и сооружения3,12%		Тенге				1001720
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				33108120
	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время 1,44%		Тенге				476757
	Итого с дополнительными затратами при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время		Тенге				33584877
	НДС 12%		Тенге				4030185
	Всего с НДС		Тенге				37615062

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"

Жумабай Д. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	73 793 440,00	72 889 394,00	0,00	68 170 011,00	4 719 383,00	0,00	4 719 383,00
	Всего по акту:			72 889 394,00		68 170 011,00	4 719 383,00	0,00	4 719 383,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"
Абдрахманов Г.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,7770		2650,87	261845
		Итого оплата труда:				274,12	27077
		Итого эксплуатация машин:				826,13	81603
		Итого материалов:				1712,31	169137
		Накладные расходы	%	--		283,57	28011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	23188
		Сметная стоимость:				3169,20	313044
2	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,0500		940,52	13214
		Итого оплата труда:				274,12	3851
		Итого эксплуатация машин:				826,13	11607

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1,96	28
		Накладные расходы	%	--		211,74	2975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	1295
		Сметная стоимость:				1244,44	17484
3	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,9986		1401,93	16821
		Накладные расходы	%	--		58,88	706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	1402
		Сметная стоимость:				1577,68	18930
4	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,8662		2434,68	6978
		Накладные расходы	%	--		102,26	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	582
		Сметная стоимость:				2739,89	7853
5	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,9294		2434,68	7132
		Накладные расходы	%	--		102,26	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	595
		Сметная стоимость:				2739,89	8026
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0760		76206,13	5792
		Итого оплата труда:				626,25	48
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	97
		Итого материалов:				74933,96	5695
		Накладные расходы	%	--		3594,15	273

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	485
		Сметная стоимость:				86184,30	6550
7	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	95,0000		1149,14	109168
		Итого оплата труда:				51,85	4926
		Итого эксплуатация машин:				68,09	6468
		Итого материалов:				1049,55	99707
		Накладные расходы	%	--		80,84	7680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	9348
		Сметная стоимость:				1328,38	126196
8	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	95,0000		526,25	49994
		Итого оплата труда:				0,34	32
		Итого эксплуатация машин:				0,06	6
		Итого материалов:				525,85	49956
		Накладные расходы	%	--		22,31	2120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	4169
		Сметная стоимость:				592,45	56283
9	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0285		76206,13	2172
		Итого оплата труда:				626,25	18
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	36
		Итого материалов:				74933,96	2136
		Накладные расходы	%	--		3594,15	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	182
		Сметная стоимость:				86184,30	2456
10	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	95,0000		1363,64	129546
		Итого оплата труда:				51,91	4932
		Итого эксплуатация машин:				68,24	6483
		Итого материалов:				1263,90	120071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,89	8540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	11047
		Сметная стоимость:				1569,82	149133
11	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	95,0000		315,60	29982
		Итого оплата труда:				0,17	16
		Итого эксплуатация машин:				0,03	3
		Итого материалов:				315,40	29963
		Накладные расходы	%	--		13,36	1269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	2500
		Сметная стоимость:				355,28	33751
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				632645
		Накладные расходы -	Тенге				52269
		Сметная прибыль -	Тенге				54793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				739707
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПАРКОВКАХ					
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5000		2650,87	11929
		Итого оплата труда:				274,12	1234
		Итого эксплуатация машин:				826,13	3718
		Итого материалов:				1712,31	7705
		Накладные расходы	%	--		283,57	1276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	1056
		Сметная стоимость:				3169,20	14261
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8000		940,52	1693
		Итого оплата труда:				274,12	493
		Итого эксплуатация машин:				826,13	1487
		Итого материалов:				1,96	4
		Накладные расходы	%	--		211,74	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1244,44	2240
14	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,5372		1401,93	2155
		Накладные расходы	%	--		58,88	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	180
		Сметная стоимость:				1577,68	2425
15	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3672		2434,68	894
		Накладные расходы	%	--		102,26	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	75
		Сметная стоимость:				2739,89	1006
16	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3753		2434,68	914
		Накладные расходы	%	--		102,26	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	76
		Сметная стоимость:				2739,89	1028
17	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0120		76206,13	914
		Итого оплата труда:				626,25	8
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	15
		Итого материалов:				74933,96	899
		Накладные расходы	%	--		3594,15	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	77
		Сметная стоимость:				86184,30	1034

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,0000		1149,14	17237
		Итого оплата труда:				51,85	778
		Итого эксплуатация машин:				68,09	1021
		Итого материалов:				1049,55	15743
		Накладные расходы	%	--		80,84	1213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	1476
		Сметная стоимость:				1328,38	19926
19	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	15,0000		526,25	7894
		Итого оплата труда:				0,34	5
		Итого эксплуатация машин:				0,06	1
		Итого материалов:				525,85	7888
		Накладные расходы	%	--		22,31	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	658
		Сметная стоимость:				592,45	8887
20	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0045		76206,13	343
		Итого оплата труда:				626,25	3
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	6
		Итого материалов:				74933,96	337
		Накладные расходы	%	--		3594,15	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	29
		Сметная стоимость:				86184,30	388
21	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15,0000		1363,64	20455
		Итого оплата труда:				51,91	779
		Итого эксплуатация машин:				68,24	1024
		Итого материалов:				1263,90	18959
		Накладные расходы	%	--		89,89	1348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	1744

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1569,82	23547
22	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	15,0000		315,60	4734
		Итого оплата труда:				0,17	3
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1
		Итого материалов:				315,40	4731
		Накладные расходы	%	--		13,36	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	395
		Сметная стоимость:				355,28	5329
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				69162
		Накладные расходы -	Тенге				4979
		Сметная прибыль -	Тенге				5931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				80072
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
23	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	44,5400		130,15	5797
		Итого оплата труда:				46,74	2082
		Итого эксплуатация машин:				130,15	5797
		Накладные расходы	%	--		34,25	1526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	586
		Сметная стоимость:				177,56	7909
24	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	9,9000		3818,07	37799
		Итого оплата труда:				903,73	8947
		Итого эксплуатация машин:				695,36	6884
		Итого материалов:				2502,26	24772
		Накладные расходы	%	--		638,73	6323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	3530
		Сметная стоимость:				4813,35	47652

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	58,0000		3767,77	218531
		Итого оплата труда:				2833,80	164360
		Итого эксплуатация машин:				729,32	42301
		Итого материалов:				380,95	22095
		Накладные расходы	%	--		1938,80	112450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	26478
		Сметная стоимость:				6163,09	357459
26	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	20,0000		671,84	13437
		Итого оплата труда:				573,02	11460
		Итого материалов:				98,82	1976
		Накладные расходы	%	--		388,26	7765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	1696
		Сметная стоимость:				1144,91	22898
27	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40	т	0,8600		387531,64	333277
		Накладные расходы	%	--		16276,33	13998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	27782
		Сметная стоимость:				436112,61	375057
28	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	24,9400		17275,81	430859
		Итого оплата труда:				1195,64	29819
		Итого эксплуатация машин:				673,02	16785
		Итого материалов:				15577,14	388494
		Накладные расходы	%	--		1329,82	33166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	37122
		Сметная стоимость:				20094,08	501146

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	11,0000		6618,23	72801
		Накладные расходы	%	--		277,97	3058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	6069
		Сметная стоимость:				7447,89	81927
30	С124-010201-0218 24-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	28,0000		10805,73	302560
		Накладные расходы	%	--		453,84	12708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900,77	25221
		Сметная стоимость:				12160,34	340489
31	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние кваДратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2. СТ РК 1125-2002	шт.	30,0000		7912,15	237365
		Накладные расходы	%	--		332,31	9969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	19787
		Сметная стоимость:				8904,02	267121
32	С124-010201-0234 24-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20 02	шт.	1,0000		4727,87	4728
		Накладные расходы	%	--		198,57	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,12	394
		Сметная стоимость:				5320,56	5321

1	2	3	4	5	6	7	8
33	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		18812,31	75249
		Накладные расходы	%	--		790,12	3160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,19	6273
		Сметная стоимость:				21170,62	84682
34	С124-010201-0402 24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	8,0000		22821,26	182570
		Накладные расходы	%	--		958,49	7668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1902,38	15219
		Сметная стоимость:				25682,13	205457
35	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	9,4200		721,46	6796
		Итого оплата труда:				721,46	6796
		Накладные расходы	%	--		474,59	4471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	901
		Сметная стоимость:				1291,73	12168
36	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	2,9280		26588,21	77850
		Итого оплата труда:				4283,24	12541
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	15658
		Итого материалов:				18862,40	55229
		Накладные расходы	%	--		3807,98	11150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	7120
		Сметная стоимость:				32827,88	96120

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,3000		12789,01	3837
		Итого оплата труда:				4283,24	1285
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1604
		Итого материалов:				5063,19	1519
		Накладные расходы	%	--		3228,41	969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	384
		Сметная стоимость:				17298,81	5190
38	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,4400		21988,48	9675
		Итого оплата труда:				4283,24	1885
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	2353
		Итого материалов:				14262,66	6276
		Накладные расходы	%	--		3614,79	1591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	901
		Сметная стоимость:				27651,52	12167
39	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0300		17388,74	522
		Итого оплата труда:				4283,24	128
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	160
		Итого материалов:				9662,93	290
		Накладные расходы	%	--		3421,60	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	50
		Сметная стоимость:				22475,17	674
40	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом	м2 разметки	57,6000		2370,43	136537
		Итого оплата труда:				331,93	19119

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				18,57	1070
		Итого материалов:				2030,89	116979
		Накладные расходы	%	--		308,12	17748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	12343
		Сметная стоимость:				2892,83	166627
41	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом. На бордюрах. Черная эмаль/краска.	м2 разметки	10,0000		2537,97	25380
		Итого оплата труда:				331,93	3319
		Итого эксплуатация машин:				18,57	186
		Итого материалов:				2198,44	21984
		Накладные расходы	%	--		315,16	3152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,25	2283
		Сметная стоимость:				3081,38	30814
42	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом.На бордюрах. Белая эмаль/краска.	м2 разметки	5,0000		2370,43	11852
		Итого оплата труда:				331,93	1660
		Итого эксплуатация машин:				18,57	93
		Итого материалов:				2030,89	10154
		Накладные расходы	%	--		308,12	1541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	1071
		Сметная стоимость:				2892,83	14464
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2187420
		Накладные расходы -	Тенге				252712
		Сметная прибыль -	Тенге				195211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2635342
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2889227
	Накладные расходы I уровня		Тенге				181010
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3070236
	Накладные расходы II уровня		Тенге				128950
	ИТОГО:		Тенге				3199186
	Сметная прибыль		Тенге				255935
	ИТОГО по акту:		Тенге				3455121

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				107800
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3562921
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		Тенге				51306
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				3614227
	Тендерная скидка		Тенге				6225
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3608002
	НДС 12%		Тенге				432960
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				4040962

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат ТОО "АлГарСтройПроект"

Абдрахманов Г.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. КСХТ (затраты на перевозку основных материалов) г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	93,9840		4414,61	414903
		НР второго уровня	%	4,2		185,41	17426
		Накладные расходы	%	--		185,41	17426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	34586
		Сметная стоимость:				4968,03	466915
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	6578,8800		18,75	123354
		НР второго уровня	%	4,2		0,79	5181
		Накладные расходы	%	--		0,79	5181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	10283
		Сметная стоимость:				21,10	138818

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				538257
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				538257
		Накладные расходы II уровня	Тенге				22607
		ИТОГО:	Тенге				560863
		Сметная прибыль	Тенге				44869
		ИТОГО по акту:	Тенге				605733
		НДС 12%	Тенге				72688
		Итого по акту с учетом НДС	Тенге				678421

Принял:

Сдал:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора Эксперт ТОО "АлГарСтройПроект"

Абдрахманов Г.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за август 2018года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	113 120 000,00	104 445 051,00	0,00	102 615 062,00	1 829 989,00	0,00	1 829 989,00
	Всего по акту:			104 445 051,00		102 615 062,00	1 829 989,00	0,00	1 829 989,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
_____ **А. Б. Саурыков**
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"
_____ **Д. К. Жумабай**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2928		76206,13	22313
		Итого оплата труда:				626,25	183
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	372
		Итого материалов:				74933,96	21941
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1869
		Сметная стоимость:				86184,30	25235
2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	366,0000		1149,14	420585
		Итого оплата труда:				51,85	18976
		Итого эксплуатация машин:				68,09	24919
		Итого материалов:				1049,55	384135
		Накладные расходы	%	--		80,84	29588

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	36014
		Сметная стоимость:				1328,38	486186
3	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	366,0000		526,25	192608
		Итого оплата труда:				0,34	124
		Итого эксплуатация машин:				0,06	23
		Итого материалов:				525,85	192461
		Накладные расходы	%	--		22,31	8167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	16062
		Сметная стоимость:				592,45	216837
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1098		76206,13	8367
		Итого оплата труда:				626,25	69
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	140
		Итого материалов:				74933,96	8228
		Накладные расходы	%	--		3594,15	395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	701
		Сметная стоимость:				86184,30	9463
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	366,0000		1363,64	499094
		Итого оплата труда:				51,91	19001
		Итого эксплуатация машин:				68,24	24976
		Итого материалов:				1263,90	462588
		Накладные расходы	%	--		89,89	32900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	42560
		Сметная стоимость:				1569,82	574554
6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	366,0000		315,60	115510
		Итого оплата труда:				0,17	62
		Итого эксплуатация машин:				0,03	12
		Итого материалов:				315,40	115435
		Накладные расходы	%	--		13,36	4890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	9632

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				355,28	130032
7	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	150,0000		132,17	19825
		Итого оплата труда:				55,56	8335
		Итого эксплуатация машин:				106,76	16014
		Итого материалов:				0,20	29
		Накладные расходы	%	--		40,46	6070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	2072
		Сметная стоимость:				186,44	27967
8	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,3200		1401,93	10262
		Накладные расходы	%	--		58,88	431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	855
		Сметная стоимость:				1577,68	11549
9	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3600		2434,68	3311
		Накладные расходы	%	--		102,26	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	276
		Сметная стоимость:				2739,89	3726
10	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3900		2434,68	3384
		Накладные расходы	%	--		102,26	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	282
		Сметная стоимость:				2739,89	3808
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1295260

РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,0000		2650,87	47716
		Итого оплата труда:				274,12	4934
		Итого эксплуатация машин:				826,13	14870
		Итого материалов:				1712,31	30822
		Накладные расходы	%	--		283,57	5104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	4226
		Сметная стоимость:				3169,20	57046
12	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,0000		940,52	8465
		Итого оплата труда:				274,12	2467
		Итого эксплуатация машин:				826,13	7435
		Итого материалов:				1,96	18
		Накладные расходы	%	--		211,74	1906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	830
		Сметная стоимость:				1244,44	11200
13	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,6860		1401,93	10775
		Накладные расходы	%	--		58,88	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	898
		Сметная стоимость:				1577,68	12126
14	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8360		2434,68	4470
		Накладные расходы	%	--		102,26	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	373

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	5030
15	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8765		2434,68	4569
		Накладные расходы	%	--		102,26	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	381
		Сметная стоимость:				2739,89	5141
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				75994
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1371254
	Накладные расходы I уровня		Тенге				32653
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1403907
	Накладные расходы II уровня		Тенге				58964
	ИТОГО:		Тенге				1462871
	Сметная прибыль		Тенге				117030
	ИТОГО по акту:		Тенге				1579901
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				49293
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1629194
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				23460
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1652654
	Тендерная скидка		Тенге				18736
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				1633919
	НДС 12%		Тенге				196070
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1829989

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"

Жумабай Д. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт4 за сентябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	113 120 000,00	108 445 051,00	0,00	104 445 051,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Всего по акту:			108 445 051,00		104 445 051,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
_____ **А. Б. Саурыков**
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"
_____ **Д. К. Жумабай**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ					
1	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4,0000		1740,52	6962
		Итого оплата труда:				1740,52	6962
		Накладные расходы	%	--		1144,95	4580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	923
		Сметная стоимость:				3116,31	12465
2	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков	т	0,2840		380,00	108
		Накладные расходы	%	--		15,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	9
		Сметная стоимость:				427,64	121
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,2840		259,24	74
		Накладные расходы	%	--		10,89	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	6
		Сметная стоимость:				291,74	83
4	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия люков	м3	0,2560		19225,47	4922
		Итого оплата труда:				2309,21	591
		Итого эксплуатация машин:				32,53	8
		Итого материалов:				16884,19	4322
		Накладные расходы	%	--		2236,75	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	440
		Сметная стоимость:				23179,20	5934
5	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	4,0000		1330,46	5322
		Итого оплата труда:				1167,30	4669
		Итого эксплуатация машин:				131,73	527
		Итого материалов:				97,06	388
		Накладные расходы	%	--		811,22	3245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	685
		Сметная стоимость:				2313,01	9252
6	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		19909,11	79636
		Накладные расходы	%	--		836,18	3345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	6638

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				22404,92	89620
7	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,6400		18077,68	11570
		Итого оплата труда:				2309,21	1478
		Итого эксплуатация машин:				32,53	21
		Итого материалов:				15736,40	10071
		Накладные расходы	%	--		2188,55	1401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	1038
		Сметная стоимость:				21887,52	14008
8	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,8000		1363,64	6545
		Итого оплата труда:				51,91	249
		Итого эксплуатация машин:				68,24	328
		Итого материалов:				1263,90	6067
		Накладные расходы	%	--		89,89	431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	558
		Сметная стоимость:				1569,82	7535
9	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4,8000		1893,60	9089
		Итого оплата труда:				1,01	5
		Итого эксплуатация машин:				0,20	1
		Итого материалов:				1892,38	9083
		Накладные расходы	%	--		80,17	385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	758
		Сметная стоимость:				2131,67	10232
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				124228
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
10	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транс порта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном т еле	36,0000		2650,87	95431

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				274,12	9868
		Итого эксплуатация машин:				826,13	29741
		Итого материалов:				1712,31	61643
		Накладные расходы	%	--		283,57	10209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	8451
		Сметная стоимость:				3169,20	114091
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,0000		940,52	16929
		Итого оплата труда:				274,12	4934
		Итого эксплуатация машин:				826,13	14870
		Итого материалов:				1,96	35
		Накладные расходы	%	--		211,74	3811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	1659
		Сметная стоимость:				1244,44	22400
12	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,3720		1401,93	21550
		Накладные расходы	%	--		58,88	905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	1796
		Сметная стоимость:				1577,68	24252
13	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6720		2434,68	8940
		Накладные расходы	%	--		102,26	375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	745
		Сметная стоимость:				2739,89	10061

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,7530		2434,68	9137
		Накладные расходы	%	--		102,26	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	762
		Сметная стоимость:				2739,89	10283
15	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0960		76206,13	7316
		Итого оплата труда:				626,25	60
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	122
		Итого материалов:				74933,96	7194
		Накладные расходы	%	--		3594,15	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	613
		Сметная стоимость:				86184,30	8274
16	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120,0000		1149,14	137897
		Итого оплата труда:				51,85	6222
		Итого эксплуатация машин:				68,09	8170
		Итого материалов:				1049,55	125946
		Накладные расходы	%	--		80,84	9701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	11808
		Сметная стоимость:				1328,38	159405
17	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	120,0000		526,25	63150
		Итого оплата труда:				0,34	41
		Итого эксплуатация машин:				0,06	8
		Итого материалов:				525,85	63102
		Накладные расходы	%	--		22,31	2678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	5266
		Сметная стоимость:				592,45	71094

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0360		76206,13	2743
		Итого оплата труда:				626,25	23
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	46
		Итого материалов:				74933,96	2698
		Накладные расходы	%	--		3594,15	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	230
		Сметная стоимость:				86184,30	3103
19	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120,0000		1363,64	163637
		Итого оплата труда:				51,91	6230
		Итого эксплуатация машин:				68,24	8189
		Итого материалов:				1263,90	151668
		Накладные расходы	%	--		89,89	10787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	13954
		Сметная стоимость:				1569,82	188378
20	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	120,0000		315,60	37872
		Итого оплата труда:				0,17	20
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4
		Итого материалов:				315,40	37848
		Накладные расходы	%	--		13,36	1603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	3158
		Сметная стоимость:				355,28	42633
21	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,3200		1401,93	10262
		Накладные расходы	%	--		58,88	431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	855
		Сметная стоимость:				1577,68	11549

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3600		2434,68	3311
		Накладные расходы	%	--		102,26	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	276
		Сметная стоимость:				2739,89	3726
23	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3900		2434,68	3384
		Накладные расходы	%	--		102,26	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	282
		Сметная стоимость:				2739,89	3808
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				581561
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
24	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,0000		2650,87	47716
		Итого оплата труда:				274,12	4934
		Итого эксплуатация машин:				826,13	14870
		Итого материалов:				1712,31	30822
		Накладные расходы	%	--		283,57	5104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	4226
		Сметная стоимость:				3169,20	57046
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,0000		940,52	8465
		Итого оплата труда:				274,12	2467
		Итого эксплуатация машин:				826,13	7435
		Итого материалов:				1,96	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		211,74	1906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	830
		Сметная стоимость:				1244,44	11200
26	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,6860		1401,93	10775
		Накладные расходы	%	--		58,88	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	898
		Сметная стоимость:				1577,68	12126
27	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8360		2434,68	4470
		Накладные расходы	%	--		102,26	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	373
		Сметная стоимость:				2739,89	5030
28	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8765		2434,68	4569
		Накладные расходы	%	--		102,26	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	381
		Сметная стоимость:				2739,89	5141
29	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,4500		2650,87	48909
		Итого оплата труда:				274,12	5058
		Итого эксплуатация машин:				826,13	15242
		Итого материалов:				1712,31	31592
		Накладные расходы	%	--		283,57	5232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	4331
		Сметная стоимость:				3169,20	58472
30	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0960		76206,13	7316
		Итого оплата труда:				626,25	60
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	122
		Итого материалов:				74933,96	7194
		Накладные расходы	%	--		3594,15	345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	613
		Сметная стоимость:				86184,30	8274
31	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120,0000		1149,14	137897
		Итого оплата труда:				51,85	6222
		Итого эксплуатация машин:				68,09	8170
		Итого материалов:				1049,55	125946
		Накладные расходы	%	--		80,84	9701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	11808
		Сметная стоимость:				1328,38	159405
32	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	120,0000		526,25	63150
		Итого оплата труда:				0,34	41
		Итого эксплуатация машин:				0,06	8
		Итого материалов:				525,85	63102
		Накладные расходы	%	--		22,31	2678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	5266
		Сметная стоимость:				592,45	71094
33	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0360		76206,13	2743
		Итого оплата труда:				626,25	23
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	46
		Итого материалов:				74933,96	2698

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3594,15	129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	230
		Сметная стоимость:				86184,30	3103
34	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120,0000		1363,64	163637
		Итого оплата труда:				51,91	6230
		Итого эксплуатация машин:				68,24	8189
		Итого материалов:				1263,90	151668
		Накладные расходы	%	--		89,89	10787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	13954
		Сметная стоимость:				1569,82	188378
35	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	120,0000		315,60	37872
		Итого оплата труда:				0,17	20
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4
		Итого материалов:				315,40	37848
		Накладные расходы	%	--		13,36	1603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	3158
		Сметная стоимость:				355,28	42633
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				537518
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
36	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	56,0600		130,15	7296
		Итого оплата труда:				46,74	2621
		Итого эксплуатация машин:				130,15	7296
		Накладные расходы	%	--		34,25	1920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	737
		Сметная стоимость:				177,56	9954
37	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	22,4400		3818,07	85677
		Итого оплата труда:				903,73	20280

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				695,36	15604
		Итого материалов:				2502,26	56151
		Накладные расходы	%	--		638,73	14333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	8001
		Сметная стоимость:				4813,35	108011
38	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	73,0000		3767,77	275047
		Итого оплата труда:				2833,80	206867
		Итого эксплуатация машин:				729,32	53240
		Итого материалов:				380,95	27809
		Накладные расходы	%	--		1938,80	141532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	33326
		Сметная стоимость:				6163,09	449906
39	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	9,0000		671,84	6047
		Итого оплата труда:				573,02	5157
		Итого материалов:				98,82	889
		Накладные расходы	%	--		388,26	3494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,81	763
		Сметная стоимость:				1144,91	10304
40	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ3.30, СКМ 3.40	т	0,8400		387531,64	325527
		Накладные расходы	%	--		16276,33	13672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	27136
		Сметная стоимость:				436112,61	366335
41	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,8400		17275,81	100891
		Итого оплата труда:				1195,64	6983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				673,02	3930
		Итого материалов:				15577,14	90970
		Накладные расходы	%	--		1329,82	7766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	8693
		Сметная стоимость:				20094,08	117349
42	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12,0000		6618,23	79419
		Накладные расходы	%	--		277,97	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	6620
		Сметная стоимость:				7447,89	89375
43	С124-010201-0218 24-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	30,0000		10805,73	324172
		Накладные расходы	%	--		453,84	13615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900,77	27023
		Сметная стоимость:				12160,34	364810
44	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2СТ РК 1125-2002	шт.	31,0000		7912,15	245277
		Накладные расходы	%	--		332,31	10302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	20446
		Сметная стоимость:				8904,02	276025
45	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,0000		18812,31	169311
		Накладные расходы	%	--		790,12	7111

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,19	14114
		Сметная стоимость:				21170,62	190536
46	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	18,1000		721,46	13058
		Итого оплата труда:				721,46	13058
		Накладные расходы	%	--		474,59	8590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	1732
		Сметная стоимость:				1291,73	23380
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1631721
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2875029
	Накладные расходы I уровня		Тенге				190830
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3065859
	Накладные расходы II уровня		Тенге				128766
	ИТОГО:		Тенге				3194626
	Сметная прибыль		Тенге				255570
	ИТОГО по акту		Тенге				3450196
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				107646,12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3557842,12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				51232,93
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				3609075,04
	Тендерная скидка		Тенге				37646,47
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3571428,57
	НДС 12%		Тенге				428571,43
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				4000000,00

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"

Жумабай Д.К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт5 за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180030 от 2018-06-18

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	113 120 000,00	110 735 284,00	0,00	108 445 051,00	2 290 233,00	0,00	2 290 233,00
	Всего по акту:			110 735 284,00		108 445 051,00	2 290 233,00	0,00	2 290 233,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"
Д. К. Жумабай
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Жансугурова (затраты на перевозку основных материалов) г. Жаркент Панфиловского района Алматинской

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	1,6200		4414,61	7152
		НР второго уровня	%	4,2		185,41	300
		Накладные расходы	%	--		185,41	300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	596
		Сметная стоимость:				4968,03	8048
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	113,4000		18,75	2126
		НР второго уровня	%	4,2		0,79	89
		Накладные расходы	%	--		0,79	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	177
		Сметная стоимость:				21,10	2393
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9278
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9278
	Накладные расходы II уровня		Тенге				390
	ИТОГО:		Тенге				9668
	Сметная прибыль		Тенге				773
	ИТОГО по акту:		Тенге				10441
	НДС 12%		Тенге				1253
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				11694

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "Зере сервис"

Жумабай Д. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180030 от 2018-06-18

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Жансугурова, КСХТ г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Жансугурова г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=1,0м					
1	Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные и обетонирование трубы /Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм/. Устройство	м3	6,7700		35121,51	237773
		Итого оплата труда:				16034,67	108555
		Итого эксплуатация машин:				3649,84	24709
		Итого материалов:				16762,48	113482
		Накладные расходы	%	--		9578,54	64847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3576,00	24210
		Сметная стоимость:				48276,06	326829
2	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	м3 бетона в деле	0,2850		20934,02	5966
		Итого оплата труда:				2855,39	814
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	496
		Итого материалов:				16884,19	4812

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2646,57	754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,45	538
		Сметная стоимость:				25467,04	7258
3	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,5000		3533,94	22971
		Итого оплата труда:				880,51	5723
		Итого эксплуатация машин:				142,98	929
		Итого материалов:				2557,50	16624
		Накладные расходы	%	--		693,41	4507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	2198
		Сметная стоимость:				4565,54	29676
				Укрепительные работы			
4	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,2000		90,02	648
		Итого оплата труда:				31,02	223
		Итого эксплуатация машин:				83,27	600
		Накладные расходы	%	--		22,88	165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	65
		Сметная стоимость:				121,93	878
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4400		1257,35	1811
		Итого оплата труда:				1257,35	1811
		Накладные расходы	%	--		827,11	1191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	240
		Сметная стоимость:				2251,22	3242
6	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	39,2000		107,13	4200
		Итого оплата труда:				107,13	4200
		Накладные расходы	%	--		70,47	2763

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,21	557
		Сметная стоимость:				191,81	7519
				Укрепление откосов входного и выходного оголовков			
7	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см (8СМ)	м2 укрепляемой поверхности	22,5000		3029,92	68173
		Итого оплата труда:				981,30	22079
		Итого эксплуатация машин:				109,66	2467
		Итого материалов:				1967,74	44274
		Накладные расходы	%	--		731,56	16460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,92	6771
		Сметная стоимость:				4062,40	91404
8	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Исключать каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	22,5000		-442,50	-9956
		Итого оплата труда:				-119,36	-2686
		Итого эксплуатация машин:				-0,75	-17
		Итого материалов:				-322,76	-7262
		Накладные расходы	%	--		-92,09	-2072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-42,77	-962
		Сметная стоимость:				-577,36	-12991
9	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0484		42583,21	2061
		Итого оплата труда:				42261,91	2045
		Итого материалов:				321,30	16
		Накладные расходы	%	--		27946,42	1353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	273
		Сметная стоимость:				76172,00	3687

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484		152751,43	7393
		Накладные расходы	%	--		6415,56	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	616
		Сметная стоимость:				171900,35	8320
				Укрепление входного и выходного русла			
11	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см (12СМ)	м2 укрепляемой поверхности	14,1667		3029,92	42924
		Итого оплата труда:				981,30	13902
		Итого эксплуатация машин:				109,66	1554
		Итого материалов:				1967,74	27876
		Накладные расходы	%	--		731,56	10364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,92	4263
		Сметная стоимость:				4062,40	57551
12	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	14,1667		442,50	6269
		Итого оплата труда:				119,36	1691
		Итого эксплуатация машин:				0,75	11
		Итого материалов:				322,76	4572
		Накладные расходы	%	--		92,09	1305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,77	606
		Сметная стоимость:				577,36	8179
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				390231
		Накладные расходы -	Тенге				101946
		Сметная прибыль -	Тенге				39374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				531552
РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транс порта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном т еле	30,7500		2650,87	81514
		Итого оплата труда:				274,12	8429
		Итого эксплуатация машин:				826,13	25403
		Итого материалов:				1712,31	52654
		Накладные расходы	%	--		283,57	8720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	7219
		Сметная стоимость:				3169,20	97453
14	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,2750		940,52	14366
		Итого оплата труда:				274,12	4187
		Итого эксплуатация машин:				826,13	12619
		Итого материалов:				1,96	30
		Накладные расходы	%	--		211,74	3234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	1408
		Сметная стоимость:				1244,44	19009
15	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	13,0449		1401,93	18288
		Накладные расходы	%	--		58,88	768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	1524
		Сметная стоимость:				1577,68	20581
16	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1161		2434,68	7587
		Накладные расходы	%	--		102,26	319

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	632
		Сметная стоимость:				2739,89	8538
17	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1848		2434,68	7754
		Накладные расходы	%	--		102,26	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	646
		Сметная стоимость:				2739,89	8726
18	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0820		76206,13	6249
		Итого оплата труда:				626,25	51
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	104
		Итого материалов:				74933,96	6145
		Накладные расходы	%	--		3594,15	295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	523
		Сметная стоимость:				86184,30	7067
19	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	102,5000		1149,14	117787
		Итого оплата труда:				51,85	5314
		Итого эксплуатация машин:				68,09	6979
		Итого материалов:				1049,55	107579
		Накладные расходы	%	--		80,84	8286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	10086
		Сметная стоимость:				1328,38	136159
20	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	102,5000		526,25	53941
		Итого оплата труда:				0,34	35
		Итого эксплуатация машин:				0,06	7
		Итого материалов:				525,85	53900
		Накладные расходы	%	--		22,31	2287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	4498
		Сметная стоимость:				592,45	60726
21	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0308		76206,13	2347
		Итого оплата труда:				626,25	19
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	39
		Итого материалов:				74933,96	2308
		Накладные расходы	%	--		3594,15	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	197
		Сметная стоимость:				86184,30	2654
22	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	102,5000		1363,64	139774
		Итого оплата труда:				51,91	5321
		Итого эксплуатация машин:				68,24	6995
		Итого материалов:				1263,90	129550
		Накладные расходы	%	--		89,89	9214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	11919
		Сметная стоимость:				1569,82	160907
23	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	102,5000		315,60	32349
		Итого оплата труда:				0,17	17
		Итого эксплуатация машин:				0,03	3
		Итого материалов:				315,40	32328
		Накладные расходы	%	--		13,36	1370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	2697
		Сметная стоимость:				355,28	36416
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				481956
		Накладные расходы -	Тенге				34929
		Сметная прибыль -	Тенге				41351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				558235

РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛА ЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,6000		2650,87	41354
		Итого оплата труда:				274,12	4276
		Итого эксплуатация машин:				826,13	12888
		Итого материалов:				1712,31	26712
		Накладные расходы	%	--		283,57	4424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	3662
		Сметная стоимость:				3169,20	49440
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,8000		940,52	7336
		Итого оплата труда:				274,12	2138
		Итого эксплуатация машин:				826,13	6444
		Итого материалов:				1,96	15
		Накладные расходы	%	--		211,74	1652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	719
		Сметная стоимость:				1244,44	9707
26	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,6612		1401,93	9339
		Накладные расходы	%	--		58,88	392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	778
		Сметная стоимость:				1577,68	10509
27	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5912		2434,68	3874
		Накладные расходы	%	--		102,26	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	323

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	4360
28	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6260		2434,68	3959
		Накладные расходы	%	--		102,26	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	330
		Сметная стоимость:				2739,89	4455
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0416		76206,13	3170
		Итого оплата труда:				626,25	26
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	53
		Итого материалов:				74933,96	3117
		Накладные расходы	%	--		3594,15	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	266
		Сметная стоимость:				86184,30	3585
30	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,0000		1149,14	59755
		Итого оплата труда:				51,85	2696
		Итого эксплуатация машин:				68,09	3540
		Итого материалов:				1049,55	54577
		Накладные расходы	%	--		80,84	4204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	5117
		Сметная стоимость:				1328,38	69076
31	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	52,0000		526,25	27365
		Итого оплата труда:				0,34	18
		Итого эксплуатация машин:				0,06	3
		Итого материалов:				525,85	27344
		Накладные расходы	%	--		22,31	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	2282

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				592,45	30807
32	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0156		76206,13	1189
		Итого оплата труда:				626,25	10
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	20
		Итого материалов:				74933,96	1169
		Накладные расходы	%	--		3594,15	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	100
		Сметная стоимость:				86184,30	1344
33	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,0000		1363,64	70910
		Итого оплата труда:				51,91	2700
		Итого эксплуатация машин:				68,24	3548
		Итого материалов:				1263,90	65723
		Накладные расходы	%	--		89,89	4674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	6047
		Сметная стоимость:				1569,82	81631
34	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	52,0000		315,60	16411
		Итого оплата труда:				0,17	9
		Итого эксплуатация машин:				0,03	2
		Итого материалов:				315,40	16401
		Накладные расходы	%	--		13,36	695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	1368
		Сметная стоимость:				355,28	18474
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				244661
		Накладные расходы -	Тенге				17735
		Сметная прибыль -	Тенге				20992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				283388
РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД							

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,4740		17275,81	267326
		Итого оплата труда:				1195,64	18501
		Итого эксплуатация машин:				673,02	10414
		Итого материалов:				15577,14	241041
		Накладные расходы	%	--		1329,82	20578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	23032
		Сметная стоимость:				20094,08	310936
36	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	4,6150		26588,21	122705
		Итого оплата труда:				4283,24	19767
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	24680
		Итого материалов:				18862,40	87050
		Накладные расходы	%	--		3807,98	17574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	11222
		Сметная стоимость:				32827,88	151501
37	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,4500		12789,01	5755
		Итого оплата труда:				4283,24	1927
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	2406
		Итого материалов:				5063,19	2278
		Накладные расходы	%	--		3228,41	1453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	577
		Сметная стоимость:				17298,81	7784
38	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,7500		21988,48	16491
		Итого оплата труда:				4283,24	3212
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	4011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				14262,66	10697
		Накладные расходы	%	--		3614,79	2711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	1536
		Сметная стоимость:				27651,52	20739
39	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,2800		17388,74	4869
		Итого оплата труда:				4283,24	1199
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1497
		Итого материалов:				9662,93	2706
		Накладные расходы	%	--		3421,60	958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	466
		Сметная стоимость:				22475,17	6293
40	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом	м2 разметки	42,1700		2370,43	99961
		Итого оплата труда:				331,93	13998
		Итого эксплуатация машин:				18,57	783
		Итого материалов:				2030,89	85643
		Накладные расходы	%	--		308,12	12993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	9036
		Сметная стоимость:				2892,83	121991
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				517107
		Накладные расходы -	Тенге				56267
		Сметная прибыль -	Тенге				45870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				619243
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1633954
	Накладные расходы I уровня		Тенге				136518
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1770472
	Накладные расходы II уровня		Тенге				74360
	ИТОГО:		Тенге				1844832
	Сметная прибыль		Тенге				147587
	ИТОГО по акту:		Тенге				1992418
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				62163

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2054581
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				29586
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				2084167
	Тендерная скидка		Тенге				49757
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				2034410
	НДС 12%		Тенге				244129
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				2278539

Принял:

Сдал:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора Эксперт ТОО "Зере сервис"

Жумабай Д. К.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоронадский А. Б.