Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за август 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	19 734 400,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
	Всего по акту:			18 000 000,00		0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
_____ **А. Б. Саурыков**
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"
_____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул.Абдуллина

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,3903		28963,28	11304
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,3903		16697,06	6517
3	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0070		28963,28	204

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0070		16697,06	118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				18143
		В том числе:					
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				18143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				18143
		РАЗДЕЛ ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ					
5	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	3,0000		1740,52	5222
		Итого оплата труда:				1740,52	5222
		Накладные расходы	%	--		1144,95	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	693
		Сметная стоимость:				3116,31	9349
6	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков	т	0,3600		380,00	137
		Накладные расходы	%	--		15,96	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	11
		Сметная стоимость:				427,64	154
7	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,3600		259,24	93
		Накладные расходы	%	--		10,89	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	8
		Сметная стоимость:				291,74	105
8	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия люков	м3	0,1920		19225,47	3691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2309,21	443
		Итого эксплуатация машин:				32,53	6
		Итого материалов:				16884,19	3242
		Накладные расходы	%	--		2236,75	429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	330
		Сметная стоимость:				23179,20	4450
9	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	3,0000		1330,46	3991
		Итого оплата труда:				1167,30	3502
		Итого эксплуатация машин:				131,73	395
		Итого материалов:				97,06	291
		Накладные расходы	%	--		811,22	2434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	514
		Сметная стоимость:				2313,01	6939
10	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		19909,11	59727
		Накладные расходы	%	--		836,18	2509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	4979
		Сметная стоимость:				22404,92	67215
11	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,4800		18077,68	8677
		Итого оплата труда:				2309,21	1108
		Итого эксплуатация машин:				32,53	16
		Итого материалов:				15736,40	7553
		Накладные расходы	%	--		2188,55	1051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	778
		Сметная стоимость:				21887,52	10506
12	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3,6000		1363,64	4909
		Итого оплата труда:				51,91	187
		Итого эксплуатация машин:				68,24	246
		Итого материалов:				1263,90	4550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,89	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	419
		Сметная стоимость:				1569,82	5651
13	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3,6000		1893,60	6817
		Итого оплата труда:				1,01	4
		Итого эксплуатация машин:				0,20	1
		Итого материалов:				1892,38	6813
		Накладные расходы	%	--		80,17	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	568
		Сметная стоимость:				2131,67	7674
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				93265
		Накладные расходы -	Тенге				10479
		Сметная прибыль -	Тенге				8300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				112043
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
14	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1729,1450		28,49	49262
		Итого оплата труда:				9,75	16853
		Итого эксплуатация машин:				28,49	49262
		Накладные расходы	%	--		7,20	12447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	4937
		Сметная стоимость:				38,54	66646
15	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3112,4610		76,00	236547
		Накладные расходы	%	--		3,19	9935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	19719
		Сметная стоимость:				85,53	266201

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3112,4610		259,24	806874
		Накладные расходы	%	--		10,89	33889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	67261
		Сметная стоимость:				291,74	908024
17	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3103,4000		6,09	18908
		Итого оплата труда:				1,69	5230
		Итого эксплуатация машин:				6,09	18908
		Накладные расходы	%	--		1,29	4015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	1834
		Сметная стоимость:				7,98	24757
18	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	931,0200		51,51	47954
		Итого оплата труда:				17,37	16173
		Итого эксплуатация машин:				51,51	47954
		Накладные расходы	%	--		12,86	11974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	4794
		Сметная стоимость:				69,52	64723
19	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4655,1000		4,67	21761
		Итого оплата труда:				1,35	6283
		Итого эксплуатация машин:				4,67	21761
		Накладные расходы	%	--		1,03	4783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	2124
		Сметная стоимость:				6,16	28668
20	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	931,0200		53,36	49680
		Итого оплата труда:				19,98	18603
		Итого эксплуатация машин:				42,02	39120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2,80	2607
		Накладные расходы	%	--		14,55	13543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	5058
		Сметная стоимость:				73,34	68281
21	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	546,4200		63,95	34941
		Итого оплата труда:				63,95	34941
		Накладные расходы	%	--		42,07	22985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	4634
		Сметная стоимость:				114,49	62561
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1265929
		Накладные расходы -	Тенге				113571
		Сметная прибыль -	Тенге				110360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1489860
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
22	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	702,7200		2650,87	1862820
		Итого оплата труда:				274,12	192630
		Итого эксплуатация машин:				826,13	580537
		Итого материалов:				1712,31	1203278
		Накладные расходы	%	--		283,57	199273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	164967
		Сметная стоимость:				3169,20	2227061
23	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	351,0000		940,52	330121
		Итого оплата труда:				274,12	96216
		Итого эксплуатация машин:				826,13	289971
		Итого материалов:				1,96	688
		Накладные расходы	%	--		211,74	74320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	32355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1244,44	436797
24	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	299,7540		1401,93	420234
		Накладные расходы	%	--		58,88	17650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	35031
		Сметная стоимость:				1577,68	472915
25	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,6040		2434,68	174333
		Накладные расходы	%	--		102,26	7322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	14532
		Сметная стоимость:				2739,89	196187
26	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,1835		2434,68	178178
		Накладные расходы	%	--		102,26	7483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	14853
		Сметная стоимость:				2739,89	200515
27	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	342,4500		2650,87	907791
		Итого оплата труда:				274,12	93873
		Итого эксплуатация машин:				826,13	282908
		Итого материалов:				1712,31	586382
		Накладные расходы	%	--		283,57	97110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	80392
		Сметная стоимость:				3169,20	1085293

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	761,0000		6,09	4637
		Итого оплата труда:				1,69	1282
		Итого эксплуатация машин:				6,09	4637
		Накладные расходы	%	--		1,29	984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	450
		Сметная стоимость:				7,98	6071
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8739		76206,13	142804
		Итого оплата труда:				626,25	1174
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	2384
		Итого материалов:				74933,96	140420
		Накладные расходы	%	--		3594,15	6735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	11963
		Сметная стоимость:				86184,30	161502
30	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2342,4000		1149,14	2691741
		Итого оплата труда:				51,85	121449
		Итого эксплуатация машин:				68,09	159483
		Итого материалов:				1049,55	2458465
		Накладные расходы	%	--		80,84	189363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	230488
		Сметная стоимость:				1328,38	3111593
31	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	2342,4000		526,25	1232691
		Итого оплата труда:				0,34	791
		Итого эксплуатация машин:				0,06	150
		Итого материалов:				525,85	1231751
		Накладные расходы	%	--		22,31	52270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	102797
		Сметная стоимость:				592,45	1387758

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7027		76206,13	53552
		Итого оплата труда:				626,25	440
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	894
		Итого материалов:				74933,96	52658
		Накладные расходы	%	--		3594,15	2526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	4486
		Сметная стоимость:				86184,30	60563
33	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2342,4000		1363,64	3194202
		Итого оплата труда:				51,91	121603
		Итого эксплуатация машин:				68,24	159844
		Итого материалов:				1263,90	2960564
		Накладные расходы	%	--		89,89	210563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	272381
		Сметная стоимость:				1569,82	3677146
34	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2342,4000		315,60	739261
		Итого оплата труда:				0,17	395
		Итого эксплуатация машин:				0,03	79
		Итого материалов:				315,40	738787
		Накладные расходы	%	--		13,36	31297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	61645
		Сметная стоимость:				355,28	832204
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				11932366
		Накладные расходы -	Тенге				896897
		Сметная прибыль -	Тенге				1026341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13855604
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
35	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,1500		2650,87	32208
		Итого оплата труда:				274,12	3331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				826,13	10037
		Итого материалов:				1712,31	20805
		Накладные расходы	%	--		283,57	3445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	2852
		Сметная стоимость:				3169,20	38506
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				32208
		Накладные расходы -	Тенге				3445
		Сметная прибыль -	Тенге				2852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				38506
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13341911
	Накладные расходы I уровня		Тенге				446059
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13787971
	Накладные расходы II уровня		Тенге				578333
	ИТОГО:		Тенге				14366304
	Сметная прибыль		Тенге				1147853
	ИТОГО по акту:		Тенге				15514156
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				483476
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				15997632
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		Тенге				230105
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				16227736
	Тендерная скидка		Тенге				156308
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				16071428
	НДС 12%		Тенге				1928571
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				18 000 000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н. п. Отеген батыра. ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за август 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт Тышканбаева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	15 737 120.00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000.00	0,00	15 000 000,00
	Всего по акту:			15 000 000,00		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
директор ТОО "АкЖолКурылыс"
Койбасов А.Д.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул.Тышкамбаева

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖ СУЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (нажелезных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0;0,9 м.Демонтаж сборных железобетонных,бетонныхи деревянных конструкций,применены коэффициенты кзатратам труда - 0,8,к времени эксплуатации машин - 0,8,исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	6,7510		19110,45	129015
		Итого оплата труда:				11190,45	75547
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	72654
		Накладные расходы	%	--		7728,95	52178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	14495
		Сметная стоимость:				28986,55	195688
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	12,1518		399,00	4849
		Накладные расходы	%	--		16,76	204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	404
		Сметная стоимость:				449,02	5456
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Классгруза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	12,1518		259,24	3150
		Накладные расходы	%	--		10,89	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	263
		Сметная стоимость:				291,74	3545
				ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ			
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,2951		28963,28	8547
5	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,2951		16697,06	4927
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				150488
		Накладные расходы -	Тенге				52514
		Сметная прибыль -	Тенге				15162
	Стоимость прочих работ -		Тенге				13474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				218164
		РАЗДЕЛ ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ					
6	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4,0000		1740,52	6962
		Итого оплата труда:				1740,52	6962
		Накладные расходы	%	--		1144,95	4580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3116,31	12465
7	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков	т	0,4800		380,00	182
		Накладные расходы	%	--		15,96	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	15
		Сметная стоимость:				427,64	205
8	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Классгруза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,4800		259,24	124
		Накладные расходы	%	--		10,89	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	10
		Сметная стоимость:				291,74	140
9	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия лю ков	м3	0,2560		19225,47	4922
		Итого оплата труда:				2309,21	591
		Итого эксплуатация машин:				32,53	8
		Итого материалов:				16884,19	4322
		Накладные расходы	%	--		2236,75	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	440
		Сметная стоимость:				23179,20	5934
10	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	4,0000		1330,46	5322
		Итого оплата труда:				1167,30	4669
		Итого эксплуатация машин:				131,73	527
		Итого материалов:				97,06	388
		Накладные расходы	%	--		811,22	3245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	685
		Сметная стоимость:				2313,01	9252

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		19909,11	79636
		Накладные расходы	%	--		836,18	3345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	6638
		Сметная стоимость:				22404,92	89620
12	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,6400		18077,68	11570
		Итого оплата труда:				2309,21	1478
		Итого эксплуатация машин:				32,53	21
		Итого материалов:				15736,40	10071
		Накладные расходы	%	--		2188,55	1401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	1038
		Сметная стоимость:				21887,52	14008
13	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,8000		1363,64	6545
		Итого оплата труда:				51,91	249
		Итого эксплуатация машин:				68,24	328
		Итого материалов:				1263,90	6067
		Накладные расходы	%	--		89,89	431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	558
		Сметная стоимость:				1569,82	7535
14	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4,8000		1893,60	9089
		Итого оплата труда:				1,01	5
		Итого эксплуатация машин:				0,20	1
		Итого материалов:				1892,38	9083
		Накладные расходы	%	--		80,17	385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	758
		Сметная стоимость:				2131,67	10232

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				124353
		Накладные расходы -	Тенге				13972
		Сметная прибыль -	Тенге				11066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				149391
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
15	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1305,3150		28,49	37187
		Итого оплата труда:				9,75	12722
		Итого эксплуатация машин:				28,49	37187
		Накладные расходы	%	--		7,20	9396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	3727
		Сметная стоимость:				38,54	50311
16	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	2349,5670		76,00	178567
		Накладные расходы	%	--		3,19	7500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	14885
		Сметная стоимость:				85,53	200952
17	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2349,5670		259,24	609102
		Накладные расходы	%	--		10,89	25582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	50775
		Сметная стоимость:				291,74	685459
18	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2373,3000		6,09	14460
		Итого оплата труда:				1,69	3999
		Итого эксплуатация машин:				6,09	14460
		Накладные расходы	%	--		1,29	3070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	1402
		Сметная стоимость:				7,98	18933
19	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	711,9900		51,51	36673
		Итого оплата труда:				17,37	12368
		Итого эксплуатация машин:				51,51	36673
		Накладные расходы	%	--		12,86	9157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	3666
		Сметная стоимость:				69,52	49496
20	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3559,9500		4,67	16642
		Итого оплата труда:				1,35	4805
		Итого эксплуатация машин:				4,67	16642
		Накладные расходы	%	--		1,03	3658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	1624
		Сметная стоимость:				6,16	21924
21	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	711,9900		53,36	37992
		Итого оплата труда:				19,98	14227
		Итого эксплуатация машин:				42,02	29917
		Итого материалов:				2,80	1994
		Накладные расходы	%	--		14,55	10357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	3868
		Сметная стоимость:				73,34	52217
22	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	413,1400		63,95	26419
		Итого оплата труда:				63,95	26419
		Накладные расходы	%	--		42,07	17379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	3504
		Сметная стоимость:				114,49	47301

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				957042
		Накладные расходы -	Тенге				86099
		Сметная прибыль -	Тенге				83451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1126592
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м					
23	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,2800		105,36	1821
		Итого оплата труда:				37,84	654
		Итого эксплуатация машин:				105,36	1821
		Накладные расходы	%	--		27,73	479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	184
		Сметная стоимость:				143,74	2484
24	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,5120		259,24	7391
		Накладные расходы	%	--		10,89	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	616
		Сметная стоимость:				291,74	8318
25	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,3200		963,42	4162
		Итого оплата труда:				963,42	4162
		Накладные расходы	%	--		633,76	2738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	552
		Сметная стоимость:				1724,96	7452
26	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ/Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5000		656,88	2956
		Итого оплата труда:				656,88	2956
		Накладные расходы	%	--		432,11	1945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	392
		Сметная стоимость:				1176,11	5293

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,6200		3225,64	5226
		Итого оплата труда:				1609,37	2607
		Итого эксплуатация машин:				140,35	227
		Итого материалов:				1542,12	2498
		Накладные расходы	%	--		1131,59	1833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	565
		Сметная стоимость:				4705,82	7623
28	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	2,1600		18751,04	40502
		Итого оплата труда:				2855,39	6168
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	3761
		Итого материалов:				14701,21	31755
		Накладные расходы	%	--		2554,88	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	3682
		Сметная стоимость:				23010,40	49702
29	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,2000		20133,53	4027
		Итого оплата труда:				2855,39	571
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	348
		Итого материалов:				16083,70	3217
		Накладные расходы	%	--		2612,95	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	364
		Сметная стоимость:				24566,19	4913
30	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	3,3600		3225,64	10838
		Итого оплата труда:				1609,37	5407
		Итого эксплуатация машин:				140,35	472
		Итого материалов:				1542,12	5182
		Накладные расходы	%	--		1131,59	3802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	1171

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4705,82	15812
31	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,7400		30743,02	22750
		Итого оплата труда:				13988,06	10351
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	9955
		Итого материалов:				6854,96	5073
		Накладные расходы	%	--		9949,09	7362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	2409
		Сметная стоимость:				43947,48	32521
32	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	2,0000		15117,60	30235
		Накладные расходы	%	--		634,94	1270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	2520
		Сметная стоимость:				17012,74	34025
33	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	2,0000		1330,46	2661
		Итого оплата труда:				1167,30	2335
		Итого эксплуатация машин:				131,73	263
		Итого материалов:				97,06	194
		Накладные расходы	%	--		811,22	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	343
		Сметная стоимость:				2313,01	4626
34	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжейчасти городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		21852,13	43704
		Накладные расходы	%	--		917,79	1836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	3643
		Сметная стоимость:				24591,51	49183

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,0400		30743,02	93459
		Итого оплата труда:				13988,06	42524
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	40895
		Итого материалов:				6854,96	20839
		Накладные расходы	%	--		9949,09	30245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	9896
		Сметная стоимость:				43947,48	133600
36	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10)(это г.Алматы)	шт.	16,0000		20720,10	331522
		Накладные расходы	%	--		870,24	13924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	27636
		Сметная стоимость:				23317,57	373081
37	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0200		42583,21	852
		Итого оплата труда:				42261,91	845
		Итого материалов:				321,30	6
		Накладные расходы	%	--		27946,42	559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	113
		Сметная стоимость:				76172,00	1523
38	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0200		152751,43	3055
		Накладные расходы	%	--		6415,56	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	255
		Сметная стоимость:				171900,35	3438
39	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,1200		19904,47	42197
		Итого оплата труда:				2855,39	6053
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	3691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				15854,64	33612
		Накладные расходы	%	--		2603,32	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	3817
		Сметная стоимость:				24308,41	51534
40	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4000		15893,32	6357
		Итого оплата труда:				1195,64	478
		Итого эксплуатация машин:				673,02	269
		Итого материалов:				14194,65	5678
		Накладные расходы	%	--		1271,76	509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	549
		Сметная стоимость:				18538,29	7415
41	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72,6000		2471,05	179398
		Итого оплата труда:				573,05	41603
		Итого эксплуатация машин:				95,93	6965
		Итого материалов:				1833,71	133127
		Накладные расходы	%	--		458,47	33285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	17015
		Сметная стоимость:				3163,89	229698
42	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,5200		3533,94	26575
		Итого оплата труда:				880,51	6621
		Итого эксплуатация машин:				142,98	1075
		Итого материалов:				2557,50	19232
		Накладные расходы	%	--		693,41	5214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	2543
		Сметная стоимость:				4565,54	34333
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				859688
		Накладные расходы -	Тенге				118623
		Сметная прибыль -	Тенге				78265

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1056576
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
43	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	534,3900		2650,87	1416599
		Итого оплата труда:				274,12	146487
		Итого эксплуатация машин:				826,13	441475
		Итого материалов:				1712,31	915044
		Накладные расходы	%	--		283,57	151539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	125451
		Сметная стоимость:				3169,20	1693589
44	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	267,0000		940,52	251118
		Итого оплата труда:				274,12	73190
		Итого эксплуатация машин:				826,13	220576
		Итого материалов:				1,96	523
		Накладные расходы	%	--		211,74	56534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	24612
		Сметная стоимость:				1244,44	332264
45	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	228,0180		1401,93	319665
		Накладные расходы	%	--		58,88	13426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	26647
		Сметная стоимость:				1577,68	359739

1	2	3	4	5	6	7	8
46	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	54,4680		2434,68	132612
		Накладные расходы	%	--		102,26	5570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	11055
		Сметная стоимость:				2739,89	149236
47	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	55,6695		2434,68	135537
		Накладные расходы	%	--		102,26	5693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	11298
		Сметная стоимость:				2739,89	152528
48	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	266,4000		2650,87	706192
		Итого оплата труда:				274,12	73026
		Итого эксплуатация машин:				826,13	220081
		Итого материалов:				1712,31	456161
		Накладные расходы	%	--		283,57	75544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	62539
		Сметная стоимость:				3169,20	844275
49	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	592,0000		6,09	3607
		Итого оплата труда:				1,69	998
		Итого эксплуатация машин:				6,09	3607
		Накладные расходы	%	--		1,29	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	350
		Сметная стоимость:				7,98	4723

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4250		76206,13	108597
		Итого оплата труда:				626,25	892
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	1813
		Итого материалов:				74933,96	106784
		Накладные расходы	%	--		3594,15	5122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	9097
		Сметная стоимость:				86184,30	122816
51	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1781,3000		1149,14	2046960
		Итого оплата труда:				51,85	92357
		Итого эксплуатация машин:				68,09	121280
		Итого материалов:				1049,55	1869563
		Накладные расходы	%	--		80,84	144003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	175277
		Сметная стоимость:				1328,38	2366240
52	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1781,3000		526,25	937412
		Итого оплата труда:				0,34	601
		Итого эксплуатация машин:				0,06	114
		Итого материалов:				525,85	936696
		Накладные расходы	%	--		22,31	39749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	78173
		Сметная стоимость:				592,45	1055334
53	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5090		76206,13	38785
		Итого оплата труда:				626,25	319
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	647
		Итого материалов:				74933,96	38138
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	3249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86184,30	43863
54	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1696,5000		1363,64	2313424
		Итого оплата труда:				51,91	88072
		Итого эксплуатация машин:				68,24	115768
		Итого материалов:				1263,90	2144210
		Накладные расходы	%	--		89,89	152502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	197274
		Сметная стоимость:				1569,82	2663199
55	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1696,5000		315,60	535415
		Итого оплата труда:				0,17	286
		Итого эксплуатация машин:				0,03	58
		Итого материалов:				315,40	535072
		Накладные расходы	%	--		13,36	22667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	44647
		Сметная стоимость:				355,28	602729
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				8945924
		Накладные расходы -	Тенге				674943
		Сметная прибыль -	Тенге				769669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10390536
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11037495
	Накладные расходы I уровня		Тенге				463668
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11501163
	Накладные расходы II уровня		Тенге				482483
	ИТОГО:		Тенге				11983646
	Сметная прибыль		Тенге				957614
	ИТОГО по акту:		Тенге				12941260
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				403347
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				13344607
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				191968
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				13536575

1	2	3	4	5	6	7	8
	Тендерная скидка		Тенге				143718
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				13392858
	НДС 12%		Тенге				1607143
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				15 000 000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажитов М.

Представитель технического надзора директор ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А.Д.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за сентябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Шынтаев 1 г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	5 790 398,88	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Всего по акту:			5 000 000,00		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"
А. Д. Койбасов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт Пер.Шынтаева №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ Подготовительные работы					
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	ДЕМОНТАЖСУЩ-ЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ/Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м.Демонтаж сборных железобетонных,бетонныхи деревянных конструкций,применены коэффициентык затратам труда - 0,8,к времени эксплуатации машин - 0,8,исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	3,6895		19110,45	70508
		Итого оплата труда:				11190,45	41287
		Итого эксплуатация машин:				10761,91	39706
		Накладные расходы	%	--		7728,95	28516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2147,15	7922
		Сметная стоимость:				28986,55	106946

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка разобранного материала	т	6,6411		399,00	2650
		Накладные расходы	%	--		16,76	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,26	221
		Сметная стоимость:				449,02	2982
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Классгруза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	6,6411		259,24	1722
		Накладные расходы	%	--		10,89	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	144
		Сметная стоимость:				291,74	1937
				ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ			
4	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,1018		28963,28	2948
5	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,1018		16697,06	1700
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				79528
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				4648
РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	461,1200		28,49	13137
		Итого оплата труда:				9,75	4494
		Итого эксплуатация машин:				28,49	13137
		Накладные расходы	%	--		7,20	3319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	1317
		Сметная стоимость:				38,54	17773
7	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	830,0160		76,00	63081
		Накладные расходы	%	--		3,19	2649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	5258
		Сметная стоимость:				85,53	70989
8	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	830,0160		259,24	215173
		Накладные расходы	%	--		10,89	9037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	17937
		Сметная стоимость:				291,74	242147
9	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	838,4000		6,09	5108
		Итого оплата труда:				1,69	1413
		Итого эксплуатация машин:				6,09	5108
		Накладные расходы	%	--		1,29	1085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	495
		Сметная стоимость:				7,98	6688

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	251,5200		51,51	12955
		Итого оплата труда:				17,37	4369
		Итого эксплуатация машин:				51,51	12955
		Накладные расходы	%	--		12,86	3235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	1295
		Сметная стоимость:				69,52	17485
11	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1257,6000		4,67	5879
		Итого оплата труда:				1,35	1697
		Итого эксплуатация машин:				4,67	5879
		Накладные расходы	%	--		1,03	1292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	574
		Сметная стоимость:				6,16	7745
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	251,5200		53,36	13421
		Итого оплата труда:				19,98	5026
		Итого эксплуатация машин:				42,02	10568
		Итого материалов:				2,80	704
		Накладные расходы	%	--		14,55	3659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	1366
		Сметная стоимость:				73,34	18446
13	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	142,5200		63,95	9114
		Итого оплата труда:				63,95	9114
		Накладные расходы	%	--		42,07	5995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	1209
		Сметная стоимость:				114,49	16317
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				337869

РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,5м

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-010102-0385 11-010102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,6400		105,36	910
		Итого оплата труда:				37,84	327
		Итого эксплуатация машин:				105,36	910
		Накладные расходы	%	--		27,73	240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	92
		Сметная стоимость:				143,74	1242
15	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,2560		259,24	3696
		Накладные расходы	%	--		10,89	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	308
		Сметная стоимость:				291,74	4159
16	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ/Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1600		963,42	2081
		Итого оплата труда:				963,42	2081
		Накладные расходы	%	--		633,76	1369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,77	276
		Сметная стоимость:				1724,96	3726
17	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ /Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 1	м3 грунта	2,2500		656,88	1478
		Итого оплата труда:				656,88	1478
		Накладные расходы	%	--		432,11	972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	196
		Сметная стоимость:				1176,11	2646
18	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	0,8100		3225,64	2613
		Итого оплата труда:				1609,37	1304

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				140,35	114
		Итого материалов:				1542,12	1249
		Накладные расходы	%	--		1131,59	917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	282
		Сметная стоимость:				4705,82	3812
19	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В7,5 в деле	1,0800		18751,04	20251
		Итого оплата труда:				2855,39	3084
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	1880
		Итого материалов:				14701,21	15877
		Накладные расходы	%	--		2554,88	2759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,47	1841
		Сметная стоимость:				23010,40	24851
20	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона В 15 в деле	0,1000		20133,53	2013
		Итого оплата труда:				2855,39	286
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	174
		Итого материалов:				16083,70	1608
		Накладные расходы	%	--		2612,95	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,72	182
		Сметная стоимость:				24566,19	2457
21	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,6800		3225,64	5419
		Итого оплата труда:				1609,37	2704
		Итого эксплуатация машин:				140,35	236
		Итого материалов:				1542,12	2591
		Накладные расходы	%	--		1131,59	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,58	586
		Сметная стоимость:				4705,82	7906
22	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА СМОТРОВОГО БЛОКА/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,3700		30743,02	11375

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				13988,06	5176
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	4977
		Итого материалов:				6854,96	2536
		Накладные расходы	%	--		9949,09	3681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	1204
		Сметная стоимость:				43947,48	16261
23	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТТОО"Темирбетон"	Смотровой блок	шт	1,0000		15117,60	15118
		Накладные расходы	%	--		634,94	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,20	1260
		Сметная стоимость:				17012,74	17013
24	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых дождеприемников (смотровых решеток)	шт	1,0000		1330,46	1330
		Итого оплата труда:				1167,30	1167
		Итого эксплуатация машин:				131,73	132
		Итого материалов:				97,06	97
		Накладные расходы	%	--		811,22	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	171
		Сметная стоимость:				2313,01	2313
25	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		21852,13	21852
		Накладные расходы	%	--		917,79	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	1822
		Сметная стоимость:				24591,51	24592
26	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЛОКА №10/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,5200		30743,02	46729
		Итого оплата труда:				13988,06	21262
		Итого эксплуатация машин:				13452,38	20448
		Итого материалов:				6854,96	10420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9949,09	15123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3255,37	4948
		Сметная стоимость:				43947,48	66800
27	С21-040801-0101 Т	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100 (Блок №10)	шт.	8,0000		20720,10	165761
		Накладные расходы	%	--		870,24	6962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,23	13818
		Сметная стоимость:				23317,57	186541
28	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0100		42583,21	426
		Итого оплата труда:				42261,91	423
		Итого материалов:				321,30	3
		Накладные расходы	%	--		27946,42	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5642,37	56
		Сметная стоимость:				76172,00	762
29	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100		152751,43	1528
		Накладные расходы	%	--		6415,56	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12733,36	127
		Сметная стоимость:				171900,35	1719
30	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков Пс-2/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	1,0600		19904,47	21099
		Итого оплата труда:				2855,39	3027
		Итого эксплуатация машин:				1741,08	1846
		Итого материалов:				15854,64	16806
		Накладные расходы	%	--		2603,32	2760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1800,62	1909
		Сметная стоимость:				24308,41	25767

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОГОЛОВКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000		15893,32	3179
		Итого оплата труда:				1195,64	239
		Итого эксплуатация машин:				673,02	135
		Итого материалов:				14194,65	2839
		Накладные расходы	%	--		1271,76	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1373,21	275
		Сметная стоимость:				18538,29	3708
32	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,3000		2471,05	89699
		Итого оплата труда:				573,05	20802
		Итого эксплуатация машин:				95,93	3482
		Итого материалов:				1833,71	66564
		Накладные расходы	%	--		458,47	16643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,36	8507
		Сметная стоимость:				3163,89	114849
33	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,7600		3533,94	13288
		Итого оплата труда:				880,51	3311
		Итого эксплуатация машин:				142,98	538
		Итого материалов:				2557,50	9616
		Накладные расходы	%	--		693,41	2607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	1272
		Сметная стоимость:				4565,54	17166
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				429844
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
34	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	188,8200		2650,87	500538

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				274,12	51759
		Итого эксплуатация машин:				826,13	155990
		Итого материалов:				1712,31	323319
		Накладные расходы	%	--		283,57	53544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	44327
		Сметная стоимость:				3169,20	598409
35	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,0000		940,52	88409
		Итого оплата труда:				274,12	25767
		Итого эксплуатация машин:				826,13	77656
		Итого материалов:				1,96	184
		Накладные расходы	%	--		211,74	19903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	8665
		Сметная стоимость:				1244,44	116977
36	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,2760		1401,93	112541
		Накладные расходы	%	--		58,88	4727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	9381
		Сметная стоимость:				1577,68	126650
37	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,1760		2434,68	46687
		Накладные расходы	%	--		102,26	1961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	3892
		Сметная стоимость:				2739,89	52540

1	2	3	4	5	6	7	8
38	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,5990		2434,68	47717
		Накладные расходы	%	--		102,26	2004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	3978
		Сметная стоимость:				2739,89	53699
39	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	94,0500		2650,87	249314
		Итого оплата труда:				274,12	25781
		Итого эксплуатация машин:				826,13	77697
		Итого материалов:				1712,31	161043
		Накладные расходы	%	--		283,57	26670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	22079
		Сметная стоимость:				3169,20	298063
40	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	209,0000		6,09	1273
		Итого оплата труда:				1,69	352
		Итого эксплуатация машин:				6,09	1273
		Накладные расходы	%	--		1,29	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	124
		Сметная стоимость:				7,98	1667
41	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5035		76206,13	38371
		Итого оплата труда:				626,25	315
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	641
		Итого материалов:				74933,96	37731
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	3214
		Сметная стоимость:				86184,30	43396

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горя чих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	629,4000		1149,14	723268
		Итого оплата труда:				51,85	32633
		Итого эксплуатация машин:				68,09	42853
		Итого материалов:				1049,55	660587
		Накладные расходы	%	--		80,84	50882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	61932
		Сметная стоимость:				1328,38	836081
43	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	629,4000		526,25	331223
		Итого оплата труда:				0,34	212
		Итого эксплуатация машин:				0,06	40
		Итого материалов:				525,85	330970
		Накладные расходы	%	--		22,31	14045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	27621
		Сметная стоимость:				592,45	372889
44	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1888		76206,13	14389
		Итого оплата труда:				626,25	118
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	240
		Итого материалов:				74933,96	14149
		Накладные расходы	%	--		3594,15	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1205
		Сметная стоимость:				86184,30	16273
45	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	369,4000		1363,64	503730
		Итого оплата труда:				51,91	19177
		Итого эксплуатация машин:				68,24	25208
		Итого материалов:				1263,90	466885
		Накладные расходы	%	--		89,89	33206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	42955

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1569,82	579891
46	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	369,4000		315,60	116583
		Итого оплата труда:				0,17	62
		Итого эксплуатация машин:				0,03	13
		Итого материалов:				315,40	116508
		Накладные расходы	%	--		13,36	4936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	9721
		Сметная стоимость:				355,28	131240
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2774044
ИТОГО ПО АКТУ							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3621285
		- в том числе прочих работ	Тенге				4648
	Накладные расходы I уровня		Тенге				173724
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3795008
	Накладные расходы II уровня		Тенге				159195
	ИТОГО:		Тенге				3954203
	Сметная прибыль		Тенге				315964
	ИТОГО по акту:		Тенге				4270168
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				133084
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4403252
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		Тенге				63340
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге				4466592
	Тендерная скидка		Тенге				2306
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				4464286
	НДС 12%		Тенге				535714
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				5000000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за сентябрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Слабодка г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	4 547 198,88	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Всего по акту:			4 000 000,00		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
_____ **А. Б. Саурыков**
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"
_____ **А. Д. Койбасов**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт Пер.Слободка

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ Подготовительные работы					
				ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ			
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части	КМ	0,0917		28963,28	2656
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах	КМ	0,0917		16697,06	1531
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4187
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость прочих работ -		Тенге				4187
		РАЗДЕЛ ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ					
3	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,0000		1740,52	1741
		Итого оплата труда:				1740,52	1741
		Накладные расходы	%	--		1144,95	1145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	231
		Сметная стоимость:				3116,31	3116
4	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков	т	0,1200		380,00	46
		Накладные расходы	%	--		15,96	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	4
		Сметная стоимость:				427,64	51
5	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1200		259,24	31
		Накладные расходы	%	--		10,89	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	3
		Сметная стоимость:				291,74	35
6	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия люков	м3	0,0640		19225,47	1230
		Итого оплата труда:				2309,21	148
		Итого эксплуатация машин:				32,53	2
		Итого материалов:				16884,19	1081
		Накладные расходы	%	--		2236,75	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	110
		Сметная стоимость:				23179,20	1483

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	1,0000		1330,46	1330
		Итого оплата труда:				1167,30	1167
		Итого эксплуатация машин:				131,73	132
		Итого материалов:				97,06	97
		Накладные расходы	%	--		811,22	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	171
		Сметная стоимость:				2313,01	2313
8	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		19909,11	19909
		Накладные расходы	%	--		836,18	836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	1660
		Сметная стоимость:				22404,92	22405
9	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,1600		18077,68	2892
		Итого оплата труда:				2309,21	369
		Итого эксплуатация машин:				32,53	5
		Итого материалов:				15736,40	2518
		Накладные расходы	%	--		2188,55	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	259
		Сметная стоимость:				21887,52	3502
10	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горяч их асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,2000		1363,64	1636
		Итого оплата труда:				51,91	62
		Итого эксплуатация машин:				68,24	82
		Итого материалов:				1263,90	1517
		Накладные расходы	%	--		89,89	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	140
		Сметная стоимость:				1569,82	1884

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из го рячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1,2000		1893,60	2272
		Итого оплата труда:				1,01	1
		Итого эксплуатация машин:				0,20	--
		Итого материалов:				1892,38	2271
		Накладные расходы	%	--		80,17	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	189
		Сметная стоимость:				2131,67	2558
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				31088
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
12	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	412,8300		28,49	11761
		Итого оплата труда:				9,75	4024
		Итого эксплуатация машин:				28,49	11761
		Накладные расходы	%	--		7,20	2972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	1179
		Сметная стоимость:				38,54	15912
13	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	743,0940		76,00	56475
		Накладные расходы	%	--		3,19	2372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	4708
		Сметная стоимость:				85,53	63555
14	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	743,0940		259,24	192640
		Накладные расходы	%	--		10,89	8091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	16058
		Сметная стоимость:				291,74	216789

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	750,6000		6,09	4573
		Итого оплата труда:				1,69	1265
		Итого эксплуатация машин:				6,09	4573
		Накладные расходы	%	--		1,29	971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	444
		Сметная стоимость:				7,98	5988
16	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 30т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	225,1800		51,51	11598
		Итого оплата труда:				17,37	3912
		Итого эксплуатация машин:				51,51	11598
		Накладные расходы	%	--		12,86	2896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,15	1160
		Сметная стоимость:				69,52	15654
17	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1125,9000		4,67	5263
		Итого оплата труда:				1,35	1520
		Итого эксплуатация машин:				4,67	5263
		Накладные расходы	%	--		1,03	1157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,46	514
		Сметная стоимость:				6,16	6934
18	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	225,1800		53,36	12016
		Итого оплата труда:				19,98	4499
		Итого эксплуатация машин:				42,02	9462
		Итого материалов:				2,80	631
		Накладные расходы	%	--		14,55	3276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,43	1223
		Сметная стоимость:				73,34	16515

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	128,3800		63,95	8209
		Итого оплата труда:				63,95	8209
		Накладные расходы	%	--		42,07	5400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,48	1089
		Сметная стоимость:				114,49	14699
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				302536
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
20	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	169,3800		2650,87	449005
		Итого оплата труда:				274,12	46431
		Итого эксплуатация машин:				826,13	139930
		Итого материалов:				1712,31	290032
		Накладные расходы	%	--		283,57	48032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	39763
		Сметная стоимость:				3169,20	536799
21	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,0000		940,52	79944
		Итого оплата труда:				274,12	23300
		Итого эксплуатация машин:				826,13	70221
		Итого материалов:				1,96	167
		Накладные расходы	%	--		211,74	17998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	7835
		Сметная стоимость:				1244,44	105777
22	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	72,5900		1401,93	101766

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		58,88	4274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	8483
		Сметная стоимость:				1577,68	114523
23	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,3400		2434,68	42217
		Накладные расходы	%	--		102,26	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	3519
		Сметная стоимость:				2739,89	47510
24	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,7225		2434,68	43149
		Накладные расходы	%	--		102,26	1812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	3597
		Сметная стоимость:				2739,89	48558
25	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,7000		2650,87	221878
		Итого оплата труда:				274,12	22944
		Итого эксплуатация машин:				826,13	69147
		Итого материалов:				1712,31	143321
		Накладные расходы	%	--		283,57	23735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	19649
		Сметная стоимость:				3169,20	265262
26	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.	м2 спланированной площади	186,0000		6,09	1133
		Итого оплата труда:				1,69	313
		Итого эксплуатация машин:				6,09	1133
		Накладные расходы	%	--		1,29	241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	110
		Сметная стоимость:				7,98	1484
27	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4517		76206,13	34421
		Итого оплата труда:				626,25	283
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	575
		Итого материалов:				74933,96	33846
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	2884
		Сметная стоимость:				86184,30	38928
28	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	564,6000		1149,14	648803
		Итого оплата труда:				51,85	29273
		Итого эксплуатация машин:				68,09	38441
		Итого материалов:				1049,55	592576
		Накладные расходы	%	--		80,84	45643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	55556
		Сметная стоимость:				1328,38	750002
29	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	564,6000		526,25	297122
		Итого оплата труда:				0,34	191
		Итого эксплуатация машин:				0,06	36
		Итого материалов:				525,85	296895
		Накладные расходы	%	--		22,31	12599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	24778
		Сметная стоимость:				592,45	334498
30	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1694		76206,13	12908
		Итого оплата труда:				626,25	106
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	215
		Итого материалов:				74933,96	12692

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3594,15	609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	1081
		Сметная стоимость:				86184,30	14598
31	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	396,6000		1363,64	540822
		Итого оплата труда:				51,91	20589
		Итого эксплуатация машин:				68,24	27064
		Итого материалов:				1263,90	501264
		Накладные расходы	%	--		89,89	35651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	46118
		Сметная стоимость:				1569,82	622591
32	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	396,6000		315,60	125167
		Итого оплата труда:				0,17	67
		Итого эксплуатация машин:				0,03	13
		Итого материалов:				315,40	125087
		Накладные расходы	%	--		13,36	5299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	10437
		Сметная стоимость:				355,28	140903
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2598334
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2936146
		- в том числе прочих работ	Тенге				4187
	Накладные расходы I уровня		Тенге				102471
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3038616
	Накладные расходы II уровня		Тенге				127446
	ИТОГО:		Тенге				3166062
	Сметная прибыль		Тенге				252950
	ИТОГО по акту:		Тенге				3419012
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				106543
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3525555
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				50708
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				3576262

1	2	3	4	5	6	7	8
	Тендерная скидка		Тенге				4834
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				3571428
	НДС 12%		Тенге				428571
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				4000000

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 2за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт Тышканбаева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	15 737 120,00	15 579 225,47	0,00	15 000 000,00	579 225,47		579 225,47
	Всего по акту:			15 579 225,47		15 000 000,00	579 225,47	0,00	579 225,47

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

А. Д. Койбасов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

А. Б. Скоропадский
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Тышкамбаева

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0254		76206,13	1 938
		Итого оплата труда:				626,25	16
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	32
		Итого материалов:				74933,96	1903
		Накладные расходы	%	--		3594,15	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	162
		Сметная стоимость:				86184,30	2191
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	84,8000		1363,64	115637
		Итого оплата труда:				51,91	4402
		Итого эксплуатация машин:				68,24	5787
		Итого материалов:				1263,90	107179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,89	7623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	9861
		Сметная стоимость:				1569,82	133121
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	84,8000		315,60	26763
		Итого оплата труда:				0,17	14
		Итого эксплуатация машин:				0,03	3
		Итого материалов:				315,40	26746
		Накладные расходы	%	--		13,36	1133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	2232
		Сметная стоимость:				355,28	30128
4	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	592,0000		132,17	78245
		Итого оплата труда:				55,56	32894
		Итого эксплуатация машин:				106,76	63201
		Итого материалов:				0,20	116
		Накладные расходы	%	--		40,46	23955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	8176
		Сметная стоимость:				186,44	110375
5	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	55,6125		1401,93	77965
		Накладные расходы	%	--		58,88	3275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	6499
		Сметная стоимость:				1577,68	87738
6	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,2845		2434,68	32343
		Накладные расходы	%	--		102,26	1358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	2696
		Сметная стоимость:				2739,89	36398
7	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,5775		2434,68	33057
		Накладные расходы	%	--		102,26	1388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	2756
		Сметная стоимость:				2739,89	37201
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				365945
		Накладные расходы -	Тенге				38823
		Сметная прибыль -	Тенге				32381
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				437149
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
8	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,5400		130,15	200
		Итого оплата труда:				46,74	72
		Итого эксплуатация машин:				130,15	200
		Накладные расходы	%	--		34,25	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	20
		Сметная стоимость:				177,56	273
9	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,3000		3818,07	1145
		Итого оплата труда:				903,73	271
		Итого эксплуатация машин:				695,36	209
		Итого материалов:				2502,26	751
		Накладные расходы	%	--		638,73	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	107
		Сметная стоимость:				4813,35	1444
10	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 п од стойки	шт	2,0000		2414,62	4829

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1564,08	3128
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	2742
		Накладные расходы	%	--		1113,50	2227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	564
		Сметная стоимость:				3810,37	7621
11	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		44066,34	30846
		Накладные расходы	%	--		1850,79	1296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	2571
		Сметная стоимость:				49590,50	34713
12	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,0000		3767,77	7536
		Итого оплата труда:				2833,80	5668
		Итого эксплуатация машин:				729,32	1459
		Итого материалов:				380,95	762
		Накладные расходы	%	--		1938,80	3878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	913
		Сметная стоимость:				6163,09	12326
13	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40	т	0,0300		387531,64	11626
		Накладные расходы	%	--		16276,33	488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	969
		Сметная стоимость:				436112,61	13083
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1600		17275,81	2764
		Итого оплата труда:				1195,64	191

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				673,02	108
		Итого материалов:				15577,14	2492
		Накладные расходы	%	--		1329,82	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	238
		Сметная стоимость:				20094,08	3215
15	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		6618,23	13236
		Накладные расходы	%	--		277,97	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	1103
		Сметная стоимость:				7447,89	14896
16	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	0,5000		721,46	361
		Итого оплата труда:				721,46	361
		Накладные расходы	%	--		474,59	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	48
		Сметная стоимость:				1291,73	646
17	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,6300		26588,21	16751
		Итого оплата труда:				4283,24	2698
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	3369
		Итого материалов:				18862,40	11883
		Накладные расходы	%	--		3807,98	2399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	1532
		Сметная стоимость:				32827,88	20682
18	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1500		12789,01	1918
		Итого оплата труда:				4283,24	642
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				5063,19	759
		Накладные расходы	%	--		3228,41	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	192
		Сметная стоимость:				17298,81	2595
19	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1000		21988,48	2199
		Итого оплата труда:				4283,24	428
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	535
		Итого материалов:				14262,66	1426
		Накладные расходы	%	--		3614,79	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	205
		Сметная стоимость:				27651,52	2765
20	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом	м2 разметки	6,2000		2370,43	14697
		Итого оплата труда:				331,93	2058
		Итого эксплуатация машин:				18,57	115
		Итого материалов:				2030,89	12592
		Накладные расходы	%	--		308,12	1910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	1329
		Сметная стоимость:				2892,83	17936
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				108109
		Накладные расходы -	Тенге				14294
		Сметная прибыль -	Тенге				9792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				132195
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				474053
	Накладные расходы I уровня		Тенге				31868
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				505922
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21249
	ИТОГО:		Тенге				527170
	Сметная прибыль		Тенге				42174
	ИТОГО по акту:		Тенге				569347
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				17764

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				587111
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				8454
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				595565
	Тендерная скидка		Тенге				82324,42
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				513240,60
	НДС 12%		Тенге				61588,87
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				574829,47

Сдал:

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул. Тышкамбаева (затраты на перевозку основных строительных материалов)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	0,6090		4414,61	2688
		Накладные расходы	%	--		185,41	113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	224
		Сметная стоимость:				4968,03	3026
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	42,6300		18,75	799
		Накладные расходы	%	--		0,79	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	67
		Сметная стоимость:				21,10	900
ИТОГО ПО АКТУ:							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8
		2					
	Итого прямые затраты:		Тенге				3488
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3488
	Накладные расходы II уровня		Тенге				146
	ИТОГО:		Тенге				3634
	Сметная прибыль		Тенге				291
	ИТОГО по акту:		Тенге				3925
	НДС 12%		Тенге				471
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				4396

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	19 734 400,00	19 584 916,00	0,00	18 000 000,00	1 584 916,00	0,00	1 584 916,00
	Всего по акту:			19 584 916,00		18 000 000,00	1 584 916,00	0,00	1 584 916,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул.Абдуллина

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	761,0000		132,17	100581
		Итого оплата труда:				55,56	42285
		Итого эксплуатация машин:				106,76	81243
		Итого материалов:				0,20	149
		Накладные расходы	%	--		40,46	30793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	10510
		Сметная стоимость:				186,44	141884
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,4883		1401,93	100222
		Накладные расходы	%	--		58,88	4209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	8354
		Сметная стоимость:				1577,68	1 12785
3	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,0768		2434,68	41577
		Накладные расходы	%	--		102,26	1746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	3466
		Сметная стоимость:				2739,89	46789
4	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,4535		2434,68	42494
		Накладные расходы	%	--		102,26	1785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	3542
		Сметная стоимость:				2739,89	47821
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				284873
		Накладные расходы -	Тенге				38533
		Сметная прибыль -	Тенге				25873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				349279
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ					
5	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,0000		940,52	5643
		Итого оплата труда:				274,12	1645
		Итого эксплуатация машин:				826,13	4957
		Итого материалов:				1,96	12
		Накладные расходы	%	--		211,74	1270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	553
		Сметная стоимость:				1244,44	7467

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,1240		1401,93	7183
		Накладные расходы	%	--		58,88	302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	599
		Сметная стоимость:				1577,68	8084
7	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2240		2434,68	2980
		Накладные расходы	%	--		102,26	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	248
		Сметная стоимость:				2739,89	3354
8	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2510		2434,68	3046
		Накладные расходы	%	--		102,26	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	254
		Сметная стоимость:				2739,89	3428
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,3400		2650,87	16807
		Итого оплата труда:				274,12	1738
		Итого эксплуатация машин:				826,13	5238
		Итого материалов:				1712,31	10856
		Накладные расходы	%	--		283,57	1798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	1488
		Сметная стоимость:				3169,20	20093

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0324		76206,13	2469
		Итого оплата труда:				626,25	20
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	41
		Итого материалов:				74933,96	2428
		Накладные расходы	%	--		3594,15	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	207
		Сметная стоимость:				86184,30	2792
11	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40,5000		1149,14	46540
		Итого оплата труда:				51,85	2100
		Итого эксплуатация машин:				68,09	2757
		Итого материалов:				1049,55	42507
		Накладные расходы	%	--		80,84	3274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	3985
		Сметная стоимость:				1328,38	53799
12	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	40,5000		526,25	21313
		Итого оплата труда:				0,34	14
		Итого эксплуатация машин:				0,06	3
		Итого материалов:				525,85	21297
		Накладные расходы	%	--		22,31	904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	1777
		Сметная стоимость:				592,45	23994
13	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,0122		76206,13	926
		Итого оплата труда:				626,25	8
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	15
		Итого материалов:				74933,96	910
		Накладные расходы	%	--		3594,15	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				86184,30	1047
14	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40,5000		1363,64	55228
		Итого оплата труда:				51,91	2103
		Итого эксплуатация машин:				68,24	2764
		Итого материалов:				1263,90	51188
		Накладные расходы	%	--		89,89	3641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	4709
		Сметная стоимость:				1569,82	63578
15	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	40,5000		315,60	12782
		Итого оплата труда:				0,17	7
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1
		Итого материалов:				315,40	12774
		Накладные расходы	%	--		13,36	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	1066
		Сметная стоимость:				355,28	14389
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				174917
		Накладные расходы -	Тенге				12143
		Сметная прибыль -	Тенге				14965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				202024
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
16	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,2900		130,15	1600
		Итого оплата труда:				46,74	574
		Итого эксплуатация машин:				130,15	1600
		Накладные расходы	%	--		34,25	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	162
		Сметная стоимость:				177,56	2182
17	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,7000		3818,07	10309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				903,73	2440
		Итого эксплуатация машин:				695,36	1877
		Итого материалов:				2502,26	6756
		Накладные расходы	%	--		638,73	1725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	963
		Сметная стоимость:				4813,35	12996
18	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	16,0000		2414,62	38634
		Итого оплата труда:				1564,08	25025
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	21932
		Накладные расходы	%	--		1113,50	17816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	4516
		Сметная стоимость:				3810,37	60966
19	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	5,6000		44066,34	246772
		Накладные расходы	%	--		1850,79	10364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	20571
		Сметная стоимость:				49590,50	277707
20	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	16,0000		3767,77	60284
		Итого оплата труда:				2833,80	45341
		Итого эксплуатация машин:				729,32	11669
		Итого материалов:				380,95	6095
		Накладные расходы	%	--		1938,80	31021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	7304
		Сметная стоимость:				6163,09	98609

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.30, СКМ 3.30	т	0,1800		387531,64	69756
		Накладные расходы	%	--		16276,33	2930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	5815
		Сметная стоимость:				436112,61	78500
22	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2800		17275,81	22113
		Итого оплата труда:				1195,64	1530
		Итого эксплуатация машин:				673,02	861
		Итого материалов:				15577,14	19939
		Накладные расходы	%	--		1329,82	1702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	1905
		Сметная стоимость:				20094,08	25720
23	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		6618,23	26473
		Накладные расходы	%	--		277,97	1112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	2207
		Сметная стоимость:				7447,89	29792
24	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8,0000		7912,15	63297
		Накладные расходы	%	--		332,31	2658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	5276
		Сметная стоимость:				8904,02	71232

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		18812,31	56437
		Накладные расходы	%	--		790,12	2370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,19	4705
		Сметная стоимость:				21170,62	63512
26	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	3,9700		721,46	2864
		Итого оплата труда:				721,46	2864
		Накладные расходы	%	--		474,59	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	380
		Сметная стоимость:				1291,73	5128
27	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,9400		26588,21	24993
		Итого оплата труда:				4283,24	4026
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	5027
		Итого материалов:				18862,40	17731
		Накладные расходы	%	--		3807,98	3579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	2286
		Сметная стоимость:				32827,88	30858
28	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1900		21988,48	4178
		Итого оплата труда:				4283,24	814
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1016
		Итого материалов:				14262,66	2710
		Накладные расходы	%	--		3614,79	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	389
		Сметная стоимость:				27651,52	5254

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,0200		17388,74	348
		Итого оплата труда:				4283,24	86
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	107
		Итого материалов:				9662,93	193
		Накладные расходы	%	--		3421,60	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	33
		Сметная стоимость:				22475,17	450
30	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом	м2 разметки	12,3800		2370,43	29346
		Итого оплата труда:				331,93	4109
		Итого эксплуатация машин:				18,57	230
		Итого материалов:				2030,89	25142
		Накладные расходы	%	--		308,12	3815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	2653
		Сметная стоимость:				2892,83	35813
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				657402
		Накладные расходы -	Тенге				82153
		Сметная прибыль -	Тенге				59165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				798720
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1117192
	Накладные расходы I уровня		Тенге				82444
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1199637
	Накладные расходы II уровня		Тенге				50385
	ИТОГО:		Тенге				1250021
	Сметная прибыль		Тенге				100002
	ИТОГО по акту:		Тенге				1350023
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				42121
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1392144
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				20047

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				1412191
	НДС 12%		Тенге				169463
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1581653

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт ул.Абдуллина (перевозка основных строительных материалов)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	0,4520		4414,61	1995
		НР второго уровня	%	4,2		185,41	84
		Накладные расходы	%	--		185,41	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	166
		Сметная стоимость:				4968,03	2246
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	31,6400		18,75	593
		НР второго уровня	%	4,2		0,79	25
		Накладные расходы	%	--		0,79	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21,10	668
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2589
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2589
	Накладные расходы II уровня		Тенге				109
	ИТОГО:		Тенге				2697
	Сметная прибыль		Тенге				216
	ИТОГО по акту:		Тенге				2913
	НДС 12%		Тенге				350
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				3263

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Слабодка г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	4 547 198,88	4 547 198,88	0,00	4 000 000,00	547 198,88	0,00	547 198,88
	Всего по акту:			4 547 198,88		4 000 000,00	547 198,88	0,00	547 198,88

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"
А. Д. Койбасов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт пер. Слободка (затраты на перевозку основных строительных материалов)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	0,0930		4414,61	411
		Накладные расходы	%	--		185,41	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	34
		Сметная стоимость:				4968,03	462
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	6,5100		18,75	122
		Накладные расходы	%	--		0,79	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	10
		Сметная стоимость:				21,10	137
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				533
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				533
	Накладные расходы II уровня		Тенге				22
	ИТОГО:		Тенге				555
	Сметная прибыль		Тенге				44
	ИТОГО по акту:		Тенге				599
	НДС 12%		Тенге				72
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				671

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт пер. Слободка

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	168,0000		1363,64	229092
		Итого оплата труда:				51,91	8722
		Итого эксплуатация машин:				68,24	11464
		Итого материалов:				1263,90	212336
		Накладные расходы	%	--		89,89	15102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	19536
		Сметная стоимость:				1569,82	263730
2	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	168,0000		315,60	53021
		Итого оплата труда:				0,17	28
		Итого эксплуатация машин:				0,03	6
		Итого материалов:				315,40	52987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,36	2245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	4421
		Сметная стоимость:				355,28	59687
3	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	186,0000		132,17	24584
		Итого оплата труда:				55,56	10335
		Итого эксплуатация машин:				106,76	19857
		Итого материалов:				0,20	36
		Накладные расходы	%	--		40,46	7526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	2569
		Сметная стоимость:				186,44	34679
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,4728		1401,93	24496
		Накладные расходы	%	--		58,88	1029
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	2042
		Сметная стоимость:				1577,68	27566
5	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,1738		2434,68	10162
		Накладные расходы	%	--		102,26	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	847
		Сметная стоимость:				2739,89	11436
6	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,2659		2434,68	10386
		Накладные расходы	%	--		102,26	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2739,89	11688
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				351741
		Накладные расходы -	Тенге				26765
		Сметная прибыль -	Тенге				30280
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				19085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				408786
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ. ОДД					
7	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,7700		130,15	100
		Итого оплата труда:				46,74	36
		Итого эксплуатация машин:				130,15	100
		Накладные расходы	%	--		34,25	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	10
		Сметная стоимость:				177,56	137
8	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,2000		3818,07	764
		Итого оплата труда:				903,73	181
		Итого эксплуатация машин:				695,36	139
		Итого материалов:				2502,26	500
		Накладные расходы	%	--		638,73	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	71
		Сметная стоимость:				4813,35	963
9	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	1,0000		2414,62	2415
		Итого оплата труда:				1564,08	1564
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	1371
		Накладные расходы	%	--		1113,50	1114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	282
		Сметная стоимость:				3810,37	3810

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4000		44066,34	17627
		Накладные расходы	%	--		1850,79	740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	1469
		Сметная стоимость:				49590,50	19836
11	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,0000		3767,77	3768
		Итого оплата труда:				2833,80	2834
		Итого эксплуатация машин:				729,32	729
		Итого материалов:				380,95	381
		Накладные расходы	%	--		1938,80	1939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	457
		Сметная стоимость:				6163,09	6163
12	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.30	т	0,0200		387531,64	7751
		Накладные расходы	%	--		16276,33	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	646
		Сметная стоимость:				436112,61	8722
13	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0800		17275,81	1382
		Итого оплата труда:				1195,64	96
		Итого эксплуатация машин:				673,02	54
		Итого материалов:				15577,14	1246
		Накладные расходы	%	--		1329,82	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	119
		Сметная стоимость:				20094,08	1608

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000		6618,23	6618
		Накладные расходы	%	--		277,97	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	552
		Сметная стоимость:				7447,89	7448
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	0,2500		721,46	180
		Итого оплата труда:				721,46	180
		Накладные расходы	%	--		474,59	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	24
		Сметная стоимость:				1291,73	323
16	Е11-270903-0101 11-270903-0101 ~~РСНБ РК 2015~~ Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2040		26588,21	5424
		Итого оплата труда:				4283,24	874
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1091
		Итого материалов:				18862,40	3848
		Накладные расходы	%	--		3807,98	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	496
		Сметная стоимость:				32827,88	6697
17	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,0200		12789,01	256
		Итого оплата труда:				4283,24	86
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	107
		Итого материалов:				5063,19	101
		Накладные расходы	%	--		3228,41	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	26
		Сметная стоимость:				17298,81	346

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0500		21988,48	1099
		Итого оплата труда:				4283,24	214
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	267
		Итого материалов:				14262,66	713
		Накладные расходы	%	--		3614,79	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	102
		Сметная стоимость:				27651,52	1383
19	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом	м2 разметки	3,1000		2370,43	7348
		Итого оплата труда:				331,93	1029
		Итого эксплуатация машин:				18,57	58
		Итого материалов:				2030,89	6296
		Накладные расходы	%	--		308,12	955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	664
		Сметная стоимость:				2892,83	8968
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				54732
		Накладные расходы -	Тенге				6753
		Сметная прибыль -	Тенге				4919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				66403
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				406472
	Накладные расходы I уровня		Тенге				15783
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				422255
	Накладные расходы II уровня		Тенге				17735
	ИТОГО:		Тенге				439989
	Сметная прибыль		Тенге				35199
	ИТОГО по акту:		Тенге				475188
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				14825,87
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				490013,87
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				7056,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				497070,07
	Тендерная скидка		Тенге				9098,74
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				487971,33
	НДС 12%		Тенге				58556,56
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				546527,88

Принял:

Сдал:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Представитель технического надзора Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Тажиев М.

Койбасов А. Д.

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 130840013086

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 2 за декабрь 2018года
Выполненных работ к Договору № 180029 от 2018-06-14

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт ул. Шынтаев 1 г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	5 790 398,88	5 790 398,88	0,00	5 000 000,00	790 398,88	0,00	790 398,88
	Всего по акту:			5 790 398,88		5 000 000,00	790 398,88	0,00	790 398,88

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
А. Б. Саурыков
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"
А. Д. Койбасов
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт Пер.Шынтаева №1 (затраты на перевозку основных строительных материалов)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С341-010203-1902 41-010203-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км (200км+70км 270км)	т	0,1800		4414,61	795
		НР второго уровня	%	4,2		185,41	33
		Накладные расходы	%	--		185,41	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,00	66
		Сметная стоимость:				4968,03	894
2	С341-010203-1991 41-010203-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	12,6000		18,75	236
		НР второго уровня	%	4,2		0,79	10
		Накладные расходы	%	--		0,79	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,56	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21,10	266
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1031
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1031
	Накладные расходы II уровня		Тенге				43
	ИТОГО:		Тенге				1074
	Сметная прибыль		Тенге				86
	ИТОГО по акту:		Тенге				1160
	НДС 12%		Тенге				139
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				1299

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор 180029 от 2018-06-14

Наименование стройки - Капитальный ремонт ул. Шинтаева №1, Слободка, Тышкамбаева, Абдуллина г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт Пер.Шынтаева №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	260,0000		1363,64	354548
		Итого оплата труда:				51,91	13498
		Итого эксплуатация машин:				68,24	17742
		Итого материалов:				1263,90	328615
		Накладные расходы	%	--		89,89	23372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	30234
		Сметная стоимость:				1569,82	408153
2	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	260,0000		315,60	82056
		Итого оплата труда:				0,17	44
		Итого эксплуатация машин:				0,03	9
		Итого материалов:				315,40	82003
		Накладные расходы	%	--		13,36	3474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	6842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				355,28	92372
3	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин	209,0000		132,17	27624
		Итого оплата труда:				55,56	11613
		Итого эксплуатация машин:				106,76	22312
		Итого материалов:				0,20	41
		Накладные расходы	%	--		40,46	8457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	2886
		Сметная стоимость:				186,44	38967
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,6335		1401,93	27525
		Накладные расходы	%	--		58,88	1156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	2294
		Сметная стоимость:				1577,68	30975
5	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,6900		2434,68	11419
		Накладные расходы	%	--		102,26	480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	952
		Сметная стоимость:				2739,89	12850
6	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,7934		2434,68	11670
		Накладные расходы	%	--		102,26	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	973
		Сметная стоимость:				2739,89	13133
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				514841

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				37429
		Сметная прибыль -	Тенге				44182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				596451
		РАЗДЕЛ ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
7	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,5400		130,15	200
		Итого оплата труда:				46,74	72
		Итого эксплуатация машин:				130,15	200
		Накладные расходы	%	--		34,25	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	20
		Сметная стоимость:				177,56	273
8	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,3000		3818,07	1145
		Итого оплата труда:				903,73	271
		Итого эксплуатация машин:				695,36	209
		Итого материалов:				2502,26	751
		Накладные расходы	%	--		638,73	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	107
		Сметная стоимость:				4813,35	1444
9	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	2,0000		2414,62	4829
		Итого оплата труда:				1564,08	3128
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	2742
		Накладные расходы	%	--		1113,50	2227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	564
		Сметная стоимость:				3810,37	7621
10	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,7000		44066,34	30846
		Накладные расходы	%	--		1850,79	1296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	2571
		Сметная стоимость:				49590,50	34713
11	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,0000		3767,77	7536
		Итого оплата труда:				2833,80	5668
		Итого эксплуатация машин:				729,32	1459
		Итого материалов:				380,95	762
		Накладные расходы	%	--		1938,80	3878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	913
		Сметная стоимость:				6163,09	12326
12	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойка СКМ 2.30	т	0,0300		387531,64	11626
		Накладные расходы	%	--		16276,33	488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	969
		Сметная стоимость:				436112,61	13083
13	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1600		17275,81	2764
		Итого оплата труда:				1195,64	191
		Итого эксплуатация машин:				673,02	108
		Итого материалов:				15577,14	2492
		Накладные расходы	%	--		1329,82	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,45	238
		Сметная стоимость:				20094,08	3215
14	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		6618,23	13236
		Накладные расходы	%	--		277,97	556

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	1103
		Сметная стоимость:				7447,89	14896
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м3 грунта	0,5000		721,46	361
		Итого оплата труда:				721,46	361
		Накладные расходы	%	--		474,59	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	48
		Сметная стоимость:				1291,73	646
16	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,2440		26588,21	6488
		Итого оплата труда:				4283,24	1045
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	1305
		Итого материалов:				18862,40	4602
		Накладные расходы	%	--		3807,98	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	593
		Сметная стоимость:				32827,88	8010
17	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0550		21988,48	1209
		Итого оплата труда:				4283,24	236
		Итого эксплуатация машин:				5347,68	294
		Итого материалов:				14262,66	784
		Накладные расходы	%	--		3614,79	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	113
		Сметная стоимость:				27651,52	1521
18	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом	м2 разметки	6,2000		2370,43	14697
		Итого оплата труда:				331,93	2058
		Итого эксплуатация машин:				18,57	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2030,89	12592
		Накладные расходы	%	--		308,12	1910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	1329
		Сметная стоимость:				2892,83	17936
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				94938
		Накладные расходы -	Тенге				12177
		Сметная прибыль -	Тенге				8569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				115684
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				609779
	Накладные расходы I уровня		Тенге				23028
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				632807
	Накладные расходы II уровня		Тенге				26578
	ИТОГО:		Тенге				659384
	Сметная прибыль		Тенге				52751
	ИТОГО по акту:		Тенге				712135
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				22218,61
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				734353,61
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%		Тенге				10574,69
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				744928,30
	Тендерная скидка		Тенге				40374,84
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге				704553,46
	НДС 12%		Тенге				84546,42
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге				789099,88

Принял:

Главный специалист ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Тажиев М.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "АкЖолКурылыс"

Койбасов А. Д.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скорошадский А. Б.