А К Т № 1 от 09. 06. 2016 года **Форма – 3**

выполненных работ за июнь месяц 2016 года

Благоустройство территорий аллей село Суттикудук Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	ГУ Аппарат акима с/о Суттикудук Жанакорганского района Кызылординской области
Технадзор	ДК «Рустемов»
Подрядчик	ТОО «Аңсар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 21 от 30. 05. 2016 года
Сумма договора, тенге	3 782 218 - 60
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	1 900 000 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	1 900 000 - 00
Выполнение за июнь 2016 года	1 900 000 - 00
В том числе НДС 12%	203 571 - 00
Итого без НДС	1 696 429 - 00
Итого к оплате с НДС 12%	1 900 000 - 00

Заказчик _____ М. Абдуллаев. Подрядчик _____ Ш. Амзеев.

Технадзор _____ А. Рустемов.

АКТ № 1 от 09. 06. 2016 года.

На выполненных работ за июнь месяц 2016 года

Наименование стройки: Благоустройство территорий аллей село Суттикудук Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Аппарат акима с/о Суттикудук Жанакорганского района Жанакорганского района

ТЕХНАЗОР: ДК "Рустемов"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стоимость тыс. тенге		Конкурсная стоимость за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Благоустройство	3310,765	1294,785	3310,765	1294,785	1663,166	650,436	1663,166	650,436
	итого	3310,765	1294,785	3310,765	1294,785	1663,166	650,436	1663,166	650,436
2	Налоги, сборы, 2%	66,215		66,215		33,263		33,263	
	итого	3376,980		3376,980		1696,429		1696,429	
3	Технадзор	45,622		0,000		0,000		0,000	
	ПСД	127,398		0,000		0,000		0,000	
4	Итого	3550,000		3376,980		1696,429		1696,429	
	НДС 12%	426,000		405,238		203,571		203,571	
5	Итого	3976,000		3782,218		1900,000		1900,000	
6	В С Е Г О	3976,000		3782,218		1900,000		1900,000	
	Сумма договорная			3782,218,60		1900,000		1900,000	

ЗАКАЗЧИК: М. Абдуллаев.

Подрядчик: Ш. Амзеев

ТЕХНАДЗОР: А. Рустемов.

Заказчик: ГУ Аппарат акима с/о Суттикудук Жанакорганского района
Технадзор: ДК "Рустемов"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"
Наименование стройки: Благоустройство территорий аллей село Суттикудук Жанакорганского района
Договор № 21 от 30. 05. 2016 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территорий аллей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,5	9762,7	311,32	14644	467	880	2,82	4
		м3		441	117,61	662	176	105	0,5744	1
4	30-6-11	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-200	3,42	51350		175617				
		1000шт								
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,18	9762,7	311,32	31045	990	1865	2,82	9
		м3		441	117,61	1402	374	105	0,5744	2
11	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	222	184,31	21,26	40917	4720	44814	0,948	210
		м2 покрытия		156,15	7,97	34665	1769	123	0,0389	9
12	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм	222	1040		230880				

13	Е6-1-20	Устройство бардюр бетонных	м2	2,2	9767,14	311,32	21488	685	1290	2,82	6
			м3		441	117,61	970	259	105	0,5744	1
27	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	м	12	306		3672				
28	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 32х3,2 мм	м	8	216		1728				
29	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	м	16	90		1440				
30	17-1-9	Светильники для местного освещения, тип НКП03-100-001-УХЛ4	шт	16	532		8512				
31	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	шт	16	39		624				
		Всего прямые затраты					**530567**	**6862**			**229**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**37699** 486007	**2578**			**13**
		Накладные расходы, тенге					48849				
		- заработная плата, тенге					7327				
		- трудоемкость, чел-ч					24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					34765				
		Всего					**614181**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					6142				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2457				

Экология 30 %	27656
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**650436**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1663166**
- материалы, тенге	1242720
- сметная заработная плата, тенге	143711
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Налог (2 %)	33263
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1696429**
НДС (12 %)	203571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1900000**

Заказчик _____ М. Абдуллаев.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.

Технадзор _____ А. Рустемов.