«Утверждаю»
Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» М.Уринбасаров
«__» _____ 2018 год

Қазақстан Республикасы Алматы облысы «Іле ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 671
«13» 12 2018 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №____ «____» _____ 2018 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района», И.о. руководителя Уринбасаров М.Б., Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул.Заманбек Батталханов, 8

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «___» декабря 2018 года ТОО «Фирма ЕЛАМАН», директор Торе Р.М.., Республика Казахстан, 040908, Алматинская область, Карасайий район, земельный участок 6385.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» декабря 2018 года ТОО «ДорИнжПроект», инженер Ример Р.А., № KZ43VJE00006504 от 18.11.2014 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» декабря 2018 года, Кельдибеков М., диплом Ю № 360145_от 01.07.1973г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Ащибулакский с/о)»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании: Письма ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района Алматинской области» за № 01-13/442 от 04.05.2014 года о том, что финансирование «Капитального ремонта улиц Илийского района Алматинской области Ащибулакский с/о)» предусмотрено по государственным программам «Развитие региона и «Дорожная карта занятости – 2020» в 2015 году.

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20__года
№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ82REA00054101 от 03.05.2017 г. ГУ «УГАСК Алматинской области»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АСТ-студия", 33-2013.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) директором филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮКО, №19-0383/14 от 25 июня 2014 года.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2017 г;

(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2018 г;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 21;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	-			
Стальные водопроводные трубы (футляр) диам.труб 350, диам.труб 400	м	-			
Количество водопроводных колодцев d 1500-2000	шт	-			
Количество пожарных гидрантов	шт	-			
Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диам.200мм (сети канализации)	м	-			
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм,90мм, 63мм.	м	-			
Количество канализационных колодцев	шт	-			
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 400 кВа	шт	-			
Подстанция комплектная	шт	-			

трансформаторная КТПН 630 кВа					
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25-40 кВа	шт	-			
Подвеска провода СИП 4, СИП 3	м	-			
Установка светильников	шт	-			
Установка железобетонных опор ВЛИ- 10 и 0,4 кВ	шт	-			
Протяженность улиц	м	13998		13998	
Общая площадь асфальтового покрытия улиц, переулков, подъездов, тротуаров	$м^2$	59261		61432	
Ширина улиц принята	м	3-6		3-6	
Ширина тротуаров вдоль переулков принята	м	-		-	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	м3	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Категория улиц – улицы сельских населенных пунктов в жилой застройке. Основные – отнесены для связи внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Второстепенные – для связи между основными улицами. По этим улицам не предусмотрено движение общественного транспорта, за исключением главной улицы. Дорожная одежда облегченного типа расчитана на минимальный требуемый модуль упругости 130 Мпа согласно СН РК 3.03-19-2006. На существующем покрытии предусмотрен

выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси средней толщиной 3 см. Верхний слой покрытия предусмотрен из горячей плотной мелкозернистой смеси толщиной 4 см. Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой смеси толщиной 6 см. Водоотвод предусмотрен открытого типа посредством поперечных уклонов проезжей части.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 436 785,67 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 360 175,12 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 360 175,12 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 360 175,12 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт улиц Илийского района Алматинской области (Ащибулакский с/о)» **принять в эксплуатацию**.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района» _____ **Уринбасаров М.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ТОО «ДорИнжПроект» _____ **Ример Р.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «АСТ-студия» _____ **Кельдибеков М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Фирма ЕЛАМАН» _____ **Торе Р.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол. во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	13998	-	-
2	Ширина проезжей части	м	3-6	-	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	1	-	-
7	Угол откоса	градус	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	шт	1-2	А/б покрытие	-
11	Дорожные знаки	шт	71	На металлической стойке	-
12	Элементы освещения	-	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие	м2	33848	Двухслойный а/б	-
15	Электроосвещение	-	-	-	-

Заказчик
И.о. руководителя ГУ «Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Илийского района» _____ **Уринбасаров М.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО «АСТ-студия» _____ **Кельдибеков М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

тігілген және нөмірленген

"_____" _____ бетте