А К Т № 1 от 05. 06. 2018 года **Форма – 3**

выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Сетчатое ограждение территорий населенного пункта Каратобе Жанакорганского района.

Заказчик	КГУ Аппарат акима с/о Каратобе Жанакорганского района
Технадзор	ИП «Аслан»
Подрядчик	ТОО «Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 26 от 15. 05. 2018 года
Сумма договора, тенге	4 243 680 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	4 243 680 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за июнь 2018 года	4 243 680 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	4 243 680 - 00

Заказчик _____ К. Калдыбаев.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.

Технадзор _____ А.Рустемов.

АКТ № 1 от 05. 06. 2018 года.

На выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Наименование стройки: Сетчатое ограждение территорий населенного пункта Каратобе Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ Аппарат акима с/о Каратобе Жанакорганского района

Технадзор: ИП "Аслан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар - Строй"

Основания: Договор № 26 от 15. 05. 2018 года.

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стои тыс. тенге		Конкурсная стоймост за отччетный период		Акт выполненных раб за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Устройство ограждние		6603,997		7893,828		7893,828		7893,828
2	итого		6603,997		7893,828		7893,828		7893,828
3	Затраты в зимнее время (1,08%)		0		0		0		0
4	Итого	6603,997		7893,828		7893,828		7893,828	
5	Экология	1165,944		300		300		300	
6	Итого	7769,941		8193,828		8193,828		8193,828	
7	итого в ценах 2017 года	7769,941		8193,828		8193,828		8193,828	
8	итого в ценах 2018 года	8236,138							
9	Технадзор	111,27							
10	ПСД	214,5							
11	Авторский надзор	16,472							
12	итого	8578,38							
13	Резерв заказчика 2 %	0							
14	Итого	8578,38							
15	НДС 12%	1029,406							
16	В С Е Г О	9607,786							
17	Сумма договорная			4243,680		4243,680		4243,680	

ЗАКАЗЧИК: К. Калдыбаев.

Подрядчик: Ш. Амзеев.

Технадзор: А.Рустемов.

Заказчик: КГУ Аппарат акима с/о Каратобе Жанакорганского района

Технадзор: ИП "Аслан"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"

Наименование объекта: Село Каратобе Жанакорганского района

Договор № 26 от 15. 05. 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 2-1-1)

Сетчатое ограждение территорий населенного пункта Каратобе

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	17,34	1879,35	–	32588	–	19260	2,8	48,552
		м3 грунта		1879,35	–	32588	–	59,1	–	–
2	11-330303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	17,34	21541,58	–	373531	–	11617	1,48	25,6632
		м3		1085,81	–	18828	–	61,7	–	–
3	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки в пяти рядах по металлическим столбам. Установка	2600	864,91	14,67	2248755	38143	1215778	0,979	2545,4
		м оград		746,12	6,88	1939900	17875	62,1	0,1233	320,58
4	23-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1300	538,96		700648				
		м								
5	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	15123	159	15123	159	9339	17,8	17,8
		шт.								

			14964	75	14964	75	62,1	1,0394	1,0394
6 11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	6753	52	6753	52	4176	7,85	7,85
	шт.								
			6701	24	6701	24	62,1	0,0302	0,0302
7 11-330303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	0,256	21542,97	–	5515	–	172	1,48	0,37888
	м3								
			1085,94	–	278	–	61,7	–	–
8 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (ворота и калитка).	0,0756	84986,77	5410,05	6425	409	3489	91	6,8796
	т конструкций								
			75370,37	410,05	5698	31	60,9	7,34	0,5549
9 23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	8	1943,1		15545				
	м								
10 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0716	196448,84		14066				
	т								
11 21-050308-0117	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	7,5	131,1		983				
	м2								
12 21-130211-0501	Петля накладная	6	280,78		1685				
	шт.								
13 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,8	614,38	0,63	2949	3	1295	0,646	3,1008
	м2 окрашиваемой поверхности								
			492,29	0,21	2363	1	54,8	0,0004	0,00192
14 11-470102-0306	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	500	649,71	–	324855	–	183219	0,968	484
	яма								
			649,71	–	324856	–	56,4	–	–
15 11-470103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	500	517,12	–	258560	–	143887	0,616	308
	шт.								

16 11-010107-0121	Каналы, дамбы обвалования. Очистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2		510,24	–	255119	–	56,4	0,026	13
	м3 грунта	1250	171,49	162,22	214357	202779	51520	0,0138	17,25
			9,26	60,48	11578	75596	59,1	0,0634	79,25
	Всего прямые затраты				**4222338**				**3465**
									414

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 612 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 367 921
Накладные расходы I уровня, тенге	1 643 752
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 866 090
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	248 722
Итого, тенге	6 114 812
Сметная прибыль (8 %), тенге	489 185
Всего	**6 603 997**
Экология -30%	**1 165 944**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 769 941**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**8 236 138**
НДС (12 %)	988 337
Всего по акту с учетом НДС	**9 224 475**
Сумма договорная	**4 243 680**

Заказчик _____ К. Калдыбаев.

Технадзор _____ А.Рустемов.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.