Заказчик: ТОО "Фирма "ЕЛАМАН", Алматинская область, Карасайский р-н, Иргелинский с.о., с. Коксай, уч. 6385 БИН 980840003481

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за май 2018года
Выполненных работ по Договору № 09/02/17 от 22 февраля 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района	тенге	91 828 229,00	16 032 195,00	0,00		16 032 195,00	0,00	16 032 195,00
	Всего по акту:			16 032 195,00		0,00	16 032 195,00	0,00	**16 032 195,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "Фирма "ЕЛАМАН"
Торе Р. Е.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Скоропадский А. Б.
М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы К. Маркса

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы /снятие старого асфальта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	985,00	36,95	35,62	36399	35086	0,01	8
					1,24	11,92	1221	11741	0,04	43
2.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1950,30	139,80	139,80	272652	272652	--	--
					--	27,96	--	54530	0,59	1145
3.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	150,34	24,79	150	25	0,79	1
					125,55	9,45	126	9	0,05	0
4.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы								309484
		Раздел: Дорожная одежда								
5.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	м2	4211,00	238,27	12,65	1003360	53264	0,02	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, нижний слой толщиной 12 см -ПГС №6			3,56	3,63	14991	15302	0,01	56
6.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.8см	м2	4211,00	202,15 5,51	11,84 3,11	851266 23203	49871 13117	0,04 0,01	151 47
7.	Е0127-21-3	исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-4211,00	36,96 --	-- --	-155639 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3694,00	24,52 5,94	15,35 5,06	90582 21942	56708 18692	0,03 0,02	124 65
9.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3694,00	0,08 0,04	-- --	296 148	-- --	0,00 --	1 --
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3694,00	560,65 5,94	15,35 5,06	2071047 21942	56708 18692	0,03 0,02	124 65
11.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	820,00	209,96 4,79	20,37 5,40	172164 3928	16704 4425	0,03 0,02	26 17
		Итого по разделу: Дорожная одежда								4033075
		ИТОГО:					4342560 87710	541054 136522		536 1438

Накладные расходы :

На общестроительные работы 275557

Всего накладных расходов: 275557
Итого с накладными 4618117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 277087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4895204
Итого с временными, 3,68 %	5075348
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	5152599
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5172900
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5223653
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13359071
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	267181
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13626252
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1635150
Итого с НДС	15261402

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Ельман»

Торе Р Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Речная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы /снятие старого асфальта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	610,77	36,95	35,62	22570	21756	0,01	5
					1,24	11,92	757	7281	0,04	27
2.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1209,32	139,80	139,80	169064	169064	--	--
					--	27,96	--	33813	0,59	710
		Итого по разделу: Подготовительные работы								191634
		ИТОГО:					191634	190820		5
							757	41094		737
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						41609		
		Всего накладных расходов:						41609		
		Итого с накладными						232043		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13995
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	247238
Итого с временными, 3,68 %	256336
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	260238
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	261263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	263826
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	674714
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13494
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	688208
Налог на добавленную стоимость, 12 %	82585
Итого с НДС	770793

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: ТОО "Фирма "ЕЛАМАН", Алматинская область, Карасайский р-н, Иргелинский с.о., с. Коксай, уч. 6385 БИН 980840003481

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за май 2018года
Выполненных работ по Договору № 09/02/17 от 22 февраля 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района	тенге	91 828 229.00	68 624 927.00	0.00	16 032 195.00	52 592 732.00	0.00	52 592 732.00
	Всего по акту:			68 624 927,00		16 032 195,00	52 592 732,00	0,00	**52 592 732,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "Фирма "ЕЛАМАН"

_____ **Торе Р. Е.**

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Ленина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1175,00	122,85	--	144349	--	0,77	901
					122,85	--	144349	--	--	--
2.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	128,00	152,80	152,80	19558	19558	2,25	288
					106,96	106,96	13691	13691	2,25	288
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- на свалку	ТН	128,00	232,50	232,50	29760	29760	--	--
					--	46,50	--	5952	0,98	125
4.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы /снятие старого асфальта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	565,00	36,95	35,62	20879	20126	0,01	5
					1,24	11,92	701	6735	0,04	25
5.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1118,70	139,80	139,80	156394	156394	--	--
					--	27,96	--	31279	0,59	657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	13,00	150,34	24,79	1954	322	0,79	10
					125,55	9,45	1632	123	0,05	1
7.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	13,00	282,59	35,42	3674	460	1,31	17
					209,25	13,50	2720	176	0,07	1
8.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	13400,00	--	134000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0123-13-5	Установка бетонных круглых плит покрытия колодцев д.1500мм	м3	0,54	8637,65	1538,85	4664	831	9,65	5
					1615,95	576,23	873	311	2,81	2
10.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,54	23700,00	--	12798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								528031
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
11.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	9105,45	202,15	11,84	1840693	107835	0,04	327
					5,51	3,11	50171	28363	0,01	102
12.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	12620,00	24,52	15,35	309461	193735	0,03	424
					5,94	5,06	74963	63857	0,02	223
13.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12620,00	0,08	--	1010	--	0,00	5
					0,04	--	505	--	--	--
14.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	439,80	4510,00	--	1983503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	12769,00	5е0,65	15,35	7158959	196023	0,03	429
					5,94	5,06	75848	64611	0,02	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	2194,11	209,96	20,37	460666	44695	0,03	70
					4,79	5,40	10510	11840	0,02	45
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1175,00	610,62	6,63	717484	7791	0,70	820
					108,68	1,76	127699	2064	0,01	7
18.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18 ц/п	м3	61,10	26000,00	--	1588600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12 см	м2	157,00	309,91	12,52	48656	1966	0,24	38
					38,03	4,39	5971	690	0,02	3
20.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см - 4см	м2	157,00	421,02	--	66100	--	0,14	23
					24,75	--	3886	--	--	--
21.	Е0127-55-2	Устройствоасфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5см	м2	157,00	142,27	--	22336	--	0,05	7
					7,96	--	1250	--	--	--
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	192,00	610,62	6,63	117240	1273	0,70	134
					108,68	1,76	20867	337	0,01	1
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 поребрик	м3	3,07	25300,00	--	77722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								14392428
		ИТОГО:					14920460	780771		3502
							535636	230029		1704
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						994157		
		Всего накладных расходов:						994157		
		Итого с накладными						15914617		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						954877		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16869494		
		Итого с временными, 3,68 %						17490291		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %						17756507		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						17826468		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18001371		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						46037055		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						920741		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						46957796		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5634936		
		Итого с НДС						52592732		

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р. Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ТОО "Фирма "ЕЛАМАН", Алматинская область, Карасайский р-н, Иргелинский с.о., с. Коксай, уч. 6385 БИН 980840003481

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за июнь 2018года
Выполненных работ по Договору № 09/02/17 от 22 февраля 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района	тенге	82 829 113,00	82 829 113,00	0,00	68 624 927,00	14 204 186,00	0,00	14 204 186,00
	Всего по акту:			82 829 113,00		68 624 927,00	14 204 186,00	0,00	**14 204 186,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "Фирма "ЕЛАМАН"

_____ **Торе Р. Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан» 93240

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы К. Маркса

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	E0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,20	402,75 / 402,75	-- / --	81 / 81	-- / --	2,80 / --	1 / --
2.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,20	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	2002 / 154	19 / 7	4,90 / 0,18	1 / 0
3.	E0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,14	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	639 / 217	314 / 85	9,35 / 2,34	1 / 0
4.	E0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,14	542,84 / 292,50	144,52 / --	75 / 40	20 / --	1,34 / --	0 / --
5.	C130806-2 4	Стойки стальные	м	20,00	494,00 / --	-- / --	9880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	E0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	м2	3,30	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	332 / 199	-- / --	0,37 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5,00	119,03	--	595	--	0,69	3
					119,03	--	595	--	--	--
8.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	3,00	2067,67	--	6203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								2301
	ИТОГО:						23014	353		8
							1286	92		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1261
На металломонтажные работы	308
Всего накладных расходов:	1569
Итого с накладными	24583

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1475
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26058
Итого с временными, 3,68 %	27017
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	27428
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27536
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27806
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	71112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1422
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	72534
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8704
Итого с НДС	81238

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Ленина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
1.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	488,89	209,96	20,37	102645	9959	0,03	15
					4,79	5,40	2342	2638	0,02	10
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								102645
		Раздел: Обстановка дороги								
2.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,68	402,75	--	677	--	2,80	5
					402,75	--	677	--	--	--
3.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,68	10008,35	95,97	16814	161	4,90	8
					771,75	36,25	1297	61	0,18	0
4.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	1,16	4646,85	2285,57	5369	2641	9,35	11
					1579,50	617,13	1825	713	2,34	3
5.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	1,16	542,84	144,52	627	167	1,34	2
					292,50	--	338	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
6.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	168,00	494,00	--	82992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,69	100,70	0,07	2789	2	0,37	10
					60,30	0,02	1670	1	0,00	0
8.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	42,00	119,03	--	4999	--	0,69	29
					119,03	--	4999	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	22,00	1603,62	--	35280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	20,00	2067,67	--	41353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								190900
	ИТОГО:						293545	12930		80
							13148	3413		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	17216
На металломонтажные работы	2588
Всего накладных расходов:	19805
Итого с накладными	313349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18801
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	332150
Итого с временными, 3,68 %	344373
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	349615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	350992
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	354436
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	906441
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18129
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	924570
Налог на добавленную стоимость, 12 %	110948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС								1035518

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Гафе Р Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Речная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы /снятие старого асфальта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	268,01	36,95 1,24	35,62 11,92	9904 332	9547 3195	0,01 0,04	2 12
2.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	530,67	139,80 --	139,80 27,96	74188 --	74188 14838	-- 0,59	-- 312
		Итого по разделу: Подготовительные работы								84092
		Раздел: Дорожная одежда								
3.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см -ПГС №6 18см	м2	7001,00	238,27 3,56	12,65 3,63	1668137 24924	88554 25441	0,02 0,01	164 93
4.	Е0127-21-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	7001,00	110,88 --	-- --	776271 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	1447,00	24,52	15,35	35483	22214	0,03	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см			5,94	5,06	8595	7322	0,02	26
6.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1447,00	0,08 0,04	-- --	116 58	-- --	0,00 --	1 --
7.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1447,00	560,65 5,94	15,35 5,06	811263 8595	22214 7322	0,03 0,02	49 26
8.	E0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	1276,00	209,96 4,79	20,37 5,40	267903 6112	25993 6886	0,03 0,02	40 26
		Итого по разделу: Дорожная одежда								3559172
		Раздел: Металлические трубы диам.720х9								
9.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	7,60	33,67 1,57	32,10 12,33	256 12	244 94	0,01 0,05	0 0
10.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,80	21,55 17,03	4,52 --	39 31	8 --	0,11 --	0 --
11.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,80	14,12 1,62	12,00 2,75	25 3	22 5	0,01 0,01	0 0
12.	E0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	0,90	1837,12 263,25	33,87 12,47	1653 237	30 11	1,94 0,06	2 0
13.	E0122-8-1-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	307552,18 162000,00	115368,43 55530,00	3076 1620	1154 555	857,00 271,21	9 3
14.	C130806-1-32	Трубы стальные электросварные, D 530 мм	м	10,00	10023,00 --	-- --	100230 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлические трубы								105279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.720х9								
		Раздел: Обстановка дороги								
15.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,52	402,75 402,75	-- --	209 209	-- --	2,80 --	1 --
16.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,52	10008,35 771,75	95,97 36,25	5204 401	50 19	4,90 0,18	3 0
17.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,36	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1662 565	817 221	9,35 2,34	3 1
18.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36	542,84 292,50	144,52 --	194 105	52 --	1,34 --	0 --
19.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	52,00	494,00 --	-- --	25688 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,57	100,70 60,30	0,07 0,02	863 517	1 --	0,37 0,00	3 0
21.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	119,03 119,03	-- --	1547 1547	-- --	0,69 --	9 --
22.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	6,00	1603,62 --	-- --	9622 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	7,00	2067,67 --	-- --	14474 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обстановка дороги								59464
		ИТОГО:					3808007 53863	245087 65909		335 497
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	151463
На металломонтажные работы	801
Всего накладных расходов:	152264
Итого с накладными	3960271

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	237616
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4197887
Итого с временными, 3,68 %	4352369
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	4418615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4436024
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4479548
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11456083
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	229122
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11685205
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1402225
Итого с НДС	13087430

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р Е.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ТОО "Фирма "ЕЛАМАН", Алматинская область, Карасайский р-н, Иргелинский с.о., с. Коксай, уч. 6385 БИН 980840003481

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за июнь 2017года
Выполненных работ по Договору № 09/02/17 от 22 февраля 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района	тенге	77 720 864,00	36 433 658,00	0,00		36 433 658,00	0,00	36 433 658,00
	Всего по акту:			36 433 658,00		0,00	36 433 658,00	0,00	**36 433 658,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "Фирма "ЕЛАМАН"
_____ **Торе Р. Е.**
М.П.

Технадзор:

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Тамабаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е[illegible] 27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2094,00	122,85	--	257248	--	0,77	1606
					122,85	--	257248	--	--	--
2.	Е[illegible]-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,00	96225,00	38715,00	385	155	302,40	1
					57510,00	19471,05	230	78	95,10	0
3.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	203,00	152,80	152,80	31018	31018	2,25	456
					106,96	106,96	21713	21713	2,25	457
4.	Е01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,20	234,30	234,30	47	47	3,44	1
					164,01	164,01	33	33	3,44	1
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- на свалку	тн	203,20	232,50	232,50	47244	47244	--	--
					--	46,50	--	9449	0,98	198

Итого по разделу: Подготовительные работы 335942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
6.	E010[illegible]-17-3	Разработка грунта 3 группы	м3	1606,00	36,95	35,62	59347	57207	0,01	14
					1,24	11,92	1991	19144	0,04	70
7.	E010333-A 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	3179,88	139,80	139,80	444547	444547	--	--
					--	27,96	--	88909	0,59	1867
		Итого по разделу: Земляные работы								503895
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
8.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	8161,00	224,86	12,65	1835092	103226	0,02	191
					3,56	3,63	29053	29656	0,01	108
9.	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.8см	м2	8161,00	202,15	11,84	1649770	96650	0,04	293
					5,51	3,11	44967	25421	0,01	91
10.	E0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-8161,00	36,96	--	-301631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1500,00	610,62	6,63	915937	9946	0,70	1047
					108,68	1,76	163020	2635	0,01	9
12.	C143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	78,00	26000,00	--	2028000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								6127169
		ИТОГО:					6967004	790041		3609
							518255	197038		2802
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы						896912		
		Всего накладных расходов:						896912		
		Итого с накладными						7863916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	471835
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8335751
Итого с временными, 3,68 %	8642507
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	8774053
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8808623
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8895048
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	22748368
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	454967
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23203335
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2784400
Итого с НДС	25987735

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р.Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А.В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Школьная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	903,00	122,85	--	110934	--	0,77	693
					122,85	--	110934	--	--	--
2.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	87,00	152,80	152,80	13294	13294	2,25	195
					106,96	106,96	9306	9306	2,25	196
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- на свалку	ТН	87,00	232,50	232,50	20228	20228	--	--
					--	46,50	--	4046	0,98	85
4.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы /снятие старого асфальта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	664,00	36,95	35,62	24537	23652	0,01	6
					1,24	11,92	823	7915	0,04	29
5.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1314,72	139,80	139,80	183798	183798	--	--
					--	27,96	--	36760	0,59	772
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	862,00	610,62	6,63	526358	5716	0,70	602
					108,68	1,76	93682	1514	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	44,82	26000,00	--	1165424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	3303,04	224,86	12,65	742726	41779	0,02	77
					3,56	3,63	11759	12003	0,01	44
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								2434508
	ИТОГО:						2787299	288466		1573
							226504	71544		1131

Накладные расходы :

На общестроительные работы	373648
Всего накладных расходов:	373648
Итого с накладными	3160947

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	189657
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3350604
Итого с временными, 3,68 %	3473906
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	3526782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3540678
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3575417
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9143840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	182877
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9326717
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1119206
Итого с НДС	10445923

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Е.

Заказчик: ТОО "Фирма "ЕЛАМАН", Алматинская область, Карасайский р-н, Иргелинский с.о., с. Коксай, уч. 6385 БИН 980840003481

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за июль 2017года
Выполненных работ по Договору № 09/02/17 от 22 февраля 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района	тенге	77 720 864,00	68 930 882,00	0,00	36 433 658,00	32 497 224,00	0,00	32 497 224,00
	Всего по акту:			68 930 882,00		36 433 658,00	32 497 224,00	0,00	**32 497 224,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "Фирма "ЕЛАМАН"

Торе Р. Е.

М.П.

Технадзор:

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Ленина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
1.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2813,08	224,86 3,56	12,65 3,63	632553 10015	35582 10222	0,02 0,01	66 37
2.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2813,08	86,94 --	-- --	244572 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2813,08	202,15 5,51	11,84 3,11	568673 15500	33315 8763	0,04 0,01	101 32
4.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2813,08	92,40 --	-- --	259929 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								1705728
	ИТОГО:						1705727 25515	68897 18985		167 69
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	59185
Всего накладных расходов:	59185
Итого с накладными	1764912

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105895
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1870807
Итого с временными, 3,68 %	1939653
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	1969176
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1976935
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1996332
Пересчет в текущие цены, К-2,55742	5105456
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102109
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5207565
Налог на добавленную стоимость, 12 %	624908
Итого с НДС	5832473

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р.Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А.В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Тамабаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	6,18	40097,59	339,59	247927	2100	0,58	4
					--	140,94	--	871	0,58	4
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	8030,00	441,70	15,35	3546823	123272	0,03	270
					5,94	5,06	47698	40632	0,02	142
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8030,00	209,34	--	1681032	--	0,00	3
					0,04	--	321	--	--	--
4.	С143010-16	Вычитается позиция: Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	-1115,37	4510,00	--	-5030305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,65	40097,59	339,59	106255	900	0,58	2
					--	140,94	--	373	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	8030,00	560,65	15,35	4502031	123272	0,03	270
					5,94	5,06	47698	40632	0,02	142
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								5053763
ИТОГО:							5053763	249542		548
							95717	82508		289

Накладные расходы :

На общестроительные работы	237041
Всего накладных расходов:	237041
Итого с накладными	5290804

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Итого ненормируемые и непредвиденные затраты	317448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5608252
Итого с временными, 3,68 %	5814636
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	5903139
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5926398
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5984544
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15304982
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	306100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15611082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1873330
Итого с НДС	17484412

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Западский А.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Школьная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Дорожная одежда тип 1									
1.	Е01-21-2 Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	16,96	224,86	12,65	3814	215	0,02	0
				3,56	3,63	60	62	0,01	0
2.	Е0127-21-3 Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.8см	м2	3320,00	202,15	11,84	671148	39319	0,04	119
				5,51	3,11	18293	10342	0,01	37
3.	Е0127-21-3 добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-3320,00	36,96	--	-122707	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-72-1 Розлив вяжущих материалов	т	2,56	40097,59	339,59	102505	868	0,58	1
				--	140,94	--	360	0,58	1
5.	Е0127-53-6 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3320,00	441,70	15,35	1466432	50967	0,03	112
				5,94	5,06	19721	16799	0,02	59
6.	Е0127-54-6 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым	м2	3320,00	209,34	--	695022	--	0,00	1
				0,04	--	133	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
7.	С143010-16	Вычитается позиция: Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	-461,15	4510,00 --	-- --	-2079777 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,10	40097,59 --	339,59 140,94	43931 --	372 154	0,58 0,58	1 1
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3320,00	560,65 5,94	15,35 5,06	1861363 19721	50967 16799	0,03 0,02	112 59
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								2641730
		ИТОГО:					2641731 57928	142708 44516		346 157

Накладные расходы :

На общестроительные работы	136251
Всего накладных расходов:	136251
Итого с накладными	2777982

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	166679
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2944661
Итого с временными, 3,68 %	3053025
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	3099494
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3111706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3142236
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8036011
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	160720
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8196731
Налог на добавленную стоимость, 12 %	983608
Итого с НДС	9180339

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС-ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»
Скоропадский А. В.

Заказчик: ТОО "Фирма "ЕЛАМАН", Алматинская область, Карасайский р-н, Иргелинский с.о., с. Коксай, уч. 6385 БИН 980840003481

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за ноябрь 2017года
Выполненных работ по Договору № 09/02/17 от 22 февраля 2017г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района	тенге	77 720 864,00	77 720 864,00	0,00	68 930 882,00	8 789 982,00	0,00	8 789 982,00
	Всего по акту:			77 720 864,00		68 930 882,00	8 789 982,00	0,00	**8 789 982,00**

Заказчик:
Директор
ТОО "Фирма "ЕЛАМАН"

_____ **Торе Р. Е.**
М.П.

Технадзор:

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Ленина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы /снятие старого асфальта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1430,00	36,96	35,62	52844	50937	0,01	12
					1,24	11,92	1773	17046	0,04	62
2.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	2831,40	139,80	139,80	395830	395830	--	--
					--	27,96	--	79166	0,59	1662
		Итого по разделу: Земляные работы								448673
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
3.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	3071,93	224,86	12,65	690758	38856	0,02	72
					3,56	3,63	10936	11163	0,01	41
4.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3071,93	86,94	--	267076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-21-	Устройство оснований и покрытий	м2	3071,93	202,15	11,84	621000	36381	0,04	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см			5,51	3,11	16926	9569	0,01	34
6.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3071,93	92,40	--	283846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								1862680
		ИТОГО:					2311354	522004		194
							29635	116944		1800
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						162051		
		Всего накладных расходов:						162051		
		Итого с накладными						2473405		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						148404		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2621809		
		Итого с временными, 3,68 %						2718292		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %						2759667		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2770540		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2797723		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						7154944		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						143099		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7298043		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						875766		
		Итого с НДС						8173809		

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Горе Р Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скороходский А. В.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Школьная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,40	402,75	--	161	--	2,80	1
					402,75	--	161	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,40	10008,35	95,97	4003	38	4,90	2
					771,75	36,25	309	14	0,18	0
3.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,28	4646,85	2285,57	1278	629	9,35	3
					1579,50	617,13	435	170	2,34	1
4.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	542,84	144,52	149	40	1,34	0
					292,50	--	80	--	--	--
5.	С130806-24	Стойки стальные	м	40,00	494,00	--	19760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,59	100,70	0,07	664	--	0,37	2
					60,30	0,02	398	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	119,03	--	1190	--	0,69	7
					119,03	--	1190	--	--	--
8.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	4,00	1603,62	--	6414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	6,00	2067,67	--	12406	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги			--	--	--	--	--	--
										46027
		ИТОГО:					46025	707		15
							2573	184		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2522
На металломонтажные работы	616
Всего накладных расходов:	3138
Итого с накладными	49163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2950
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52113
Итого с временными, 3,68 %	54031
Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %	54853
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	55069
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	55609
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	142216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2844
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	145060
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17407
Итого с НДС	162467

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСЕРВИС 21»

корректировал

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Еламан»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Договор: 09/02/17 от 22.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Междуреченского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Тамабаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,12	402,75	--	451	--	2,80	3
					402,75	--	451	--	--	--
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,12	10008,35	95,97	11209	107	4,90	5
					771,75	36,25	864	41	0,18	0
3.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,77	4646,85	2285,57	3579	1761	9,35	7
					1579,50	617,13	1217	475	2,34	2
4.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,77	542,84	144,52	418	111	1,34	1
					292,50	--	225	--	--	--
5.	С130806-24	Стойки стальные	м	112,00	494,00	--	55328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18,46	100,70	0,07	1859	1	0,37	7
					60,30	0,02	1113	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	28,00	119,03	--	3333	--	0,69	19
					119,03	--	3333	--	--	--
8.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	12,00	1603,62	--	19243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	16,00	2067,67	--	33083	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги			--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:									128504
							128503	1980		43
		Накладные расходы :					7203	516		2
		На общестроительные работы						7062		
		На металломонтажные работы						1726		
		Всего накладных расходов:						8788		
		Итого с накладными						137291		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						8238		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						145529		
		Итого с временными, 3,68 %						150884		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,522078 %						153181		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						153785		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						155294		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						397152		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7943		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						405095		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						48611		
		Итого с НДС						453706		

Принял:

Директор
ТОО «Фирма «Еламан»

Торе Р

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоробогатый В.