А К Т № 1 от 07. 06. 2018 года **Форма – 3**

выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Сетчатое ограждение территорий населенного пункта Кандоз Жанакорганского района.

Заказчик	КГУ Аппарат акима с/о Кандоз Жанакорганского района
Технадзор	ИП "БЕРИК - БАЗА - СТРОЙ"
Подрядчик	ТОО «Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 40 от 17. 05. 2018 года
Сумма договора, тенге	4 355 680 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	3 859 761 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за июнь 2018 года	3 859 761 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	3 859 761 – 00
НДС 12 %	413 545-83
Сумма без НДС	3 446 215 - 17

Заказчик _____ Р. Исаева.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.

Технадзор _____ Б.Асанов.

АКТ № 1 от 07. 06. 2018 года.

На выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Наименование стройки: Сетчатое ограждение территорий населенного пункта Кандоз Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ Аппарат акима с/о Кандоз Жанакорганского района

Технадзор: ИП "БЕРИК - БАЗА - СТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар - Строй"

Основания: Договор № 40 от 17. 05. 2018 года.

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стой тыс. тенге		Конкурсная стоймост за отччетный период		Акт выполненных раб за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Устройство ограждние		6757,42		6757,42		5878,527		5878,527
2	итого		6757,42		6757,42		5878,527		5878,527
3	Затраты в зимнее время (1,08%)		0		0		0		0
4	Итого	6757,42		6757,42		5878,527		5878,527	
5	Экология	1039,78		1039,78		1039,78		1039,78	
6	Итого	7797,2		7797,2		6918,307		6918,307	
7	итого в ценах 2017 года	7797,2		7797,2		6918,307		6918,307	
8	итого в ценах 2018 года	8353,705		8353,705		7402,588		7402,588	
9	Технадзор	112,858		0		0		0	
10	ПСД	214,5		0		0		0	
11	Авторский надзор	16,707		0		0		0	
12	итого	8697,77		8353,705		7402,588		7402,588	
13	Резерв заказчика 2 %	0		0		0		0	
14	Итого	8697,77		8353,705		7402,588		7402,588	
15	НДС 12%	1043,732		1002,445		888,311		888,311	
16	В С Е Г О	9741,502		9356,150		8290,899		8290,899	
17	Сумма договорная			4355,680		3859,761		3859,761	

ЗАКАЗЧИК: Р. Исаева.

Технадзор: Б.Асанов.

Подрядчик: Ш. Амзеев.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Кызылординская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ Аппарат акима с/о Кандоз Жанакорганского района

Технадзор: ИП "БЕРИК - БАЗА - СТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"

Наименование объекта: Село Кандоз с/о Кандоз Жанакорганского района

Договор № 40 от 15. 05. 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г
(локальная смета 2-1-1)

Устройство ограждений из колючей проволки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	20	1879,35	–	37587	–	22214	2,8	56
		м3 грунта		1879,35	–	37587	–	59,1	–	–
2	11-330303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	20	21541,65	–	430833	–	13399	1,48	29,6
		м3		1085,85	–	21717	–	61,7	–	–
3	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	3000	771,2	14,67	2313593	44011	1402821	0,979	2937
		м оград		746,12	6,88	2238346	20625	62,1	0,1233	369,9
4	23-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1500	538,96		808440				

		м							
5 11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	15249	226	15249	226	9339	17,8	17,8
	шт.		14964	75	14964	75	62,1	1,0394	1,0394
6 11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	1	6811	71	6811	71	4176	7,85	7,85
	шт.		6701	24	6701	24	62,1	0,0302	0,0302
7 11-090701-0103	Конструкции решетчатые (ворота и калитка).	0,15	86100	6526,67	12915	979	6986	91	13,65
	т конструкций		75373,33	1106,67	11306	166	60,9	7,34	1,101
8 23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	8	1943,1		15545				
	м								
9 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,07	196448,84		14066				
	т								
10 21-050308-0117	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	7,5	131,1		983				
	м2								
11 11-010107-0807	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	1500	46,68	7,62	70022	11424	36703	0,05	75
	м канала		39,07	2,34	58598	3506	59,1	0,00245	3,675

Всего прямые затраты	**3726044**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 495 638
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 221 682
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	221 399
Итого, тенге	5 443 081

Сметная прибыль (8 %), тенге	435 446
Всего	**5 878 527**
Экология - 30%	**1 039 780**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 918 307**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,070)	**7 402 588**
НДС (12 %)	888 311
Всего по акту с учетом НДС	**8 290 899**
Сумма договорная	**3 859 761**

Заказчик _____ Р. Исаева.

Технадзор _____ Б.Асанов.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.