А К Т № 1 от 09 апреля 2018 года **Форма – 3**

выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Текущий ремонт дороги улицы М.Маметова, А.Кунанбаева, М.Кокенова с/о Сунаката в селе Енбек и Сунаката.

Заказчик	КГУ Аппарат акима с/о Сунаката Жанакорганского района
Подрядчик	ТОО «Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 18 от 04. 04. 2018 года
Сумма договора, тенге	2 128000 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	2 128 000 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за апрель 2018 года	2 128 000 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	2 128 000 - 00
НДС 12 %	228 000 - 00
Сумма без НДС	1 900 000 - 00

Заказчик _____ А. Жумадуллаев.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.

АКТ № 1 от 09 апреля 2018 года.

На выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Наименование стройки: Текущий ремонт дороги улицы М.Маметова, А.Кунанбаева, М.Кокенова с/о Сунаката в селе Енбек и Сунаката

ЗАКАЗЧИК: КГУ Аппарат акима с/о Сунаката Жанакорганского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй"

Основания: Договор № 18 от 04. 04. 2018 года.

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стойм тыс. тенге		Конкурсная стоймост за отчетный период		Акт выполненных раб за отчетный период		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Текущий ремонт улицы		4215,474		4215,474		4215,474		4215,474
2	итого		4215,474		4215,474		4215,474		4215,474
3	Затраты в зимнее время (1,08%)		0		0		0		0
4	Итого	4215,474		4215,474		4215,474		4215,474	
5	Экология	304,102		304,102		304,102		304,102	
6	Итого	4519,576		4519,576		4519,576		4519,576	
7	итого в ценах 2017 года	4519,576		4519,576		4519,576		4519,576	
8	Технадзор	0		0		0		0	
9	ПСД	117,031		0		0		0	
10	Авторский надзор	0		0		0		0	
11	итого	4636,607		4519,576		4519,576		4519,576	
12	Резерв заказчика 2 %	0		0		0		0	
13	Итого	4636,607		4519,576		4519,576		4519,576	
14	НДС 12%	556,393		542,349		542,349		542,349	
15	В С Е Г О	5193,000		5061,925		5061,925		5061,925	
16	Сумма договорная			2128,000		2128,000		2128,000	

ЗАКАЗЧИК: А. Жумадуллаев.

Подрядчик: Ш. Амзеев.

Заказчик: КГУ Аппарат акима с/о Сунаката Жанакорганского района
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"
Наименование объекта: Село Енбек с/о Сунаката Жанакорганского района
Договор № 18 от 04. 04. 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт улиц М. Каратаева - (протяженность-1000 м, ширина-8 м, толщина- 0,066 м)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала *м2 площади основания*	8000	83,08	60,76	664645	486040	176485	0,0309	247,2
2	29-100000-1000(пр	ГПС (с погрузкой) *м3*	528	21,91 448	14,68	175245 236544	117433	60,3	0,02071	165,68
3	41-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *т*	1030	510,63		525949				
		Всего прямые затраты				**1427138**				**247**
										166
		Накладные расходы I уровня, тенге				176 485				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 603 623				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				67 994				
		Итого, тенге				1 671 617				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				133 729				
		Всего				**1 805 346**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 805 346**				
		Всего по акту				**1 805 346**				

Заказчик _____ А. Жумадуллаев.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.

Заказчик: КГУ Аппарат акима с/о Сунаката Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"

Наименование объекта: Село Сунаката с/о Сунаката Жанакорганского района

Договор № 18 от 04. 04. 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель2018 года
(локальная смета 2-2-1)
Текущий ремонт улиц

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Текущий ремонт ул. М. Кокенова - (протяженность-400 м, ширина-8 м, толщина-0,066 м)										
1	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала *м2 площади основания*	3200	83,08 21,91	60,76 14,68	265858 70098	194416 46974	70594 60,3	0,0309 0,02071	98,88 66,272
2	29-100000-1000(п	ГПС (с погрузкой) *м3*	211,2	448		94618				
3	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *т*	412	420,4		173205				
Раздел 2 Текущий ремонт ул. М. Маметовой - (протяженность-390 м, ширина-8 м, толщина-0,066 м)										
4	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала *м2 площади основания*	3120	83,08 21,91	60,76 14,68	259213 68346	189557 45799	68829 60,3	0,0309 0,02071	96,408 64,6152
5	29-100000-1000(п	ГПС (с погрузкой) *м3*	206	448		92288				
6	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *т*	420	420,4		176568				

Раздел 3 Текущий ремонт ул. Абая - (протяженность-240 м, ширина-8 м, толщина-0,066 м)

7	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	1920	83,08	60,76	159515	116650	42357	0,0309	59,328
		м2 площади основания								
				21,91	14,68	42059	28184	60,3	0,02071	39,7632
8	29-100000-1000(пр	ГПС (с погрузкой)	126,7	448		56771				
		м3								
9	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	247	420,4		103839				
		т								

Раздел 4 Текущий ремонт переулков - (площадью-3055 м2, толщина-0,066 м)

10	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	3055	83,08	60,76	253812	185607	67395	0,0309	94,3995
		м2 площади основания								
				21,91	14,68	66922	44844	60,3	0,02071	63,26905
11	29-100000-1000(пр	ГПС (с погрузкой)	201,6	448		90330				
		м3								
12	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	394	420,4		165638				
		т								

	Всего прямые затраты	**1891655**
		349
		234
	Накладные расходы I уровня, тенге	249 175
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 140 830
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	90 771
	Итого, тенге	2 231 601
	Сметная прибыль (8 %), тенге	178 528
	Всего	**2 410 129**
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 410 129**
	Всего по акту	**2 410 129**

Заказчик _____ А. Жумадуллаев.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.