А К Т № 1 от 27. 08. 2018 года **Форма – 3**

выполненных работ за август месяц 2018 года

Устройство ограждений из профилированного листа в с\о Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.

Заказчик	КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Технадзор	ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик	ТОО«Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 51 от 09. 08. 2018 года.
Сумма договора, тенге	26307 680 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	15 277 506 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за август 2018 года	15 277 506 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	15 277 506 - 00
НДС 12%	1636 875 - 64
Итого к оплате без НДС 12%	13640 630 – 36

Заказчик _____Е. Сейлов.

Подрядчик _____Ш. Амзеев.

Технадзор _____Р.Анасов.

АКТ № 1 от 27. 08. 2018 года.

На выполненных работ за август месяц 2018 года

Наименование стройки: Устройство ограждений из профилированного листа в с\о Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ЮжКазЭксперт"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар Строй"

Основания: Договор № 51 от 09. 08. 2018 года.

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стойм тыс. тенге		Конкурсная стоимость за отччетный период		Акт выполненных раб за отччетный период		Акт выполненных работ за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Устройство ограждений		39212,112		39212,112		24257,923		24257,923
2	итого		39212,112		39212,112		24257,923		24257,923
3	Затраты в зимнее время (1,08%)		0		0		0		0
4	Итого	39212,112		39212,112		24257,923		24257,923	
5	Экология	3021,660		3021,660		268,250		268,250	
6	Итого	42233,772		42233,772		24526,173		24526,173	
7	итого в ценах 2018 года	42233,772		42233,772		24526,173		24526,173	
8	Технадзор	570,578		0		0		0	
9	ПСД	1102,301		0		0		0	
10	Авторский надзор	84,468		0		0		0	
11	итого	43991,119		42233,772		24526,173		24526,173	
12	Налоги, сборы 2 %	0,000		0,000		0,000		0,000	
13	Итого	43991,119		42233,772		24526,173		24526,173	
14	НДС 12%	5278,934		5068,053		2943,141		2943,141	
15	В С Е Г О	49270,053		47301,825		27469,314		27469,314	
16	Сумма договорная			26307,680		15277,506		15277,506	

ЗАКАЗЧИК: Е. Сейлов.

Технадзор: Р.Анасов.

Подрядчик: Ш. Амзеев.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"
Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Наименование объекта: Село Сунаката с/о Сунаката Жанакорганского района
Договор № 51 от 09. 08. 2018 года

АКТ Приемки выполненных работ за август месяц 2018 года.

Устройство ограждений из профилированного листа в с/о Сунаката

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Устройство ограждений вдоль трассы Самара - Шымкент в село Сунаката - длина 3346 м,									
1	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	18,5703	216670 / –		4023627 / –		4023627 / –	– / 321890	4345517
2	2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6395	1237 / –		7910615 / –		7910615 / –	– / 632849	8543464
3	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5022	1756		8818632		8818632	–	9524123

				–		–		–	705491	
4 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	поверхности	880	502,18	0,74	441922	651	128241	250654	747982
				355,72	0,33	313030	287	–	55406	
5 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	674	833,72	684,37	561928	461265	–	206852	830282
				149,35	276,9	100663	186631	–	61502	
6 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	9,86	23954,06	–	236187	–	222908	10623	266555
				1346,75	–	13279	–	–	19745	

Итого по смете	**24 257 923**
Экология - 30 %	268 250
Итого по текущему расчету 2018 года	24 526 173
Итого	24 526 173
НДС 12 %	2 943 141
Всего по акту	27 469 314
Сумма договорная	15 277 506

Заказчик _____ Е. Сейлов.

Технадзор _____ Р.Анасов.

Подрядчик _____ Ш. Амзеев.