Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«22» апреля 2016 г.

Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21», Республика Казахстан, 040700, Алматинская область, Илийский район, с. о. Энергетический, п.Отеген батыр, ул.Титова д. 22, кв. 27

наименование организации, юридический адрес

в лице Скоропадского Александра Борисовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство комплекса по заготовке и хранению кукурузы в Панфиловском районе Алматинской области – Пиджим ТОК 1», расположенному в, Панфиловском районе Алматинской области, с.Пиджим,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «НК «СПК «Жетісу», первый заместитель Председателя Правления Рысалдиев Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Нет;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЖетысуГипроСтрой», 12/15**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден РГП «Госэкспертиза» №-18-0829/15 от 12.10.2015 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	Га	3,7	3,7	3,7	3,7
Общая площадь асфальтобетонного покрытия	м2	32 172	32 172	32 668	32 668

Объем электропотребления	кВт/час	14	14	14	14
Общее количество фонарей уличного освещения	шт	30	30	28	28
Автомобильная весовая грузоподъемностью 60 тн	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	28,8	28,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	83,52	83,52
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание офисное запроектировано из 40 футового морского контейнера с размерами в плане 12,0 х 2,4 м, утепленного несгораемыми минераловатными плитами, отделка декорпанелями. Высота от пола до потолка 2,2 м. Вагончики отапливаются в зимний период масляными радиаторами. Электронные автомобильные весы, с НПВ (наибольший предел взвешивания) 60 тонн, ценой поверочного деления 20 кг и размером платформы 18х3м, выполненные во влагозащищенном исполнении, температурный режим эксплуатации – 45°С + 50°С, промышленная защита класса IP-68. Наружное освещение территории выполнено светильниками консольного типа на металлических опорах. Кабель наружного освещения проложен в земле.

Внесены изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства, выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования: автомобильные весы грузоподъемностью 60 тн, бытовой контейнер 12*2,4*2,6м, отопление – радиаторы масленые, трансформатор до 250 кВА, уличное освещение в количестве 28 фонарей, пожарные щиты .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2015 год;
окончание работ апрель 2016 год;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3
фактически, месяц: 4

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Жаркентская РЭС АО «Татэк», начальник Чильменбетов А.Д., 20.04.2016г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21» считает объект «Строительство комплекса по заготовке и хранению кукурузы в Панфиловском районе Алматинской области – Пиджим ТОК 1» готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Скоропадский Александр Борисович, 20.04.2016 г

М.П.