2016

Заказчик: КГКП Детский сад №9 "Алия" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Данас и К"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада "Алия" в г.Атырау,улица Гагарина,124

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь_2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ								Налог на добавл. стоим. 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчет-ном месяце (_____ 2016)	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них:		стоимость проч. затрат, не вход. в сос. СМР	Дополнительные затраты			
				В отч. месяце (_____)	по монтажу оборудования		на приобрет. матер.	другие доп. расходы		
Всего	27 678 937,44	7 781 669							933 800,28	8 715 469,28

Заказчик
КГКП "Детский сад №9"

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Технадзор
ИП "Жангалиева У.Т"

Жангалиева Улжан Темуровна

Заказчик: КГКП Детский сад №9 "Алия"
Подрядчик ТОО "Данас К"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания детского сада "Алия" в г.Атырау,улица Гагарина,124

Форма 2В

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2016г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО					
1	**Е11-270601-0401 11-270601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1539,8533**		**3168,73**	**4879373,71**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=813,23)	чел-ч	0,0278	42,808	813,23	34812,69
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00759	11,687	1073,99	12552,29
		Итого оплата труда:				**30,76**	**47364,98**
1. 3	224 С (32-010206-0101)	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,00146	2,248	13012,48	29254,47
1. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,00139	2,14	11,22	24,02
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00015	0,230978	2966,34	685,16
1. 6	1085 С (31-040103-0301)	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,00146	2,248	2793,83	6281,05
1. 7	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00138	2,125	485,17	1030,99
1. 8	2101 С (31-040103-0201)	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,00146	2,248	2618,70	5887,32
1. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00139	2,14	1262,76	2702,81
1.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,323369	1842,77	595,90
		Итого эксплуатация машин:				**30,17**	**46461,71**
1.11	101188 С (21-020102-1001)	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,102	157,065	29671,15	4660300,26

1	2	3	4	5	6	7	8
1.12	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000046	0,070833	205870,68	14582,49
1.13	131717 С (21-070302-0302)	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,000304	0,468115	18695,09	8751,46
1.14	144674 С (21-130104-1001)	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,016938	64578,26	1093,85
1.15	147103 С (21-130804-1401)	Шнур полиэтиленовый	м	0,19	292,572	15,33	4485,13
1.16	147211 С (21-130810-0306)	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,0005	0,769927	141424,02	108886,12
		Итого материалов:				**3115,95**	**4798099,31**
		НР первого уровня	%	60,3		18,55	28561,08
		НР второго уровня	%	3,6		114,74	176685,65
		Накладные расходы	%	--		133,29	205246,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,16	406769,64
		Сметная стоимость:				**3566,18**	**5491390,08**
2	**Е11-270601-0301 11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	**м2 покрытия**	**3440,0000**		**10,33**	**35535,68**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=873,39)	чел-ч	0,0114	39,216	873,39	34250,86
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,5504	1064,21	585,74
		Итого оплата труда:				**10,13**	**34836,60**
2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,2408	2966,34	714,29
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,3096	1842,77	570,52
		Итого эксплуатация машин:				**0,37**	**1284,82**
		НР первого уровня	%	60,3		6,11	21006,47
		НР второго уровня	%	3,6		0,59	2035,52
		Накладные расходы	%	--		6,70	23041,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,36	4686,21
		Сметная стоимость:				**18,39**	**63263,88**
3	**С121-050308-0375 21-050308-0375 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сетка проволочная**	**м2**	**3440,0000**		**414,96**	**1427462,40**
		НР второго уровня	%	3,6		14,94	51388,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14,94	51388,65
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,39	118308,08
		Сметная стоимость:				**464,29**	**1597159,13**
4	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,8800**		**29255,02**	**25744,41**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	8,86	7,797	841,58	6561,63
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	1,952	1125,42	2196,64
		Итого оплата труда:				**9952,58**	**8758,27**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,022	3365,45	74,04
4. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,232	2966,34	3654,53
4. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,02816	197,19	5,55
4. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,01408	1262,76	17,78
4. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,68376	1842,77	1260,01
		Итого эксплуатация машин:				**5695,36**	**5011,92**
4. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,19888	3766,95	749,17
4. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,11704	25240,59	2954,16
4.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0088	25493,31	224,34
4.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,05632	178213,27	10036,97
4.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00352	22586,15	79,50
4.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000097	17440,13	1,69
4.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,0704	196,58	13,84

1	2	3	4	5	6	7	8
4.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000273	25,00	0,01
4.16	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1056	1052,92	111,19
		Итого материалов:				**16103,26**	**14170,87**
		НР первого уровня	%	62,1		6180,55	5438,89
		НР второго уровня	%	3,6		1275,68	1122,60
		Накладные расходы	%	--		7456,24	6561,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2936,90	2584,47
		Сметная стоимость:				**39648,15**	**34890,37**
5	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**6342,97**	**12685,94**
		НР второго уровня	%	3,6		228,35	456,69
		Накладные расходы	%	--		228,35	456,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		525,71	1051,41
		Сметная стоимость:				**7097,02**	**14194,04**
6	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**8082,48**	**16164,96**
		НР второго уровня	%	3,6		290,97	581,94
		Накладные расходы	%	--		290,97	581,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		669,88	1339,75
		Сметная стоимость:				**9043,33**	**18086,65**
7	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,0000**		**6710,33**	**13420,66**
		НР второго уровня	%	3,6		241,57	483,14
		Накладные расходы	%	--		241,57	483,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,15	1112,30
		Сметная стоимость:				**7508,05**	**15016,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**10020,33**	**20040,66**
		НР второго уровня	%	3,6		360,73	721,46
		Накладные расходы	%	--		360,73	721,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		830,48	1660,97
		Сметная стоимость:				**11211,55**	**22423,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6430428,42**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6410387,76**
		Материалы -	Тенге				**4812270,18**
		Всего заработная плата -	Тенге				**90959,86**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1427462,40**
		Местные материалы -	Тенге				**42271,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**287760,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**55006,44**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**232754,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**535851,87**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7234000,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90959,86**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**20040,66**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**20040,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**721,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1660,97**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**22423,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7781669,00**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					**7 781 669**
		НДС (12%)					933800,28
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**8 715 469,28**

Заказчик
КГКП "Детский сад №9"

Подрядчик
ТОО "Данас и К"

Технадзор
ИП "Жангалиева У.Т"