Заказчик ТОО "Фирма "Еламан"
Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ "ПУТЬ ИЛЬИЧА-ТЭЦ 2"КМ 0-2
Наименование объекта - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ "ПУТЬ ИЛЬИЧА-ТЭЦ 2"КМ 0-2
Договор: 27/09/13 от 16.09.13 г

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2013 год

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9495,9535	410,50	27,83	3 898 089	264 272	182 751	0,03	284,88
		м2		5,00	9,47	47 480	89 927	133	0,03	284,88
5	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400Л	15,30	5930,77	4677,52	90 727	71 555	56 536	7,13	109,07
		Т		1253,25	1525,50	19 172	23 336	133	6,78	103,72
6	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	15,30	40097,59	339,59	613 397	5 195	2 868	0,58	8,87
		Т		0,00	140,94	0	2 156	133	0,58	8,87
7	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(ТОЛЩ.9СМ)	19122,00	316,82	22,78	6 058 201	435 599	343 844	0,05	956,10
		м2		7,70	5,82	147 239	111 290	133	0,02	382,44
8	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400Л	6,63	5930,77	4677,52	39 349	31 034	24 520	7,13	47,31
		Т		1253,25	1525,50	8 315	10 121	133	6,78	44,98
9	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	6,63	40097,59	339,59	266 039	2 253	1 244	0,58	3,85
		Т		0,00	140,94	0	935	133	0,58	3,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(ТОЛЩ.7СМ)	16587,00	24,52	15,35	406 713	254 610	242 668	0,03	497,61
		м2		5,94	5,06	98 527	83 930	133	0,02	331,74
11	Е0127-54-6К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	99522,00	0,02	0,00	1 990	0	1 324	0,00	0,00
		м2		0,01	0,00	995	0	133	0,00	0,00
12	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые		4660,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400Л	6,63	5930,77	4677,52	39 349	31 034	24 520	7,13	47,31
		Т		1253,25	1525,50	8 315	10 121	133	6,78	44,98
14	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	6,63	40097,59	339,59	266 039	2 253	1 244	0,58	3,85
		Т		0,00	140,94	0	935	133	0,58	3,85
15	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(ТОЛЩ.5СМ)	16587,00	24,52	15,35	406 713	254 610	242 668	0,03	497,61
		м2		5,94	5,06	98 527	83 930	133	0,02	331,74
16	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	33174,00	0,02	0,00	663	0	441	0,00	0,00
		м2		0,01	0,00	332	0	133	0,00	0,00
17	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I		5780,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБОЧИН	1120,00	32,26	30,77	36 131	34 462	10 603	0,01	11,20
		м3		1,42	8,34	1 590	9 341	97	0,03	33,60
19	Е010333-А14-1	ПЕРЕВОЗКА ДРЕНИРУЮЩЕГО ГРУНТА2ГР АВТОСАМОСВАЛАМИ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 14КМ КЛАСС ГРУЗА1 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБОЧИН	1792,00	101,90	101,90	182 605	182 605	36 521	0,00	0,00
		Т		0,00	20,38	0	36 521	100	0,43	770,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-130-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБОЧИН ПРИЦЕПНЫМИКАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОВ ХОДУ,25Т,НА ПЕРВЫЙ ПРО ХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	1120,00	14,01	14,01	15 691	15 691	5 215	0,00	0,00
		М3		0,00	4,80	0	5 376	97	0,02	22,40
21	Е0101-130-7	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОК ОЛЕСНОМ ХОДУ,25Т,НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	7840,00	1,39	1,39	10 898	10 898	3 194	0,00	0,00
		М3		0,00	0,42	0	3 293	97	0,00	0,00
22	Е0101-135-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА ОБОЧин	1120,00	14,12	12,00	15 814	13 440	4 748	0,01	11,20
		мз		1,62	2,75	1 814	3 080	97	0,01	11,20
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 смИЗ СФРЕЗЕРОВАННОГО МАТЕРИАЛА-64% И ПГС-36% ТОЛЩ.12СМ	7383,33	25,20	20,37	186 060	150 398	100 064	0,03	221,50
		м2		4,79	5,40	35 366	39 870	133	0,02	147,67
24	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБОЧИН	567,04	32,26	30,77	18 293	17 448	5 368	0,01	5,67
		м3		1,42	8,34	805	4 729	97	0,03	17,01
25	Е010333-А20-1	ПЕРЕВОЗКА СФРЕЗЕРОВАННОГОМАТЕРИАЛА-64% АВТОСАМОСВАЛАМИ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ20КМ КЛАСС ГРУЗА1,ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН	1304,19	139,80	139,80	182 326	182 326	36 465	0,00	0,00
		Т		0,00	27,96	0	36 465	100	0,59	769,47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12735090**	**1959686**	**1326805**		**2706**
			Тенге			**468478**	**555358**			**3313**
		Накладные расходы				1 326 805				
		Оборудование				0				
		Итого с накладными расходами				**14 061 895**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				843 714				
		Итого				**14 905 609**				
		Временные здания и сооружения 4,6% с К=0,8				548 526				
		Итого				**15 454 135**				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время				270 132				
		Затраты на выслугу лет 1%				154 541				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				61 817				
		Итого в базе 2001 г				**15 940 625**				
		Итого				**35 611 357**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%				4 273 363				
		Всего				**39 884 720**				

39 884 720 (Тридцать девять миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) тенге

Заказчик

Подрядчик

Заказчик ТОО "Фирма "Еламан"
Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ "ПУТЬ ИЛЬИЧА-ТЭЦ 2"КМ 0-2
Наименование объекта - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ "ПУТЬ ИЛЬИЧА-ТЭЦ 2"КМ 0-2
Договор №27/09/13 от 16.09.13 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2013 год

на ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ТРОТУАР Ы,СЪЕЗДЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	27,00	12,31	12,31	332	332	88	0,00	0,00
		м3		0,00	3,37	0	91	97	0,01	0,27
2	Е0101-25-11К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	27,00	19,47	19,47	526	526	139	0,00	0,00
		м3		0,00	5,32	0	144	97	0,02	0,54
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	952,00	32,26	30,77	30 712	29 293	9 013	0,01	9,52
		м3		1,42	8,34	1 352	7 940	97	0,03	28,56
4	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	1856,40	101,90	101,90	189 167	189 167	37 833	0,00	0,00
		т		0,00	20,38	0	37 833	100	0,43	798,25
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	952,00	3,80	3,24	3 618	3 084	1 478	0,00	0,00
		м3		0,48	1,12	457	1 066	97	0,00	0,00
6	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	2186,00	20,18	5,13	44 113	11 214	34 181	0,11	240,46
		м2		15,05	1,07	32 899	2 339	97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	386,00	8,90	8,90	3 435	3 435	1 003	0,00	0,00
		м3		0,00	2,68	0	1 034	97	0,01	3,86
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	386,00	14,12	12,00	5 450	4 632	1 636	0,01	3,86
		м3		1,62	2,75	625	1 062	97	0,01	3,86
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
10	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС (15СМ)	321,00	403,48	73,75	129 517	23 674	14 110	0,14	44,94
		М3		21,38	11,67	6 863	3 746	133	0,04	12,84
11	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1421,00	124,08	27,83	176 321	39 546	27 347	0,03	42,63
		м2		5,00	9,47	7 105	13 457	133	0,03	42,63
12	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 4 0 0Л	0,96	5930,77	4677,52	5 708	4 502	3 557	7,13	6,86
		Т		1253,25	1525,50	1 206	1 468	133	6,78	6,53
13	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,96	40097,59	339,59	38 590	327	180	0,58	0,56
		Т		0,00	140,94	0	136	133	0,58	0,56
14	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(ТОЛЩ.9СМ)	1203,00	430,48	22,78	517 867	27 404	21 632	0,05	60,15
		м2		7,70	5,82	9 263	7 001	133	0,02	24,06
15	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 4 О 0Л	0,44	5930,77	4677,52	2 593	2 045	1 616	7,13	3,12
		Т		1253,25	1525,50	548	667	133	6,78	2,96
16	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,44	40097,59	339,59	17 531	148	82	0,58	0,25
		Т		0,00	140,94	0	62	133	0,58	0,25
17	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(ТОЛЩ.7 СМ)	1093,00	24,52	15,35	26 800	16 778	15 991	0,03	32,79
		м2		5,94	5,06	6 492	5 531	133	0,02	21,86
18	Е0127-54-6К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6558,00	0,02	0,00	131	0	87	0,00	0,00
		м2		0,01	0,00	66	0	133	0,00	0,00
20	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 4 00Л	0,44	5930,77	4677,52	2 593	2 045	1 616	7,13	3,12
		Т		1253,25	1525,50	548	667	133	6,78	2,96
21	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	0,44	40097,59	339,59	17 531	148	82	0,58	0,25
		Т		0,00	140,94	0	62	133	0,58	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(ТОЛЩ.5СМ)	1093,00	24,52	15,35	26 800	16 778	15 991	0,03	32,79
		м2		5,94	5,06	6 492	5 531	133	0,02	21,86
23	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2186,00	0,02	0,00	44	0	29	0,00	0,00
		м2		0,01	0,00	22	0	133	0,00	0,00
24	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I		5780,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБОЧИН	183,00	32,26	30,77	5 904	5 631	1 732	0,01	1,83
		м3		1,42	8,34	260	1 526	97	0,03	5,49
26	Е010333-А14-1	ПЕРЕВОЗКА ДРЕНИРУЮЩЕГО ГРУНТА 2ГР АВТОСАМОСВАЛАМИ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 14КМ КЛАСС ГРУЗА1 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБОЧИН	292,80	101,90	101,90	29 836	29 836	5 967	0,00	0,00
		Т		0,00	20,38	0	5 967	100	0,43	125,90
27	Е0101-130-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБОЧИН ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОВ ХОДУ,25Т,НА ПЕРВЫЙ ПРОХ ОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	183,00	14,01	14,01	2 564	2 564	852	0,00	0,00
		М3		0,00	4,80	0	878	97	0,02	3,66
28	Е0101-130-7К=7	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ,25Т,НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛ ЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	1281,00	1,39	1,39	1 781	1 781	522	0,00	0,00
		М3		0,00	0,42	0	538	97	0,00	0,00
29	Е0101-135-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА ОБОЧИн	183,00	14,12	12,00	2 584	2 196	776	0,01	1,83
		м3		1,62	2,75	296	503	97	0,01	1,83
30	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 смТОЛЩ.12СМ	650,50	233,52	20,37	151 905	13 251	8 816	0,03	19,52
		м2		4,79	5,40	3 116	3 513	133	0,02	13,01
		УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ К ДОМАМ								
31	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(ТОЛЩ.15СМ)	1474,00	35,04	17,83	51 649	26 281	22 506	0,04	58,96
		м2		6,41	5,07	9 448	7 473	133	0,02	29,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 4 0 0Л	1,02	5930,77	4677,52	6 042	4 765	3 765	7,13	7,26
		Т		1253,25	1525,50	1 277	1 554	133	6,78	6,91
33	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1,02	40097,59	339,59	40 851	346	191	0,58	0,59
		Т		0,00	140,94	0	144	133	0,58	0,59
34	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(ТОЛЩ.4СМ)	1132,00	24,52	15,35	27 757	17 376	16 561	0,03	33,96
		м2		5,94	5,06	6 724	5 728	133	0,02	22,64
		Устройство тротуаров								
36	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(ТОЛЩ.15СМ)	1639,00	294,25	12,52	482 276	20 520	92 470	0,24	393,36
		м2		38,03	4,39	62 331	7 195	133	0,02	32,78
37	Е0127-56-2К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	4917,00	21,83	0,00	107 338	0	5 428	0,01	49,17
		м2		0,83	0,00	4 081	0	133	0,00	0,00
38	Е0127-66-6	РАЗОГРЕВ БИТУМА В КОТЛА Х ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 Л	1,48	5930,77	4677,52	8 748	6 900	5 452	7,13	10,52
		Т		1253,25	1525,50	1 849	2 250	133	6,78	10,00
39	Е0127-72-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 1Т	1,48	40097,59	339,59	59 148	501	277	0,58	0,86
		т		0,00	140,94	0	208	133	0,58	0,86
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(ТОЛЩ.5СМ)	1639,00	54,76	0,00	89 752	0	53 952	0,14	229,46
		м2		24,75	0,00	40 565	0	133	0,00	0,00
41	Е0127-55-2К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	6556,00	3,98	0,00	26 093	0	34 704	0,02	131,12
		м2		3,98	0,00	26 093	0	133	0,00	0,00
43	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийБОРДЮРА 100.20.8	1176,00	134,95	6,63	158 701	7 797	172 737	0,70	823,20
		м		108,68	1,76	127 808	2 070	133	0,01	11,76
45	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий Бордюр 100.30.18	1191,00	592,92	6,63	706 168	7 896	174 940	0,70	833,70
		м		108,68	1,76	129 438	2 096	133	0,01	11,91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3203304**	**527550**	**790945**		**3077**
			Тенге			**487225**	**133132**			**1253**
		Накладные расходы				790 945				
		Оборудование				0				
		Итого с накладными расходами				**3 994 249**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				239 655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**4 233 904**				
		Временные здания и сооружения 4,6% с К=0,8				155 808				
		Итого				**4 389 711**				
		Затраты на выслугу лет 1%				43 897				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				17 559				
		Итого в базе 2001 г				**4 451 167**				
		Итого в текущих ценах 2013 г К=2,234				**9 943 908**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 193 268				
		Всего				**11 137 176**				

11 137 176 Одиннадцать миллионов сто тридцать семь тысяч сто семьдесят шесть) тенге

Заказчик

Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Еламан Фирма" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н, с. Алгабас, переул. Аксайский, 5** — **980840003481**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21",Алматинская область Илийский район поселок Первомайский ул.Капчагайская, 1А телефон 2397959,2397960 факс 2397961** — **980440001906**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 27/09/13 от 16.09.13 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
91	29.11.2013		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Путь-Ильича-ТЭЦ2, км0-2 Карасайского района Алматинской области		усл.	1	51 021 896,00	51 021 896,00	5 466 631,71	51 021 896,00
			Итого	1	x	51 021 896,00	5 466 631,71	51 021 896,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Скоропадский А.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.