форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
Договор: №117 от 25.11.2019г.

Наименование стройки: Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г.

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Работы декоративно-отделочные	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	
	Всего к оплате:	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	

Заказчик:
Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик
Директор: Молтаев Арман Махсутович

Наименование стройки - Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ДЕКАБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
ДОГОВОР: № 117 от 25.11.2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	180	1043,82	13,60	187887	2449	81001	0,67	121
		м2 потолков		644,83	6,08	116070	1094	59,8	0,01	1
2	11-150601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолок. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам**	180	1366,06	0,44	245891	80	87375	0,64	115
		м2 оклеиваемой поверхности		748,16	0,21	134669	37	54,8	--	--
3	11-150203-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных**	207,794	1431,43	38,14	297443	7925	87705	0,55	115
		м2		671,40	31,53	139512	6553	49,32	0,03	7
4	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренныхстен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	207,794	618,47	4,14	128513	861	52705	0,39	81
		м2		396,24	1,88	82336	390	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			859735	11314			432
			Тенге			472587	8074			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			859735				
		Материалы -	Тенге			375834				
		Всего заработная плата -	Тенге				480661			
		Накладные расходы -	Тенге			308786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					261256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47530		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			93482				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1262002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				480661			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
		Сметная заработная плата -	Тенге				480661			
		Стоимость строительства БЕЗ НДС				**1 262 000**				

Заказчик:
Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик:
Директор: Молтаев Арман Махсутович