форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
Договор: №122 от 25.11.2019г.

Наименование стройки: Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по		с начала года по отчетный		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Работы по строительству объектов	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	
	Всего к оплате:	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	

Заказчик:
Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчи
Директор: Молтаев Арман Махсутович

Наименование стройки - Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ДЕКАБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
ДОГОВОР: № 122 от 25.11.2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД В-1								
1	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
			140	1924,13	9,06	269379	1268	41247	0,30	42
		м трубопровода		334,42	3,94	46819	552	60,4	0,01	1
2	23-010103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			140	1059,00	--	148260	--	6286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
			180	1558,18	9,06	280473	1631	50239	0,30	53
		м трубопровода		334,42	3,94	60196	709	60,4	0,01	1
4	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
			180	1558,18	9,06	280473	1631	50239	0,30	53
		м трубопровода		334,42	3,94	60196	709	60,4	0,01	1
5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			12	1916,01	93,98	22992	1128	12555	1,47	18
		шт.		1521,45	11,26	18257	135	60,4	0,01	--
6	23-040501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005								
			8	455,00	--	3640	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	23-040501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	4	619,00	--	2476	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1007692	5658			166
			Тенге			185468	2106			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154376				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154376				
		Накладные расходы -	Тенге			6546				
		Сметная прибыль -	Тенге			12874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173795				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			853316				
	Материалы -		Тенге			662190				
	Всего заработная плата -		Тенге				187574			
		Накладные расходы -	Тенге			154279				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					113295		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40984		
		Сметная прибыль -	Тенге			80608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1088202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				187574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				187574			
		Стоимость строительства БЕЗ НДС				1 262 000				

Заказчик:

Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик:

Директор: Молтаев Арман Махсутович