форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
Договор: №128 от 25.11.2019г.

Наименование стройки: Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Работы столярные	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	
	Всего к оплате:	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	

Заказчик:
Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик
Директор: Молтаев Арман Махсутович

Наименование стройки - Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ДЕКАБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
ДОГОВОР: № 128 от 25.11.2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ПОЛЫ. ЗАМЕНА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЕ								
1	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка дощатого покрытияполов	138,88	281,42	16,65	39083	2312	25003	0,34	47
		1м2		264,77	8,10	36771	1125	59,1	0,01	1
2	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	138,88	1630,28	18,07	226413	2510	47339	0,45	62
		м2 пола		421,07	6,98	58479	970	60,9	0,01	1
3	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Устройства дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	138,88	4284,73	33,66	595063	4674	71975	0,55	76
		1м2		515,27	14,92	71561	2072	60,9	0,01	2
4	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	124,992	373,78	2,00	46720	250	7770	0,08	10
		м		72,06	0,90	9007	113	60,9	--	--
5	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	138,88	488,32	3,14	67818	436	41334	0,47	65
		м2		483,35	1,43	67127	198	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			975097	10183			259
			Тенге			242945	4478			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			975097				
		Материалы -	Тенге			721969				
		Всего заработная плата -	Тенге				247423			
		Накладные расходы -	Тенге			193422				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47530		
		Сметная прибыль -	Тенге			93481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				247423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				247423			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			975097	10183			259
			Тенге			242945	4478			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			975097				
	Материалы -		Тенге			721969				
	Всего заработная плата -		Тенге				247423			
		Накладные расходы -	Тенге			193422				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47530		
		Сметная прибыль -	Тенге			93481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				247423			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				247423			
		Стоимость строительства БЕЗ НДС				1 262 000				

Заказчик:
Директор: Асанов А.Ш.

Подрядчик:
Директор: Молтаев А.М.