форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
Договор: №130 от 25.11.2019г.

Наименование стройки: Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Ремонтные работы	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	
	Всего к оплате:	1 262 000	-	1 262 000		1 262 000	

Заказчик:
Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик
Директор: Молтаев Арман Махсутович

Наименование стройки - Текущий ремонт зданий и благоустройство территории ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ДЕКАБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП Многопрофильного Индустриально-Технического Колледжа в г. Туркестан
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom»
ДОГОВОР: №130 от 25.11.2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	11-080801-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Печи, Ремонт обмуровки котла. Кладка**	2,677	62453,27	1201,44	167187	3216	33081	16,60	44
		м3 кладки (без вычета пустот)		17795,20	540,48	47638	1447	50,8	0,48	1
2	11-260101-0902 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ПШТ**	17,6	34497,05	1398,07	607148	24606	228817	18,85	332
		м3 изоляции		21620,95	619,30	380529	10900	49,77	0,55	10
3	Т Прайс-лист	**РЕМОНТ КОТЛА**	1	80000,00	--	80000	--	3392	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, массадо 0,025 т. Установка**	1	4513,35	153,86	4513	154	2663	3,83	4
		вентилятор		4315,40	47,29	4315	47	54,36	0,05	--
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Дутевой вентилятор**	1	36467,00	--	36467	--	1546	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	12-150102-1204 РСНБ РК 2015	**Приборы системы отопления отремонтированные. Осмотр при наполнении водой**	10	223,25	--	2233	--	1470	0,24	2
		отремонтированный прибор		223,25	--	2233	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			897548	27976			382
			Тенге			434714	12394			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			813035				
	Материалы -		Тенге			318347				
	Всего заработная плата -		Тенге				442746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36467				
		Накладные расходы -	Тенге			264914				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					221068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43846		
		Сметная прибыль -	Тенге			86236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1164185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				442746			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84513				
	Материалы -		Тенге			44				
	Всего заработная плата -		Тенге				4363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80000				
	Сдача и испытание -		Тенге			213				
		Накладные расходы -	Тенге			6055				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2372		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3683		
		Сметная прибыль -	Тенге			7246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4363			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1262000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				447108			
		Стоимость строительства БЕЗ НДС				1 262 000				

Заказчик:

Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик:

Директор: Молтаев Арман Махсутович