форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления образования
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom» БИН 110840020273
Договор: Договор № 71 от 05.06.2019

Наименование стройки: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГККП МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В Г.ТУРКЕСТАН

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГККП МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В Г.ТУРКЕСТАН	1 200 000	-	1 200 000		1 200 000	
	Всего к оплате	1 200 000	-	1 200 000		1 200 000	

Заказчик:
Директор: Асанов А.Ш.

Подрядчик
Директор: Молтаев А.М.

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГККП МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В Г.ТУРКЕСТАН

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2019 г.

ЗАКАЗЧИК:ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления образования

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom» Б

ДОГОВОР: Договор № 71 от 05.06.2019

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧЕБНЫЙ КОРПУС								
1	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	54,928	818,29	21,09	44947	1159	14686	0,37	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		389,61	17,69	21400	972	54,8	0,02	1
2	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	706	618,47	4,14	436637	2924	179071	0,39	275
		м2 окрашиваемой поверхности		396,24	1,88	279745	1325	54,8	--	1
3	11-150405-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	233,7633	1195,75	6,09	279522	1423	134462	0,81	190
		м2 окрашиваемой поверхности		915,44	2,76	213996	645	54,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			761106	5506			486
			Тенге			515142	2942			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761106				
		Материалы -	Тенге			240458				
		Всего заработная плата -	Тенге				518084			
		Накладные расходы -	Тенге			328219				
		Сметная прибыль -	Тенге			87146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1176471				489
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				518084			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1176471				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				518084			
		Всего прямые затраты				**1 176 471**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**23 529**				
		Стоимость строительства БЕЗ НДС				**1 200 000**				

Заказчик:
Директор: Асанов Аскар Шакенович

Подрядчик:
Директор: Молтаев Арман Махсутович