Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта:
Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№96	06.04.2018г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	32 580 431	29 089 670,53							3 490 760,47	32 580 431

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима
Турксибского района
г.Алматы

Б.Байдильдаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акмолаводсервис и К" _____ **К. Солсанов**

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2018г

Благоустройство дворов по адресу: ул. Спартака 34, ул. Щербакова 16, ул.Спартака 36, ул. Щербакова 16Б

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж бортовых камней								
1	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня	5,55	3158,56	1004,14	17530	5573	8512	2,4335	13,50593
		м3 конструкции		2154,41	445,05	11957	2470	59	0,4268	2,36874
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка ктрр1=0,999;	555	654,3	–	363137	–	181568	0,76623	425,25765
		м		654,3	–	363136	–	50	–	–
		Раздел 2 Демонтаж металлоконструкций								
3	11-460201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	3,25	13200,92	2169,54	42903	7051	15496	9,85	32,0125
		т демонтированных конструкций		8871,08	664,62	28831	2160	50	0,58	1,885
		Раздел 3 Бортовой камень								
4	11-270201-1003	Камни бортовые . Установка ктрр1=1,15;	720	1593,84	21,63	1147565	15576	445847	1,15	828
		м бортового камня		1018,12	8,8	733045	6336	60,3	0,0065	4,68
5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	30,96	40580,96		1256387				

		м3							
Раздел 5 Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие тип 1									
6 11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным ktpp1=1,15;	63	3526,67	844,63	222180	53212	12090	0,1656	10,4328
	м3 материала основания в плотном теле		141,41	176,84	8909	11141	60,3	0,143	9,009
Раздел 6 Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха (тип 3)									
7 11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	0,9	1687,78	–	1519	–	898	1,89	1,701
	м3 грунта		1687,78	–	1519	–	59,1	–	–
8 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале ktpp1=1,15;	0,9	13,33	11,11	12	10	4	0,00313	0,00282
	м3 грунта		2,22	4,44	2	4	59,1	0,00303	0,00273
9 11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-15см. Устройство ktpp1=1,15;	9	633,89	105,78	5705	952	1548	0,27945	2,51505
	м2 покрытия		251,67	33,56	2265	302	60,3	0,0292	0,2628
10 11-270701-0201	Устройство оснований из щебня фракционного Н-12см ktpp1=1,15;	9	744,44	100,11	6700	901	1539	0,27945	2,51505
	м2 покрытия		251,67	31,89	2265	287	60,3	0,0292	0,2628
11 11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-5см. Устройство ktpp1=1,15;	9	450	105,78	4050	952	1548	0,27945	2,51505
	м2 покрытия		251,67	33,56	2265	302	60,3	0,0292	0,2628
Раздел 7 Детская игровая площадка с резиновым покрытием (тип 2)									
12 11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	21,5	1687,72	–	36286	–	21445	1,89	40,635
	м3 грунта		1687,72	–	36286	–	59,1	–	–
13 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	64,5	53,53	53,53	3453	3453	724	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	18,99	–	1225	59,1	0,01399	0,90236

14	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство ktpp1=1,15;	53,75	4814,01	844,65	258753	45400	10316	0,1656	8,901
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	176,86	7601	9506	60,3	0,143	7,68625
	Раздел 8 Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищённой товарным знаком (Тип 2)									
15	11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	19	1687,68	–	32066	–	18952	1,89	35,91
		м3 грунта		1687,74	–	32067	–	59,1	–	–
16	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	57	53,53	53,53	3051	3051	640	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	19	–	1083	59,1	0,01399	0,79743
17	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство ktpp1=1,15;	47,5	4814	844,65	228665	40121	9116	0,1656	7,866
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	176,86	6717	8401	60,3	0,143	6,7925
	Раздел 15 Санитарная обрезка деревьев									
18	11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	4	992	–	3968	–	2222	0,84	3,36
		дерево		992	–	3968	–	56	–	–
	Всего прямые затраты					**3633930**				**1415**
										35

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 240 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 216 845
Накладные расходы I уровня, тенге	732 465
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 366 395
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	157 190
Итого, тенге	4 523 585

Сметная прибыль (8 %), тенге	361 887
Всего	**4 885 472**
Временные здания и сооружения (1,04 %)	50 809
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	66 640
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 002 921**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	5 303 096
НДС (12 %)	636 372
Всего по акту с учетом НДС	**5 939 468**

Заказчик:
Заместитель акима Туркcибского района г. Алматы — Б.Байдильдаев

Руководитель отдела коммунального хозяйства — А.Бекетаев

Эксперт технического надзора ТОО"Бюро Стройнадзор" — К.Амирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Инженер ПТО — Б. Караев

Начальник участка — Б.Ахаев

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2018г

Благоустройство дворов по адресу: ул. Щербакова 18, ул. Щербакова 20

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Демонтаж бортовых камней								
1	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня ктрр1=0,99;	2,08	3137,02	1004,33	6525	2089	3169	2,40917	5,01107
		м3 конструкции		2132,69	445,19	4436	926	59,1	0,4268	0,88774
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка ктрр1=0,99;	208	648,41	–	134869	–	81326	0,75933	157,94064
		м		648,41	–	134869	–	60,3	–	–
		Раздел 3 Демонтаж металлоконструкций								
3	11-460201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж ктрр1=0,99;	0,88	13113,64	2170,45	11540	1910	4224	9,7515	8,58132
		т демонтированных конструкций		8782,95	664,77	7729	585	50,8	0,58	0,5104
		Раздел 4 Бортовой камень								
4	11-270201-1003	Камни бортовые . Установка	270	1461,04	21,63	394482	5841	145571	1	270
		м бортового камня		885,32	8,8	239036	2376	60,3	0,0065	1,755
5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	11,61	40580,96		471145				
		м3								
		Раздел 5 Поребрик								
6	11-270201-1003	Поребрик. Установка ктрр1=1,15;	87	1593,84	21,63	138664	1882	53873	1,15	100,05

	м бортового камня		1018,11	8,8	88576	766	60,3	0,0065	0,5655
7 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *м3*	1,392	40580,96		56489				

Раздел 6 Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1

8 11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным	18,6	3508,23	844,62	65253	15710	3363	0,144	2,6784
	м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,88	2287	3290	60,3	0,143	2,6598

Раздел 7 Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха (тип 3)

9 11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	3,7	1687,84	–	6245	–	3691	1,89	6,993
	м3 грунта		1687,84	–	6245	–	59,1	–	–
10 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале ktpp1=1,15;	3,7	14,32	11,62	53	43	15	0,00313	0,01158
	м3 грунта		2,7	4,05	10	15	59,1	0,00303	0,01121
11 11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-15см. Устройство ktpp1=1,15;	37	633,89	105,76	23454	3913	6365	0,27945	10,33965
	м2 покрытия		251,68	33,59	9312	1243	60,3	0,0292	1,0804
12 11-270701-0201	Устройство оснований из щебня фракционного Н-12см ktpp1=1,15;	37	744,38	100,11	27542	3704	6328	0,27945	10,33965
	м2 покрытия		251,68	31,95	9312	1182	60,3	0,0292	1,0804
13 11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-5см. Устройство ktpp1=1,15;	37	449,92	105,76	16647	3913	6365	0,27945	10,33965
	м2 покрытия		251,68	33,59	9312	1243	60,3	0,0292	1,0804

Раздел 8 Детская игровая площадка с резиновым покрытием (тип 2)

14 11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	6,5	1687,69	–	10970	–	6483	1,89	12,285
	м3 грунта		1687,69	–	10970	–	59,1	–	–
15 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19,5	53,54	53,54	1044	1044	219	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,03	–	371	59,1	0,01399	0,27281
16 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство ktpp1=1,15;	16,25	4814,03	844,68	78228	13726	3118	0,1656	2,691
	м3 материала основания в плотном теле								

			141,42	176,8	2298	2873	60,3	0,143	2,32375

Раздел 12 Санитарная обрезка деревьев

17	11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	4	992	–	3968	–	2238	0,84	3,36
		дерево		992	–	3968	–	56,4	–	–

Всего прямые затраты	**1447118**	**601**
		12
в том числе	528 360	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 775	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 870	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	864 983	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	326 348	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 773 466	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	63 845	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 837 311	
Итого, тенге	146 985	
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 984 296**	
Всего	20 637	
Временные здания и сооружения (1,04 %)	27 067	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	**2 032 000**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	2 153 920	
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	258 470	
НДС (12 %)	**2 412 390**	
Всего по акту с учетом НДС		

Заказчик:
Заместитель акима Турксибского района г. Алматы — Б.Байдильдаев

Руководитель отдела коммунального хозяйства — А.Бекетаев

Эксперт технического надзора ТОО"Бюро Стройнадзор" — К.Амирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Инженер ПТО — Б. Караев

Начальник участка — Б.Ахаев

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2018г
Благоустройство дворов по адресу: ул. Щербакова 20а

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Демонтаж бортовых камней								
1	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня ктрр1=0,99;	3,47	3137,18	1004,32	10886	3485	5287	2,40917	8,35982
		м3 конструкции		2132,85	445,24	7401	1545	59,1	0,4268	1,481
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка ктрр1=0,99;	347	648,41	–	224998	–	135673	0,75933	263,48751
		м		648,41	–	224997	–	60,3	–	–
		Раздел 3 Демонтаж металлоконструкций								
3	11-460201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж ктрр1=0,99;	0,29	13113,79	2168,97	3803	629	1392	9,7515	2,82794
		т демонтированных конструкций		8782,76	665,52	2547	193	50,8	0,58	0,1682

Раздел 4 Бортовой камень										
4	11-270201-1003	Камни бортовые . Установка	390	1461,04	21,63	569807	8437	210270	1	390
		м бортового камня		885,32	8,8	345275	3432	60,3	0,0065	2,535
5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	16,77	40580,96		680543				
		м3								
Раздел 5 Поребрик										
6	11-270201-1003	Поребрик. Установка	130	1461,05	21,63	189936	2812	70090	1	130
		м бортового камня		885,32	8,8	115092	1144	60,3	0,0065	0,845
7	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,08	40580,96		84408				
		м3								
Раздел 6 Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1										
8	11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным ктрр1=1,15;	37,5	3526,72	844,67	132252	31675	7196	0,1656	6,21
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	176,83	5303	6631	60,3	0,143	5,3625
Раздел 7 Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха (тип 3)										
9	11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	4,3	1687,67	–	7257	–	4289	1,89	8,127
		м3 грунта		1687,67	–	7257	–	59,1	–	–
10	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	4,3	13,95	11,63	60	50	17	0,00272	0,0117
		м3 грунта		2,33	4,19	10	18	59,1	0,00303	0,01303
11	11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-15см. Устройство	43	601,07	105,74	25846	4547	6546	0,243	10,449
		м2 покрытия		218,86	33,6	9411	1445	60,3	0,0292	1,2556
12	11-270701-0201	Устройство оснований из щебня фракционного Н-12см ктрр1=1,15;	43	744,37	100,09	32008	4304	7354	0,27945	12,01635
		м2 покрытия		251,67	31,95	10822	1374	60,3	0,0292	1,2556

13 11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-5см. Устройство ktpp1=1,15;	43	449,91	105,74	19346	4547	7397	0,27945	12,01635
	м2 покрытия		251,67	33,6	10822	1445	60,3	0,0292	1,2556
Раздел 8 Детская игровая площадка с резиновым покрытием (тип 2)									
14 11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	23	1687,7	–	38817	–	22941	1,89	43,47
	м3 грунта		1687,7	–	38817	–	59,1	–	–
15 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	69	53,54	53,54	3694	3694	775	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19	–	1311	59,1	0,01399	0,96531
16 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство ktpp1=1,15;	57,5	4814	844,64	276805	48567	11035	0,1656	9,522
	м3 материала основания в плотном теле		141,41	176,85	8131	10169	60,3	0,143	8,2225
Раздел 12 Санитарная обрезка деревьев									
17 11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	4	992	–	3968	–	2238	0,84	3,36
	дерево		992	–	3968	–	56,4	–	–
	Всего прямые затраты				**2304434**				**900**
									23

в том числе	789 853
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 401 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	492 500
Накладные расходы I уровня, тенге	2 796 934
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	100 690
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	2 897 624
Итого, тенге	

Сметная прибыль (8 %), тенге	231 810
Всего	**3 129 434**
Временные здания и сооружения (1,04 %)	32 546
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	42 687
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 204 667**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	3 396 947
НДС (12 %)	407 634
Всего по акту с учетом НДС	**3 804 581**

Заказчик:
Заместитель акима
Турксибского района г. Алматы — Б.Байдильдаев

Руководитель отдела
коммунального хозяйства — А.Бекетаев

Эксперт технического
надзора ТОО"Бюро Стройнадзор" — К.Амирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Инженер ПТО — Б. Караев

Начальник участка — Б.Ахаев

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2018г

Благоустройство дворов по адресу: ул. Молдагалиева 42

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Демонтаж бортовых камней								
1	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня ктрр1=0,99;	1,7	3137,06	1004,12	5333	1707	2590	2,40917	4,09559
		м3 конструкции		2132,94	444,71	3626	756	59,1	0,4268	0,72556
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка ктрр1=0,99;	170	648,41	–	110230	–	66468	0,75933	129,0861
		м		648,41	–	110229	–	60,3	–	–
		Раздел 3 Демонтаж металлоконструкций								
3	11-460201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж ктрр1=0,99;	1,16	13112,93	2169,83	15211	2517	5567	9,7515	11,31174
		т демонтированных конструкций		8782,76	664,66	10188	771	50,8	0,58	0,6728

Раздел 4 Бортовой камень										
4	11-270201-1003	Камни бортовые . Установка	220	1461,04	21,63	321428	4759	118614	1	220
		м бортового камня		885,32	8,8	194770	1936	60,3	0,0065	1,43
5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	9,46	40580,96		383896				
		м3								
Раздел 5 Поребрик										
6	11-270201-1003	Поребрик. Установка	79	1461,04	21,63	115422	1709	42593	1	79
		м бортового камня		885,32	8,8	69940	695	60,3	0,0065	0,5135
7	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,264	40580,96		51294				
		м3								
Раздел 6 Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1										
8	11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным ktpp1=1,15;	15,81	3526,76	844,66	55758	13354	3035	0,1656	2,61814
		м3 материала основания в плотном теле		141,43	176,91	2236	2797	60,3	0,143	2,26083
Раздел 7 Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха (тип 3)										
9	11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	2,9	1687,59	–	4894	–	2892	1,89	5,481
		м3 грунта		1687,59	–	4894	–	59,1	–	–
10	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	2,9	13,79	11,38	40	33	11	0,00272	0,00789
		м3 грунта		2,41	4,14	7	12	59,1	0,00303	0,00879
11	11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-15см. Устройство ktpp1=1,15;	29	633,86	105,76	18382	3067	4989	0,27945	8,10405
		м2 покрытия		251,69	33,59	7299	974	60,3	0,0292	0,8468
12	11-270701-0201	Устройство оснований из щебня фракционного Н-12см ktpp1=1,15;	29	744,38	100,1	21587	2903	4960	0,27945	8,10405
		м2 покрытия		251,69	31,97	7299	927	60,3	0,0292	0,8468

13 11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-5см. Устройство ktpp1=1,15;	29	449,9	105,76	13047	3067	4989	0,27945	8,10405
	м2 покрытия		251,69	33,59	7299	974	60,3	0,0292	0,8468
Раздел 8 Детская игровая площадка с резиновым покрытием (тип 2)									
14 11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта)	18	1687,72	–	30379	–	17954	1,89	34,02
	м3 грунта		1687,72	–	30379	–	59,1	–	–
15 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	54	53,54	53,54	2891	2891	606	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19	–	1026	59,1	0,01399	0,75546
16 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство ktpp1=1,15;	45	4813,98	844,62	216629	38008	8636	0,1656	7,452
	м3 материала основания в плотном теле		141,4	176,84	6363	7958	60,3	0,143	6,435
Раздел 12 Санитарная обрезка деревьев									
17 11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	4	992	–	3968	–	2238	0,84	3,36
	дерево		992	–	3968	–	56,4	–	–
	Всего прямые затраты				**1370389**				**521**
									15

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	458 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 876
Накладные расходы I уровня, тенге	286 142
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 656 531
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	59 635
Итого, тенге	1 716 166

Сметная прибыль (8 %), тенге	137 293
Всего	**1 853 459**
Временные здания и сооружения (1,04 %)	19 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 282
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 898 017**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	2 011 898
НДС (12 %)	**241 428**
Всего по акту с учетом НДС	**2 253 326**

Заказчик:
Заместитель акима
Турксибского района г. Алматы — Б.Байдильдаев

Руководитель отдела
коммунального хозяйства — А.Бекетаев

Эксперт технического
надзора ТОО"Бюро Стройнадзор" — К.Амирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Инженер ПТО — Б. Караев

Начальник участка — Б.Ахаев

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2018г

Благоустройство дворов по адресу: ул.Ровенского 3

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж малых архитектурных форм								
1	11-460401-0102	Разборка бетонного основания стоек МАФ ктрр1=0,99;	0,432	13717,59	5993,06	5926	2589	2334	8,1873	3,53691
		м3		7724,54	2912,04	3337	1258	50,8	2,84	1,22688
		Раздел 2 Демонтаж бортовых камней								
2	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня ктрр1=0,99;	8,52	3136,97	1004,11	26727	8555	12981	2,40917	20,52613
		м3 конструкции		2132,86	445,19	18172	3793	59,1	0,4268	3,63634
3	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка ктрр1=0,99;	852	648,41	–	552445	–	333123	0,75933	646,94916
		м		648,41	–	552443	–	60,3	–	–
		Раздел 3 Демонтаж металлоконструкций								
4	11-460201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж ктрр1=0,99;	2,14	13112,62	2169,63	28061	4643	10271	9,7515	20,86821

т демонтированных конструкций	8782,71	664,95	18795	1423	50,8	0,58	1,2412
							692
Всего прямые затраты			**613159**				
							6
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			592 747				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			15 787				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 474				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 623				
Накладные расходы I уровня, тенге			358 709				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			971 868				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			34 987				
Итого, тенге			1 006 855				
Сметная прибыль (8 %), тенге			80 548				
Всего			**1 087 403**				
Временные здания и сооружения (1,04 %)			11 309				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			14 833				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**1 113 545**				
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г							
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)			**1 180 358**				
НДС (12 %)			141 643				
Всего по акту с учетом НДС			**1 322 001**				

Заказчик:
Заместитель акима
Турксибского района г. Алматы — Б.Байдильдаев

Руководитель отдела
коммунального хозяйства — А.Бекетаев

Эксперт технического
надзора ТОО"Бюро Стройнадзор" — К.Амирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Инженер ПТО — Б. Караев

Начальник участка — Б.Ахаев

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Акмолаводсервис и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 14 дворовых территорий Турксибского района

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2018г
Благоустройство дворов по адресу: ул. Бехтерева д.3

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж бортовых камней								
1	12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня ктрр1=0,99;	3,02	3136,75	1003,97	9473	3032	4602	2,40917	7,27569
		м3 конструкции		2132,78	445,36	6441	1345	59,1	0,4268	1,28894
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка ктрр1=0,99;	302	648,41	–	195820	–	118079	0,75933	229,31766
		м		648,41	–	195819	–	60,3	–	–
		Раздел 2 Демонтаж металлоконструкций								
3	11-460201-0301	Металлоконструкции . Демонтаж ктрр1=0,99;	0,58	13110,34	2167,24	7604	1257	2784	9,7515	5,65587
		т демонтированных конструкций		8782,76	665,52	5094	386	50,8	0,58	0,3364
		Раздел 3 Бортовой камень								
4	11-270201-1003	Камни бортовые . Установка	392	1461,04	21,63	572727	8480	211348	1	392
		м бортового камня		885,32	8,8	347045	3450	60,3	0,0065	2,548

5	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *м3*	16,856	40580,96		684033				
	Раздел 4 Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1									
6	11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным *м3 материала основания в плотном теле*	18,51	3508,21 122,96	844,62 176,93	64937 2276	15634 3275	3347 60,3	0,144 0,143	2,66544 2,64693
	Раздел 5 Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха (тип 3)									
7	11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта) *м3 грунта*	4,8	1687,71 1687,71	– –	8101 8101	– –	4788 59,1	1,89 –	9,072 –
8	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	4,8	13,75 2,29	11,46 4,17	66 11	55 20	18 59,1	0,00272 0,00303	0,01306 0,01454
9	11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-15см. Устройство ktpp1=1,15; *м2 покрытия*	48	633,88 251,69	105,75 33,6	30426 12081	5076 1613	8257 60,3	0,27945 0,0292	13,4136 1,4016
10	11-270701-0201	Устройство оснований из щебня фракционного Н-12см ktpp1=1,15; *м2 покрытия*	48	744,35 251,69	100,08 31,96	35729 12081	4804 1534	8210 60,3	0,27945 0,0292	13,4136 1,4016
11	11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н-5см. Устройство ktpp1=1,15; *м2 покрытия*	48	449,92 251,69	105,75 33,6	21596 12081	5076 1613	8257 60,3	0,27945 0,0292	13,4136 1,4016
	Раздел 6 Детская игровая площадка с резиновым покрытием (тип 2)									
12	11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы (нарезка корыта) *м3 грунта*	28,5	1687,72 1687,72	– –	48100 48100	– –	28427 59,1	1,89 –	53,865 –
13	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	85,5	53,53 –	53,53 18,99	4577 –	4577 1624	960 59,1	– 0,01399	– 1,19615
14	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	71,25	4795,55 122,96	844,65 176,86	341683 8761	60181 12601	12881 60,3	0,144 0,143	10,26 10,18875

Всего прямые затраты	**2024872**	**750**
		22
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	657 891	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 172	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 461	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 258 808	
Накладные расходы I уровня, тенге	411 958	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 436 830	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	87 726	
Итого, тенге	2 524 556	
Сметная прибыль (8 %), тенге	201 964	
Всего	**2 726 520**	
Временные здания и сооружения (1,04 %)	28 356	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	37 191	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 792 067**	
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	2 959 591	
НДС (12 %)	**355 151**	
Всего по акту с учетом НДС	3 314 742	

Заказчик:
Заместитель акима
Турксибского района г. Алматы — Б.Байдильдаев

Руководитель отдела
коммунального хозяйства — А.Бекетаев

Эксперт технического
надзора ТОО"Бюро Стройнадзор" — К.Амирбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмолаводсервис и К" — К.Солсанов

Инженер ПТО — Б. Караев

Начальник участка — Б.Ахаев