АКТ

приемочной комиссий о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» _____ 2010 года с. Сарыбай би

Приемочная комиссия, назначенная решением за №_____ от «___» _____ 2010 года Акима Жамбылского района Алматинской области в составе:

Председатель комиссии:
Отыншиев К. – Заместитель акима Жамбылского района

Члены комиссии:
Джуртшиев Е. – Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района
Бакирова Л. – Руководитель отдела образования Жамбылского района
Куштекова З. – Руководитель управления защиты прав потребителей Жамбылского района
Утепов А. – Аким Карасуйского сельского округа
Нукушев М. – Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» *(подрядчик)*

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком ГУ «Аппарат Акима Карасуйского сельского округа» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство спортивных площадок Карасуйской средней школы с дошкольным мини центром в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области».**

2. по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Сарыбай би.

3. Строительство осуществлено на основании (решения) договора №16 от 11 июня 2010 года с ГУ «Аппарат Акима Карасуйского сельского округа».

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы».

5. Выполневшим **«Обустройство спортивных площадок Карасуйской средней школы с дошкольным мини центром в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области».**
   и субподрядными организациями _____нет_____.

6. Сметная документация на строительные работы утверждена ГУ «Отдел образования Жамбылского района».

7. Строительные работы осуществлены в срок: Начало работ: «____» _____ 2010 года. Окончание работ: «____» _____ 2010 года.

8. Приемочной комиссией представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненых работ (Ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акты скрытых работ, акт приемочной комиссии.

9. Стоимость выполненых работ_____ тысяч тенге.

10. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполнены в соответствии со сметной документацией и в установленные сроки.
    Выявлены недоделки и дефекты _____нет_____

Решением приемочной комиссии:

11. Предъявленый к приемке объекта: **«Обустройство спортивных площадок Карасуйской средней школы с дошкольным мини центром в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области».**

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии:

Заместитель акима Жамбылского района К. Отыншиев

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Жамбылского района Е. Дюртшиев

Руководитель отдела образования
Жамбылского района Л. Бакирова

Руководитель управления защиты
прав потребителей Жамбылского района З. Куштекова

Аким Карасуйского сельского округа А. Утепов

Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» М. Нукушев

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Карасуского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Карасуской средней школы в с. Сарыбай би Жамбылского района**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Карасуской средней школы в с. Сарыбай би Жамбылского района**

Договор подряда номер **16**
дата **11.06.2010 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2010 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	5	E0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	50	470,95	15,35	23547	768	732	0,03	2
				м2	5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
2	6	E0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий**	82,5	592,92	6,63	48916	547	12118	0,7	58
				м	108,68	1,76	8966	145	133	0,01	1
3	7	30-3-9	**Камни бетонные бортовые М-300**	1,815	25300		45920				
				м3							
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				118383				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
4	11	E0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10 мм**	69,164	3166,28	248,35	218993	17177	10189	0,22	15
				м3	32,18	78,59	2226	5435	133	0,27	19
5	12	E0147-3-3	**Подготовка участка, разбивка участка**	800	12,15	0	9720	0	12539	0,07	59
				м2	12,15	0	9720	0	129	0	0
6	13	СПрайс-лист	**Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна**	800	1231,82		985452				
				м2							
7	14	У1-10-3	**Ворота футбольные, строительные работы**	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ворота	3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
8	15	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				ворота	1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	0
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				1282590				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
9	16	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 6,0 м	120	624,67	243,27	74960	29192	55025	1,49	179
				м	261	66,53	31320	7984	140	0,24	29
10	17	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,76	7520		13235				
				м3							
11	18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,7734	154400		119413				
				т							
12	19	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,9661	162700		157184				
				т							
13	20	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	712	187		133144				
				м2							
14	21	1-1-821	Ручка	1	308		308				
				шт							
15	22	1-1-813	Петля	2	142		284				
				шт							
16	23	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	77,5	148,4	0,07	11501	5	8790	0,65	50
				м2	108	0,02	8370	2	105	0	0
17	24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 22, п. 11	Скамейка гимнастическая (для взрослых)	3	9818		29454				
				шт.							
			Отпускная цена		9818		29454				
			Сметная стоимость оборудования				*29454*				
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				539484				
			ИТОГО:				1940456	48474			422
							70932	14071			50
			- оборудования				29454				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				106675				
			На металломонтажные работы				3014				
			Всего накладных расходов:				109689				
			Итого с накладными				2050145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**121242**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2171387**				
			Итого с временными, 1,8 %				**2209942**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2218664**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**2240469**				
			Итого в текущих ценах, к = 1,82323				**4084881**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**81698**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4166579**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**499989**				
			Итого с НДС				**4666568**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Карасуского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Карасуской средней школы в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Карасуской средней школы в с. Сарыбай би Жамбылского района Алматинской**

Договор подряда номер **16**
дата **11.06.2010 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2010 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	1	E0127-18-3	Разборка покрытий и оснований	22,1	96,07	73,68	2123	1628	1093	0,16	3
				м3	22,39	14,8	495	327	133	0,06	1
2	2	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	19,25	33,43	29,06	644	559	289	0,01	0
				м2	1,03	10,26	20	198	133	0,05	1
3	3	E0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	9,625	1596,76	68,13	15369	656	437	0,14	1
				м3	21,38	12,76	206	123	133	0,04	0
4	4	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,5	1803,48	73,75	13526	553	330	0,14	1
				м3	21,38	11,67	160	88	133	0,04	0
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				31662				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
5	8	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	800	19,95	15,58	15960	12464	6948	0,01	7
				м2	1,03	5,5	824	4400	133	0,03	21
6	9	E0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	40	25,61	25,61	1024	1024	345	0	0
				м3	0	8,9	0	356	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	64	1596,76	68,13	102193	4360	2906	0,14	9
				м3	21,38	12,76	1368	817	133	0,04	3
8	11	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10 мм	66,836	3166,28	248,35	211620	16599	9846	0,22	14
				м3	32,18	78,59	2151	5252	133	0,27	18
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				330797				
			ИТОГО:				362459	37845			37
							5224	11561			47
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				22194				
			Всего накладных расходов:				22194				
			Итого с накладными				384653				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23079				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				407732				
			Итого с временными, 1,8 %				415071				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				416731				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				420882				
			Итого в текущих ценах, к = 1,82323				767363				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				15347				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				782710				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				93925				
			Итого с НДС				876 635				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)