Типовая форма №КС -
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли и спортзала ОСШ №27 в с.Колсай Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	25.05.2012 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	10 438 921	9 320 465	9 320 465						1 118 456	10 438 921
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		1 211 364	1 211 364	1 211 364					145 364	1 356 728
30% предоплата									43 609	407 018
5% возврат									7 268	67 836
Итого к оплате:									94 487	881 874

Восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре тенге 00 тиы

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Капитальный ремонт кровли и спортзала ОСШ №27 в с.Колсай
Талгарского района Алматинской области
за июль 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Здание школы	2	2 276 477	243 908

ВСЕГО:	2 276 477	243 908
К справке №КС -3	1 356 728	145 364
Разница 919 749 тенге - скидка за счет накладных расходов		

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Талгарского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Жамбыл ауд
Жамбылский р-н
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан Алматы обл. Алматинская обл.

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт кровли и спортзала ОСШ №27 в с. Колсай Талгарского района**
наименование, адрес

Объект **Здание школы**

Договор подряда номер **49**
дата **25.05.2012 г.**

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за июль 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	6	10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	34,32	599,34	35,14	20569	1206	5765	0,9	31
				м3	142,31	13,23	4884	454	97,2	0,07	2
2	7	10-52-1	**То же, обрешетки**	1716	21,41	1,14	36742	1952	10762	0,03	57
				м2	5,38	0,42	9236	729	97,2	0	4
3	8	55-1-5	**Разборка фронтонов**	120	85,02	10,68	10202	1282	9944	0,54	65
				м2	74,34	2,39	8921	287	108	0,02	2
4	9	58-1-1	**То же, каркаса карниза**	187,2	24,15	2,64	4521	494	4403	0,15	28
				м2	21,51	0,45	4027	84	107,1	0	1
5	10	54-4-1	**То же, дощатой обшивки карниза**	187,2	44,95	4,72	8415	884	8293	0,29	54
				м2	40,23	0,79	7531	148	108	0,01	1
6	11	58-3-2	**То же, слуховых окон**	9	499,86	44,86	4499	404	4454	3,09	28
				окно	455	7,09	4095	64	107,1	0,06	1
7	12	10-3-4	**Устройство фронтонов с обшивкой профнастилом**	120	304,38	10,84	36526	1301	16122	0,78	94
				м2	120,32	4,07	14439	489	97,2	0,02	2
8	13	10-3-5	**То же, карниза**	187,2	455,32	9,43	85236	1764	50629	1,64	308
				м2	246,85	3,57	46210	669	97,2	0,02	3
9	14	1-1-902	**Стоимость профнастила Н18-1000-0,5**	1,67	164900		276082				

				т							
10	15	10-15-1	Устройство слуховых окон	9	4041,04	102,01	36369	918	11147	6,99	63
				шт	1107,45	39,37	9967	354	97,2	0,19	2
11	16	58-18-4	Устройство коньков из оцинкованной стали	140	253,64	0,56	35510	78	6140	0,26	37
				м	40,86	0,09	5720	13	107,1	0	0
12	17	58-18-3	То же, элементов снегозадержания	110	421,97	1,17	46417	129	3904	0,21	23
				м	32,96	0,18	3626	20	107,1	0	0
13	18	58-18-6	Устройство желобов и примыканий к стенам	171,4	303,85	0,84	52081	144	4127	0,14	25
				м	22,34	0,14	3829	24	107,1	0	0
14	19	9-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька	0,097	16234,07	5027,99	1575	488	927	64,98	6
				т	10453,5	1339,83	1014	130	72,9	4,76	0
15	20	2-1-237	Стоимость металлоконструкций козырька	0,097	154400		14977				
				т							
16	21	9-42-1	Устройство покрытия козырька из профнастила	18	128,68	42,8	2316	770	1010	0,36	7
				м2	58,74	10,56	1057	190	72,9	0,04	1
17	22	1-1-434	Стоимость профнастила	18	1190		21420				
				м2							
18	23	15-172-4	Окраска металлоконструкций козырька	3,88	175,9	0,09	682	0	455	0,74	3
				м2	124,2	0,02	482	0	85,05	0	0
19	26	15-162-3	Прооливка подшивки потолков	160	105,79	2,19	16926	350	3331	0,13	20
				м2	21,22	0,81	3395	130	85,05	0	1
20	27	51-6-1	Погрузка строительного мусора	92,067	112,5	0	10358	0	9042	0,83	76
				т	112,5	0	10358	0	87,3	0	0
21	28	С010333-А5-1	Отвозка строительного мусора	92,067	40,5		3729				
				т							
			ИТОГО:				725152	12165			940
							139537	3785			21
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				149265				
			На металломонтажные работы				1937				
			Всего накладных расходов:				151202				
			Итого с накладными				876348	876354			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				52581				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				928935				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				941476				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				945191				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				954481				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1992714				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				39854				

		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2032569				
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				243908				
		Итого с НДС				2 276 477				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ДЛЯ ФОРМ №2

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бауыр Құрылыс Компаниясы Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли и спортзала ОСШ №27 в с.Колсай Талгарского района Алматинской области

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012 года
предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	25.05.2012 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	9 082 193	8 109 101	8 109 101						973 092	9 082 193
в т.ч										
Строительно-монтажные работы		8 109 101	8 109 101	8 109 101					973 092	9 082 193
30% предоплата									291 928	2 724 658
5% возврат									48 655	454 110
Итого к оплате:									632 510	5 903 425

Пять миллионов девятьсот три тысячи четыреста двадцать пять тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Капитальный ремонт кровли и спортзала ОСШ №27 в с.Колсай
Талгарского района Алматинской области
за июнь 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Здание школы	1	9 082 193	973 092

ВСЕГО:

9 082 193 973 092

Заказчик:
ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Талгарского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Заказчик **ГУ "Отдел образования, физической культуры и спорта Талгарского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт кровли и спортзала ОСШ №27 в с. Колсай Талгарского района**

наименование, адрес

Объект **Здание школы**

Договор подряда номер **49**
дата **25.05.2012 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за июнь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	58-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	1787,5	48,37	4,36	86461	7794	85555	0,29	514
				м2	44,01	0,68	78668	1215	107,1	0,01	9
2	2	58-23-3	**Смена обрешетки с добавлением 20 процентов нового материала**	1716	192,13	6,1	329692	10468	223260	0,81	1394
				м2	120,47	1,01	206727	1733	107,1	0,01	19
3	3	10-14-1	**Усиление стропильной системы с установкой дополнительных элементов**	6,86	21898,02	417,85	150220	2866	30114	25,42	174
				м3	3907,13	157,5	26803	1080	97,2	0,78	5
4	4	9-42-1	**Устройство покрытия из профнастила**	1787,5	128,68	42,8	230010	76514	100344	0,36	652
				м2	58,74	10,56	105001	18880	72,9	0,04	67
5	5	1-1-434	**Стоимость профнастила Н35-1000-0,6**	1787,5	1190		2127125				
				м2							
6	24	54-4-2	**Разборка ошибки потолка из гиперилиты**	160	21,98	0,69	3517	110	3698	0,15	24
				м2	21,29	0,11	3406	18	108	0	0
7	25	10-12-3	**Подшивка потолков плитами OSB**	160	654,64	5,6	104743	896	21559	0,77	123
				м2	122,65	2,11	19624	338	97,2	0,01	2
			ИТОГО:				3031768	98646			2881
							440229	23264			103
			Накладные расходы :								

			На общестроительные работы				364186				
			На металломонтажные работы				100344				
			Всего накладных расходов:				464530				
			Итого с накладными				3496298				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				209778				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3706076				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3756108				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3770932				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3807993				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				7950099				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				159002				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8109101				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				973092				
			Итого с НДС				9 082 193				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись)

ДЛЯ ФОРМ №2

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью