Объект: "Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области"

Заказчик: ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
адрес: Алматинская обл., Жамбылский район
с. Сарыбастау, ул. Рахимжанова 35/1
РНН 600 300 584 846
ИИК KZ 208560000004384227
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	43 500 000,00
Лимит финансирования на 2012 год	43 500 000,00
Стоимость выполненных работ по:	
а) настоящему Акту с начала года	18 214 286,00
б) за отчетный месяц	18 214 286,00

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2012 года
по договору № 50 от 13 августа 2012 года

программа: 012
подпрограмма: 000

№	Наименование и виды выполненных работ	Един. изм	Стоимость работ тенге	Авансы			Ранее заактированная сумма тенге	Сумма фактического расхода с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года тенге
				сумма аванса тенге	сумма погашения тенге	остаток тенге			кол-во	сумма тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Текущий ремонт системы водоснабжения		43 500 000	13 050 000	5 464 286	7 585 714	0,00	18 214 286	объект	12 750 000	18 214 286
	итого:		43 500 000	13 050 000	5 464 286	7 585 714	0,00	18 214 286	объект	12 750 000	18 214 286

от Заказчика: _____

от Подрядчика: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
"Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области"
за август 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Береке Карасайский района Алматинской области	1	5 000 000	535 714
2	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Колди Карасайский района Алматинской области	2	2 137 131	228 978
3	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Алмалыбак Карасайский района Алматинской области	3	5 000 000	535 714
4	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Шамалган Карасайский района Алматинской области	4	2 867 541	307 237
5	Текущий ремонт системы водоснабжения г.Каскелен Карасайский района Алматинской области	5	3 209 614	343 887
	ВСЕГО:		18 214 286	1 951 531

Заказчик:
ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Заказчик ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области
наименование, адрес

Объект Текущий ремонт системы водоснабжения с.Береке Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1080	76,35	74,88	82457	80869	13464	0,01	10
				м3	1,47	11,38	1588	12292	97	0,04	43
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	1100	154,02	0,12	169422	132	198134	0,93	1019
				м	153,9	0,05	169290	55	117	0	0
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70	1813,2	152,52	126924	10676	19186	1,02	71
				м3	153,68	57,15	10758	4001	130	0,28	20
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,1	58881,69	25695,31	64770	28265	57040	194	213
				км	33075	6813,45	36383	7495	130	26,38	29
5	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	1111	743		825473				
				м							
6	6	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1100	11,76	0	12931	0	15052	0,05	55
				м	10,69	0	11759	0	128	0	0
7	7	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр под проезжую часть автодороги)	0,02	115456,32	31953,19	2309	639	2040	360	7
				км	66375	12071,25	1328	241	130	58,95	1

		3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
		8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, диаметром 150 мм	20	1200		24000				
				м							
9	9	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,02	28167,79	5664,82	563	113	280	47,4	1
				км	8617,5	2139,75	172	43	130	10,45	0
10	10	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,95	25259,56	1879,87	125035	9305	12702	8,86	44
				м3	1435,5	538,43	7106	2665	130	2,06	10
11	11	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
				комплект							
12	12	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	19729,16	36,99	19729	37	392	1,82	2
				шт	288	13,5	288	14	130	0,07	0
13	13	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
				шт	231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
14	14	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480		19440				
				шт							
15	15	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,079	247994,13	49389,75	19592	3902	8363	312,7	25
				т	62775	18657	4959	1474	130	91,12	7
16	16	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	936	6,48	6,48	6065	6065	1910	0	0
				м3	0	2,1	0	1969	97	0,01	8
17	17	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	936	14,12	12	13214	11230	3963	0,01	11
				м3	1,62	2,75	1516	2569	97	0,01	11
18	18	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	936	21,55	4,52	20167	4227	15462	0,11	101
				м3	17,03	0	15940	0	97	0	0
19	19	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	98	134,1	0	13142	0	14850	0,97	95
				м3	134,1	0	13142	0	113	0	0
			ИТОГО:				1586666	155513			1659
							274923	32837			129
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				150581				
			На сантехнические работы				213185				
			Всего накладных расходов:				363767				
			Итого с накладными				1950432				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				117026				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2067458				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2075728				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2096403				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				4376751				

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**87535**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4464286**				
	Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**535714**				
	Итого с НДС				**5 000 000**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Баубір Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Строительство: Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской
наименование, адрес

Объект: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Колди Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	650	76,35	74,88	49627	48671	8103	0,01	6		
				м3	1,47	11,38	956	7398	97	0,04	26		
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	680	154,02	0,12	104734	82	122483	0,93	630		
				м	153,9	0,05	104652	34	117	0	0		
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70	1813,2	152,52	126924	10676	19186	1,02	71		
				м3	153,68	57,15	10758	4001	130	0,28	20		
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,68	58881,69	25695,31	40040	17473	35261	194	132		
				км	33075	6813,45	22491	4633	130	26,38	18		
5	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	686,8	743		510292						
				м									
6	7	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр под проезжую часть автодороги)	0,012	115456,32	31953,19	1385	383	1224	360	4		
				км	66375	12071,25	797	145	130	58,95	1		
7	8	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, диаметром 150 мм	12	1200		14400						
				м									
8	9	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,012	28167,79	5664,82	338	68	168	47,4	1		
				км	8617,5	2139,75	103	26	130	10,45	0		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	11	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5 комплект	13400		67000				
10	12	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1 шт	19729,16 288	36,99 13,5	19729 288	37 14	392 130	1,82 0,07	
			ИТОГО:				646851 140044	77391 16250			84 6
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				64333				
			На сантехнические работы				122483				
			Всего накладных расходов:				186816				
			Итого с накладными				833667				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50020				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				883687				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				887222				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				896059				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1870738				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37415				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1908153				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228978				
			Итого с НДС				2 137 131				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы Жаңаалмасы ауылдық округінің әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі

Бауыр Құрылыс Компаниясы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Алматинская область

районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области

наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения с.Алмалыбак Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п.п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	65-16-3	Демонтаж вентиля диаметром 200 мм	13	1269,13	33,22	16499	432	17929	5,94	77
				шт	1184,63	12,55	15400	163	115,2	0,08	1
2	2	16-15-6	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб днам. 200 мм	13	25318,8	234,95	329144	3054	23325	7,76	101
				1шт	1314	87,75	17082	1141	128	0,43	6
3	3	65-35-3	Демонтаж насосов с эл.двигателем мощностью 90 м3/ч 15 кВт	1	4272,09	0,4	4272	0	4865	17,94	18
				шт	4222,83	0	4223	0	115,2	0	0
4	4	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	4190,77	156,22	4191	156	3766	13	13
				1насос	2884,05	58,5	2884	59	128	0,22	0
5	5	10-2-5	Насосы с эл.двигателем, подача 90 м3/ч, напор 35 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	1	310500		310500				
				шт							
6	6	65-3-2	Демонтаж манометра	3	105,53	0,23	317	1	364	0,46	1
				шт	105,3	0,03	316	0	115,2	0	0
7	7	65-1-3	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 200 мм	15	151,97	2,35	2280	35	2592	0,75	11
				м	149,62	0,38	2244	6	115,2	0	0
8	8	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб днам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,015	154891,68	66009,8	2323	990	1855	376	6
				км	70200	24936,75	1053	374	130	121,79	2
9	9	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	15	1710		25650				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	10	59-5-1	Демонтаж лестниц	м							
				3	96,42	6,47	289	19	221	0,47	1
	11	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	м	89,95	1,03	270	3	81	0,01	0
				0,21	143891,47	5475,87	30217	1150	1246	28,9	6
	12	59-13-1	Устройство станины	т	5040	1552,87	1058	326	90	5,46	1
				3	64350,17	841,16	193051	2523	4894	7,31	22
13	13	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	шт	1208,03	327,95	3624	984	106,2	2,35	7
				750	76,35	74,88	57262	56159	9350	0,01	7
14	14	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,47	11,38	1103	8536	97	0,04	30
				70	1813,2	152,52	126924	10676	19186	1,02	71
15	15	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	153,68	57,15	10758	4001	130	0,28	20
				0,75	58881,69	25695,31	44161	19271	38891	194	146
16	16	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	км	33075	6813,45	24806	5110	130	26,38	20
				757,5	743		562823				
17	17	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м							
				750	11,76	0	8816	0	10262	0,05	38
18	18	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	м	10,69	0	8018	0	128	0	0
				1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
19	19	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
				1	6480		6480				
20	20	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	шт							
				620	6,48	6,48	4017	4017	1265	0	0
21	21	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0	2,1	0	1304	97	0,01	5
				620	14,12	12	8753	7438	2625	0,01	8
22	22	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,62	2,75	1004	1702	97	0,01	8
				620	21,55	4,52	13359	2800	10242	0,11	67
23	23	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	м3	17,03	0	10559	0	97	0	0
				98	134,1	0	13142	0	14850	0,97	95
24	24	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр под проезжую часть автодороги)	м3	134,1	0	13142	0	113	0	0
				0,012	115456,32	31953,19	1385	383	1224	360	4
25	25	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, диаметром 150 мм	км	66375	12071,25	797	145	130	58,95	1
				12	1200		14400				
26	26	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	м							
				0,012	28167,79	5664,82	338	68	168	47,4	1

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	ИТОГО:	км	8617,5	2139,75	103	26	130	10,45	0
					1781003	109197			694
	Накладные расходы :				118674	23887			99
	На общестроительные работы								
	На металломонтажные работы				105080				
	На сантехнические работы				1246				
	Всего накладных расходов:				63103				
	Итого с накладными				169430				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1950432				
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				117026				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2067458				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2075728				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				2096403				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				4376751				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				87535				
	Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				4464286				
	Итого с НДС				535714				
					5 000 000				

ПРИНЯЛ _____
(должность) (подпись) _____

СДАЛ _____
(должность) (подпись) _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Баубір Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан

ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области
наименование, адрес

Объект: Текущий ремонт системы водоснабжения ст.Шамалган Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	478	76,35	74,88	36495	35792	9385	0,01	4		
				м3	1,47	11,38	703	5440	240,59	0,04	19		
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	350	154,02	0,12	53907	42	99287	0,93	324		
				м	153,9	0,05	53865	18	290,2	0	0		
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	1813,2	152,52	54396	4576	12950	1,02	31		
				м3	153,68	57,15	4610	1715	322,45	0,28	8		
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,35	58881,69	25695,31	20609	8993	28583	194	68		
				км	33075	6813,45	11576	2385	322,45	26,38	9		
5	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	858,5	743		637866						
				м									
6	6	8-10-73	Спец соединения из полиэтилена: заглушки, втулки под флянец /адаптер/, d 100 мм	16	2140		34240						
				шт									
7	7	8-5-101	Фитинги полиэтиленовые: тройники, отводы, d-100 мм	8	4130		33040						
				шт									
8	9	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр под проезжую часть автодороги)	0,012	115456,32	31953,19	1385	383	1927	360	4		
				км	66375	12071,25	797	145	322,45	58,95	1		

	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	8 6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, диаметром 150 мм	12 м	1200		14400				
10	11	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,012 км	28167,79 8617,5	5664,82 2139,75	338 103	68 26	264 322,45	47,4 10,45
11	13	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4 комплект	13400		53600			
12	16	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4 шт	6480		25920			
		ИТОГО:				966196	49856			432
		Накладные расходы :				71653	9729			37
		На общестроительные работы								
		На сантехнические работы				53109				
		Всего накладных расходов:				99287				
		Итого с накладными				152396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1118592				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				67115				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1185707				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1190450				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1202307				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				2510102				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				50202				
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				2560304				
		Итого с НДС				307237				
						2 867 541				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____ (подпись) _____

СДАЛ _____
(должность)

_____ (подпись) _____

Мемлекеттік тапсырмалар мемлекеттік мекемесі
Жамбылский р-н
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Баубір Курылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области
наименование, адрес

Объект Текущий ремонт системы водоснабжения г.Каскелен Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

АКТ № 5

о приемке выполненных работ за август 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	120 м3	76,35 / 1,47	74,88 / 11,38	9162 / 176	8985 / 1366	4656 / 939,48	0,01 / 0,04	1 / 5		
2	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	1666,5 м	743		1238210						
			ИТОГО:				1247372	8986			1		
							176	1366			5		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				4656						
			Всего накладных расходов:				4656						
			Итого с накладными				1252028						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75122						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1327150						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1332459						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1345731						
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				2809536						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				56191						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2865727						

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**343887**				
	Итого с НДС				**3 209 614**				

ПРИНЯЛ _____
(должность) (подпись) _____

СДАЛ _____
(должность) (подпись) _____