Объект: **"Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области"**

Заказчик: ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Полная сметная стоимость 43 500 000,00
Лимит финансирования на 2012 год 43 500 000,00

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
адрес: Алматинская обл., Жамбылский район
с. Сарыбай би, ул. Рахимжанова 35/1
РНН 600 300 584 846
ИИК KZ 208560000004384227
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему Акту с начала года 37 714 286,00
б) за отчетный месяц 19 500 000,00

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года
по договору № 50 от 13 августа 2012 года

программа: О12
подпрограмма: ООО

№	Наименование и виды выполненных работ	Един. изм	Стоимость работ тенге	Авансы			Ранее заактированная сумма тенге	Сумма фактического расхода с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь		Стоимость выполненных работ с начала года тенге
				сумма аванса тенге	сумма погашения тенге	остаток тенге			кол-во	сумма тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Текущий ремонт системы водоснабжения		43 500 000	13 050 000	11 314 286	1 735 714	18 214 286	37 714 286	объект	13 650 000	37 714 286
	итого:		**43 500 000**	**13 050 000**	**11 314 286**	**1 735 714**	**18 214 286**	**37 714 286**	**объект**	**13 650 000**	**37 714 286**

от Заказчика: _____

от Подрядчика: _____

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
"Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области"
за сентябрь 2012 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Жайлау Карасайский района Алматинской области	6	3 000 000	321 429
2	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Колди Карасайский района Алматинской области	7	862 869	92 450
3	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Жанатурмыс Карасайский района Алматинской области	8	4 000 000	428 571
4	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Кыргауылды Карасайский района Алматинской области	9	3 500 000	375 000
5	Текущий ремонт системы водоснабжения ст.Шамалган Карасайский района Алматинской области	10	2 132 459	228 478
6	Текущий ремонт системы водоснабжения с.Жамбыл Карасайский района Алматинской области	11	4 000 000	428 571
7	Текущий ремонт системы водоснабжения г.Каскелен Карасайский района Алматинской области	12	2 004 672	214 786
	ВСЕГО:		19 500 000	2 089 286

Заказчик:
ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области
наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения с.Жайлау Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п.п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14		
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	880	76,35	74,88	67187	65893	10970	0,01	8		
				м3	1,47	11,38	1294	10016	97	0,04	35		
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	800	154,02	0,12	123216	96	144097	0,93	741		
				м	153,9	0,05	123120	40	117	0	0		
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	144	1813,2	152,52	261101	21963	39467	1,02	147		
				м3	153,68	57,15	22130	8230	130	0,28	40		
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,8	58881,69	25695,31	47105	20556	41484	194	155		
				км	33075	6813,45	26460	5451	130	26,38	21		
5	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	808	743		600344						
				м									
6	6	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	800	11,76	0	9404	0	10947	0,05	40		
				м	10,69	0	8552	0	128	0	0		
7	7	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,95	25259,56	1879,87	125035	9305	12702	8,86	44		
				м3	1435,5	538,43	7106	2665	130	2,06	10		
8	8	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400		40200						
				комплект									
9	9	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	19729,16	36,99	59187	111	1176	1,82	5		

		3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				шт	288	13,5	864	41	130	0,07	0
	10	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
				шт	231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
11	11	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480		19440				
				шт							
12	12	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	749	6,48	6,48	4853	4853	1528	0	0
				м3	0	2,1	0	1576	97	0,01	6
13	13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	86	134,1	0	11533	0	13032	0,97	84
				м3	134,1	0	11533	0	113	0	0
			ИТОГО:				893927	122830			1228
			Накладные расходы :				201754	28038			113
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				121290				
			Всего накладных расходов:				155044				
			Итого с накладными				276334				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :				1170261				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				70216				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1240477				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1245439				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1257844				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				2626051				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				52521				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				2678572				
			Итого с НДС				321429				
							3 000 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

Заказчик: ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской
наименование, адрес

Объект: Текущий ремонт системы водоснабжения с.Колди Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	6	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	680	11,76	0	7993	0	9305	0,05	34
				м	10,69	0	7269	0	128	0	0
2	10	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,25	25259,56	1879,87	208391	15509	21170	8,86	73
				м3	1435,5	538,43	11843	4442	130	2,06	17
3	13	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				шт	231,75	6,75	927	27	130	0,03	0
4	14	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480		25920				
				шт							
5	15	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	560	6,48	6,48	3628	3628	1143	0	0
				м3	0	2,1	0	1178	97	0,01	5
6	16	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	560	14,12	12	7906	6719	2371	0,01	7
				м3	1,62	2,75	907	1537	97	0,01	7
7	17	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	560	21,55	4,52	12066	2529	9251	0,11	60
				м3	17,03	0	9537	0	97	0	0
8	18	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	86	134,1	0	11533	0	13032	0,97	84

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	ИТОГО:	м3	134,1	0	11533	0	113	0	0
					279083	28455			264
	Накладные расходы :				42016	7184			28
	На общестроительные работы								
	На сантехнические работы				48207				
	Всего накладных расходов:				9305				
	Итого с накладными				57511				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :				336595				
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20196				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				356791				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				358218				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				361786				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				755313				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15106				
	Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				770419				
	Итого с НДС				92450				
					862 869				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

(подпись)

СДАЛ _____
(должность)

(подпись)

Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

Районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области

наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения с.Жанатурмыс Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 8

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1080 / м3	76,35 / 1,47	74,88 / 11,38	82457 / 1588	80869 / 12292	13464 / 97	0,01 / 0,04	10 / 43
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	800 / м	154,02 / 153,9	0,12 / 0,05	123216 / 123120	96 / 40	144097 / 117	0,93 / 0	741 / 0
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	170 / м3	1813,2 / 153,68	152,52 / 57,15	308244 / 26126	25928 / 9716	46593 / 130	1,02 / 0,28	173 / 47
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,8 / км	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	47105 / 26460	20556 / 5451	41484 / 130	194 / 26,38	155 / 21
5	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	808 / м	743		600344				
6	6	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	800 / м	11,76 / 10,69	0 / 0	9404 / 8552	0 / 0	10947 / 128	0,05 / 0	40 / 0
7	7	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр под проезжую часть автодороги)	0,008 / км	115456,32 / 66375	31953,19 / 12071,25	924 / 531	256 / 97	816 / 130	360 / 58,95	3 / 0
8	8	8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, диаметром 150 мм	8 / м	1200		9600				

			4	5	6	7	9	10	12	13	14
			Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,008	28167,79	5664,82	225	45	112	47,4	0
				км	8617,5	2139,75	69	17	130	10,45	0
			Установка гидрантов пожарных	2	19729,16	36,99	39458	74	784	1,82	4
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0
		22-15-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				шт	231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0
	12	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480		38880				
				шт							
11	13	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	924	6,48	6,48	5987	5987	1885	0	0
				м3	0	2,1	0	1944	97	0,01	7
11	14	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	105	134,1	0	14081	0	15911	0,97	102
				м3	134,1	0	14081	0	113	0	0
			ИТОГО:				1282393	133919			1237
			Накладные расходы :				202492	29625			120
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				122909				
			Всего накладных расходов:				155044				
			Итого с накладными				277953				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1560346				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				93621				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1653967				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1660583				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1677123				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				3501400				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70028				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				3571428				
			Итого с НДС				428571				
							4 000 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области

наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения с.Кыргауылды Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 9

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	955	76,35	74,88	72913	71509	11905	0,01	9
				м3	1,47	11,38	1404	10870	97	0,04	38
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	900	154,02	0,12	138618	108	162109	0,93	833
				м	153,9	0,05	138510	45	117	0	0
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	99	1813,2	152,52	179507	15099	27134	1,02	101
				м3	153,68	57,15	15214	5658	130	0,28	28
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб днам. 100 мм	0,9	58881,69	25695,31	52994	23126	46669	194	175
				км	33075	6813,45	29768	6132	130	26,38	24
5	5	8-4-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	909	743		675387				
				м							
6	6	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения днам. до 200 мм	900	11,76	0	10580	0	12315	0,05	45
				м	10,69	0	9621	0	128	0	0
7	7	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб днам. 150 мм (футляр под проезжую часть автодороги)	0,012	115456,32	31953,19	1385	383	1224	360	4

			4	5	6	7	9	10	12	13	14
				км	66375	12071,25	797	145	130	58,95	1
	8	9-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, диаметром 150 мм	12	1200		14400				
				м							
	9	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,012	28167,79	5664,82	338	68	168	47,4	1
				км	8617,5	2139,75	103	26	130	10,45	0
10	10	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,65	25259,56	1879,87	41678	3102	4234	8,86	15
				м3	1435,5	538,43	2369	888	130	2,06	3
11	11	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
				комплект							
12	12	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
13	13	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480		6480				
				шт							
14	14	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	810	6,48	6,48	5248	5248	1653	0	0
				м3	0	2,1	0	1704	97	0,01	7
15	15	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	810	14,12	12	11435	9718	3430	0,01	10
				м3	1,62	2,75	1312	2223	97	0,01	10
16	16	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	810	21,55	4,52	17452	3658	13380	0,11	87
				м3	17,03	0	13794	0	97	0	0
17	17	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	90,8	134,1	0	12176	0	13759	0,97	88
				м3	134,1	0	12176	0	113	0	0
			ИТОГО:				1067012	132039			1369
							225299	27698			110
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				123866				
			На сантехнические работы				174424				
			Всего накладных расходов:				298291				
			Итого с накладными				1365302				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				81918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1447220				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1453009				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1467481				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				3063725				

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**61275**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3125000**				
	Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**375000**				
	Итого с НДС				**3 500 000**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

ГУ районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области

наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения ст.Шамалган Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	442 / м3	76,35 / 1,47	74,88 / 11,38	33746 / 650	33096 / 5031	8678 / 240,59	0,01 / 0,04	4 / 17
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	500 / м	154,02 / 153,9	0,12 / 0,05	77010 / 76950	60 / 25	141838 / 290,2	0,93 / 0	463 / 0
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40 / м3	1813,2 / 153,68	152,52 / 57,15	72528 / 6147	6101 / 2286	17266 / 322,45	1,02 / 0,28	41 / 11
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5 / км	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	29441 / 16537	12848 / 3407	40834 / 322,45	194 / 26,38	97 / 13
5	8	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	850 / м	11,76 / 10,69	0 / 0	9992 / 9087	0 / 0	18317 / 317,49	0,05 / 0	43 / 0
6	12	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,6 / м3	25259,56 / 1435,5	1879,87 / 538,43	166713 / 9474	12407 / 3554	26673 / 322,45	8,86 / 2,06	58 / 14
7	14	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1 / шт	19729,16 / 288	36,99 / 13,5	19729 / 288	37 / 14	617 / 322,45	1,82 / 0,07	2 / 0
8	15	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1953	1,4	6

3		4	5	6	7	9	10	12	13	14
	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	шт	231,75	6,75	927	27	322,45	0,03	0
			0,158	247994,13	49389,75	39183	7804	26342	312,7	49
10	18	1-27-2	т	62775	18657	9918	2948	322,45	91,12	1-
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	800	6,48	6,48	5184	5184	2571	0	0
11	19	1-135-1	м3	0	2,1	0	1683	240,59	0,01	0
		Полив водой уплотняемого грунта насыпей	800	14,12	12	11294	9598	5335	0,01	10
12	20	1-134-1	м3	1,62	2,75	1296	2196	240,59	0,01	10
		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	800	21,55	4,52	17237	3613	20813	0,11	80
13	21	1-166-2	м3	17,03	0	13624	0	240,59	0	0
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 и 3 группы	99	134,1	0	13276	0	23626	0,97	96
			м3	134,1	0	13276	0	280,28	0	0
		ИТОГО:				496979	90820			955
						158174	21170			86
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				174708				
		На сантехнические работы				160155				
		Всего накладных расходов:				334864				
		Итого с накладными				831842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				49911				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				881753				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				885280				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				894098				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				1866648				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				37333				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1903981				
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				228478				
		Итого с НДС				2 132 459				

ПРИНЯЛ _____
(должность) (подпись) _____

СДАЛ _____
(должность) (подпись) _____

районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области

наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения с.Жамбыл Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	2	948,42	43,92	1897	88	4185	1,91	4
				шт	904,5	3,78	1809	8	460,8	0,01	0
2	2	65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	1	1074,88	49,78	1075	50	2372	1,91	2
				шт	1025,1	4,28	1025	4	460,8	0,01	0
3	3	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	1153,6	51,1	2307	102	2434	1,36	3
				шт	454,5	13,5	909	27	520	0,03	0
4	4	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
				шт							
5	5	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	1168,84	57,34	1169	57	1240	1,4	1
				шт	463,5	13,5	464	14	520	0,03	0
6	6	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480		6480				
				шт							
7	7	65-35-1	Демонтаж насоса скважинного ЭЦВ-8 при диаметре патрубка до 100 мм	1	13905,51	1,86	13906	2	14354	11,47	11
				шт	6230,25	0	6230	0	460,8	0	0

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
-247-13	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-60	1	46254,97	22644,97	46255	22645	21789	52	52
		шт	9270	2835,03	9270	2835	360	16,44	16
9	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-65-110прк, подача 65 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	1	212500		212500				
		шт							
10	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 80 мм	90	308,18	0,38	27736	34	64844	0,93	83
		м	307,8	0,1	27702	9	468	0	0
11	Монтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм в скважине	90	4134,68	39,7	372121	3573	44928	0,56	50
		м	185,86	9,14	16727	823	512	0,02	2
12	Установка монтажных фланцев диам. 80 мм	40	281,88	65,86	11275	2635	20124	0,46	18
		фланец	193,5	0	7740	0	520	0	0
13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	40	377		15080				
		шт							
14	Устройство подпорной балки водонапорной башни	1,32	52437,48	37499,7	69208	49493	37065	21,9	29
		т	10597,5	5004,48	13987	6605	360	5,54	7
15	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N20	1,297	111760		144975				
		т							
16	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0226	79500		1798				
		т							
17	Устройство защитного ящика металлического над скважиной	0,2186	64813,55	24410,97	14168	5336	11971	43,1	9
		т	28300,5	2122,99	6186	464	360	2,64	1
18	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0302	79500		2398				
		т							
19	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1884	104270		19648				
		т							
20	Устройство фундамента под подпорную балку из монолитного бетона	5	29369,6	862,99	146848	4315	14778	3,94	20
		м3	1228,5	178,92	6143	895	420	0,35	2
21	Устройство стяжки из монолитного бетона в здании водозабора	4	24138,52	214,18	96554	857	3707	1,35	5
		м3	391,5	49,86	1566	199	420	0,12	0
22	Засыпка пола в здании водозабора из ПГС	15	4249,38	0	63741	0	35037	3,1	47
		м3	949,5	0	14243	0	492	0	0

3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
	ИТОГО:				**1281519**	**89186**			**335**
					113999	**11883**			**29**
	Накладные расходы :								
	На монтажные работы				**21789**				
	На общестроительные работы				**77320**				
	На металломонтажные работы				**49036**				
	На сантехнические работы				**130683**				
	Всего накладных расходов:				**278828**				
	Итого с накладными				**1560347**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**93621**				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1653968**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1660584**				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**1677124**				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**3501401**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**70028**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3571429**				
	Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**428571**				
	Итого с НДС				**4 000 000**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____

районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Текущий ремонт системы водоснабжения населенных пунктов Карасайский района Алматинской области

наименование, адрес

Текущий ремонт системы водоснабжения г.Каскелен Карасайский района Алматинской области

Договор подряда номер 50
дата 13.08.2012

А К Т № 12

о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	1-13-11	Разработка грунта 2 и 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	705,4	76,35	74,88	53857	52820	27367	0,01	6
				м3	1,47	11,38	1037	8029	939,48	0,04	28
2	2	66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	640	154,02	0,12	98573	77	358759	0,93	593
				м	153,9	0,05	98496	32	1133,18	0	0
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	1813,2	152,52	90660	7626	42648	1,02	51
				м3	153,68	57,15	7684	2858	1259,09	0,28	14
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	80690	194	97
				км	33075	6813,45	16538	3407	1259,09	26,38	13
			ИТОГО:				272531	73371			747
			Накладные расходы :				123755	14326			55
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				150705				
			Всего накладных расходов:				358759				
			Итого с накладными				509464				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				781995				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				46920				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				828915				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				832231				
							840520				

4	5	6	7	9	10	12	13	14
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**1754790**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**35096**				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1789886**				
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**214786**				
Итого с НДС				**2 004 672**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

(подпись)

СДАЛ _____
(должность)

(подпись)

Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью